

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 4, 2019		Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021			Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021	
						IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
57	Profese - kompletace - dokončení.	10 dny	04.01.21	13.01.21	56																									
58	Měření, zaregulování, revize	14 dny	14.01.21	27.01.21	57																									
59	Osobní výtah stavební příprava šachty	10 dny	25.09.20	04.10.20	60SS-10 dny																									
60	Osobní výtah - montáž a kompletace, zkoušky - dle smluvního termínu Schindler	28 dny	05.10.20	01.11.20																										
61	Drobné dokončovací práce, úklid, příprava k převímce - zkrácení z 17 na 7 dní	7 dny	24.01.21	30.01.21	58FS-4 dny																									
62	Dokončení budovy - interiérová část	0 dny	30.01.21	30.01.21	61																									
63	Klimatické podmínky vhodné pro zahájení zemních prací a areálové kanalizaci - PŘEDPOKLAD	0 dny	16.03.20	16.03.20																										
64	FASÁDA - SEVER, VÝCHOD část	194 dny	16.03.20	25.09.20	63																									
65	Zemní práce, izolace, uzemnění a odvodnění soklové části pod úrovní terénu - VÝCHOD (sever - nevyjasněné terény) - prodloužení	60 dny	16.03.20	14.05.20																										
66	Dořešení římsy střechy - PDPS	0 dny	09.07.20	09.07.20																										
67	Mtž lešení - SEVER, VÝCHOD část	7 dny	09.07.20	15.07.20	66																									
68	Otlučení venkovních omítek a dmtž stávajících prvků - SEVER, VÝCHOD	7 dny	16.07.20	22.07.20	67																									
69	Přípravné práce před zahájením KZS (např. doplnění otlučných omítek, ...).SEVER, VÝCHOD část	7 dny	23.07.20	29.07.20	68																									
70	KZS - hlavní fasáda - SEVER, VÝCHOD část	35 dny	30.07.20	02.09.20	69																									
71	Dokončení, kompletace fasády, parapety - SEVER, VÝCHOD část	7 dny	03.09.20	09.09.20	70																									
72	Dmtž lešení, opravy po kotvách SEVER, VÝCHOD část	3 dny	09.09.20	11.09.20	71FS-1 den																									
73	KZS - soklová nadzemní část - VÝCHOD	14 dny	12.09.20	25.09.20	72																									
74	Dokončení konstrukce střechy - zahájení výkopů ve dvoře - 14 dní	0 dny	30.04.20	30.04.20	73FS-14 dny																									
75	Areálová kanalizace - změny - prodloužení ze 45 na 90 dní	90 dny	30.04.20	28.07.20	74,63																									
76	Elektro - přípojka (výkon PRE - předpoklad 06. 2020)	14 dny	29.07.20	11.08.20	75																									
77	Vodovod - dmtž a rekonstrukce vodovodních přípojek	28 dny	21.08.20	17.09.20	76FS+9 dny																									
78	Přípojka plynu	5 dny	29.09.20	03.10.20																										
79	Dokončení střechy - titaninek, klempířské prvky - změny - prodloužení z 60 na 90 dní	90 dny	13.08.20	10.11.20	70SS+14 dny																									
80	FASÁDA - JIH, ZÁPAD, VÝCHOD zbývající část	102 dny	29.07.20	07.11.20																										
81	JIH, ZÁPAD+ SEVER: Zemní práce, izolace, uzemnění a odvodnění soklové části pod úrovní terénu - změny - prdloužení z 21 na 48 dní.	48 dny	29.07.20	14.09.20	75																									
82	Mtž lešení - JIH, ZÁPAD	5 dny	12.09.20	16.09.20	72																									
83	Otlučení venkovních omítek a dmtž stávajících prvků.	7 dny	17.09.20	23.09.20	82																									
84	Přípravné práce před zahájením KZS (např. doplnění otlučných omítek, ...) - J,Z	7 dny	17.09.20	23.09.20	83SS																									
85	KZS - hlavní fasáda - J,Z	28 dny	24.09.20	21.10.20	84																									
86	Dokončení, kompletace fasády, parapety- J,Z	7 dny	15.10.20	21.10.20	85FS-7 dny																									
87	Dmtž lešení, opravy po kotvách - J,Z	3 dny	22.10.20	24.10.20	86																									
88	KZS - soklová nadzemní část.- J,Z,S	14 dny	25.10.20	07.11.20	87																									
89	Dešťová kanalizace. - dopojení dešťových svodů	10 dny	29.10.20	07.11.20	88FS-10 dny																									
90	Komunikace - podstatné zvětšení rozsahu - prodloužení z 28 na 84 dní celkem - dle klimatických podmínek	59 dny	25.10.20	22.12.20	87																									
91	Komunikace - podstatné zvětšení rozsahu - dokončení po Vánocích 2020 - dle klimatických podmínek	25 dny	04.01.21	28.01.21	56																									
92	Sadové úpravy - dle klimatických podmínek, jinak 05.2021	14 dny	15.11.20	28.11.20	90SS+21 dny																									
93	Dokončovací práce.úklid - exteriér	5 dny	26.01.21	30.01.21	91FS-3 dny																									
94	Předání stavby - připravenost k převímce (původně 23.10.2020)	0 dny	31.01.21	31.01.21	62FS+1 den,93FS+1																									
95	Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby	59 dny	01.02.21	31.03.21	94																									
96	Zpracování kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby	59 dny	01.02.21	31.03.21	94																									
97	Předání dokumentace (původně 23.12.2020)	0 dny	31.03.21	31.03.21	95;96																									

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1174278

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ed9513e5-281c-4251-9e29-c182c38dde6e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2020 11:58:42



c2ff1046-ea2c-48aa-91a9-e8f9378e9708