

Harmonogram prací

Stavební úpravy patientské kuchyně

1. den	Zřízení staveniště, montáž lešení a zabezpečení okolních prostorů
2. den	Hrubé bourací a vyklízecí práce
3. den	Hrubé bourací a vyklízecí práce
4. den	Hrubé bourací a vyklízecí práce
5. den	Hrubé bourací a vyklízecí práce
6. den	Provedení příček
7. den	Provedení omítek, a oprav povrchů stěn
8. den	Provedení omítek, a oprav povrchů stěn
9. den	Štukování, broušení stěn
10. den	Štukování, broušení stěn
11. den	Betonová mazanina podlah, provedení dilatačních spár, broušení
12. den	Provedení izolace proti vlhkosti
13. den	Provedení izolace tepelné
14. den	Montáž SDK Příčky
15. den	Montáž podhledu z čtvercových desek do rastru
16. den	Montáž podhledu z čtvercových desek do rastru
17. den	Provedení obkladů
18. den	Provedení obkladů
19. den	Provedení podlah samonivelačních
20. den	Provedení podlah samonivelačních
21. den	Výmalba
22. den	Montáž svodidel, dveří,
23. den	Dokončovací práce a úklid

Harmonogram prací předpokládá dobu realizace v délce 23 pracovních dnů

V Praze dne 8.9.2020