

Harmonogram VDJ Hradiště
16. – 19.11.2020 – přípravné práce na stavbě, návoz materiálu
18.11.2020 – Vypuštění 1. nádrže
19. – 20.11.2020 – vybourání prostupů, začátek montáže nerez potrubí a výměna hadicových rozvodů vápna.
23.11.2020 – napuštění 1. nádrže, vypuštění 2. nádrže (domluvíme dle posunu stavby, zda by se nedalo realizovat o víkendu 21.,22.11.)
23. – 26.11.2020 – dokončení montáže, napuštění 2. nádrže