

Metrostav a.s.
07.09.2020

Harmonogram, revize k 7.9.2020 - stavební úpravy objektu BIC Plzeň, Teslova 1

| | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden |
|--|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|
| <p>Elektroinstalace změna DSP silno, slabop. - předání 8.9., kontrola rozvaděče silnoproud - výřr.dokumentace, objednání, výroba, dodání zapojení silových rozvaděčů revize rozvaděče datové - výřr.dokumentace, objednání, výroba, dodání zapojení datových rozvaděčů měření a protokoly parapet.žlaby - dodávka parapet.žlaby - montáže svítidla - dodání svítidla - montáže podomítkové rozvody silno+slabo</p> <p>Určující stavební práce vnitřní omítky dodávka a montáž zárubní (mimo pozice D7, D8) objednání, výroba a montáž vnitřních dveří mino D7, D8 provedení nových skladeb podlah míst.116,1.19,1.20 SDK podhledy podřízání příček hydroizolační stěrky podlah, nivelační stěrky povlakové krytiny podlah vytápění -rozvody, otopná tělesa dokončení specifikace.a výroba oken (mimo pozici O.9) montáž oken montáž fasády, KZS předsazená fasáda – kompletace a detaily</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Harmonogram je zpracován na základě těchto dodatečně řešených skutečností:

- předání ucelené kompletní změny DPS silno a slaboproudé elektroinstalace do 8.9.
- provedení dodatečných hydroizolačních sterek podlah a podřízání příček
- dořešení specifikace a změn vnějších výplní k 31.8. mimo řešené pozice O.9
- dořešení specifikace a změn vnitřních výplní k 31.8. mimo řešené pozice D7, D8
- provedení změn stavebního a instalačního rozsahu v místnostech 1.16, 1.19, 1.20 s vazbou na nutnost fyzikálního vysychání vrstev podlah
- vyřešení způsobu rozvodu a materiálu rozvodů vytápění do 18.9.
- provedení SDK podhledů nad rámeček DPS
- změna vnější výplně míst.1.20 a změna mat.pozice O.09

Harmonogram v této chvíli nezahrnuje termíny na provedení:

- pozice O.9, D7 a D8 výplní otvorů
- změnu rozsahu chlazení pro vybrané místnosti navíc