

Harmonogram prací- Liebiegův palác

rozsah: 600 k.d. práce	Měsíce																				
	2020					2021												2022			
	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.
protokolární předání staveniště 27.8.																					
zemní práce-přípojky, výkop za zdí, vsak, komunikace																					
demontáže a demolice																					
zednické práce, vnitřní omítky, podlahy																					
fasáda																					
střecha																					
truhlářské práce- okna, dveře, ost.																					
zámečnické práce																					
kamenické práce																					
ostatní prvky																					
sadové úpravy																					
elektroinstalace, MaR																					
ZTI, UT, OPS																					
VZT																					
dokončovací práce, úklid																					
předání díla bez vad a nedodělků bránící užívání 19.4.2022																					

Finanční harmonogram- Liebiegův palác

Měsíce	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
v Kč bez DPH	500 000,0 Kč	1 000 000,0 Kč	1 000 000,0 Kč	1 000 000,0 Kč	1 000 000,0 Kč	1 700 000,0 Kč	1 700 000,0 Kč	7 500 000,0 Kč	7 500 000,0 Kč	7 500 000,0 Kč	7 500 000,0 Kč	8 500 000,0 Kč	8 500 000,0 Kč	10 500 000,0 Kč	10 500 000,0 Kč	12 500 000,0 Kč	15 800 000,0 Kč	15 800 000,0 Kč	17 000 000,0 Kč	18 000 000,0 Kč	13 185 875,6 Kč
celkem za stavbu bez DPH	168 185 875,60 Kč																				