

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - BŘEZINĚVES 365 dní

365 dní

p1

p2

CENTRUM SOCIÁLNĚ

ID	WBS	Task	Duration	Zahájení	Dokončení	Předchůdce
1	1	Předání staveniště	1 den	19.10.20	20.10.20	1 den
2	2	Zařízení staveniště + přípravné práce	5 dní	20.10.20	25.10.20	1
3	3	Bourací práce	10 dní	25.10.20	04.11.20	2
4	4	Výkopové práce - akumulační nádrže	30 dní	04.11.20	04.12.20	3
5	5	Akumulační nádrže	65 dní	04.12.20	07.02.21	4
6	6	Přípojky inženýrských sítí	55 dní	04.12.20	28.01.21	4
7	7	Výkopové práce pro základy	34 dní	09.11.20	13.12.20	35S+15 dní
8	8	Ležata kanalizace pod objektem	15 dní	13.12.20	28.12.20	7
9	9	Základové konstrukce	45 dní	28.12.20	11.02.21	8
10	10	Svislé konstrukce	65 dní	11.02.21	17.04.21	9
11	11	Vodorovné konstrukce	40 dní	13.03.21	22.04.21	105S+30 dní
12	12	Tesařské konstrukce + střešní plášť	40 dní	17.04.21	27.05.21	10
13	13	Okenní otvory	15 dní	27.05.21	11.06.21	12
14	14	Vějíř zateplení objektu	30 dní	11.06.21	11.07.21	13
15	15	Vnitřní nenosné dělicí konstrukce	40 dní	27.05.21	06.07.21	12
16	16	Hrubé podlahové konstrukce	25 dní	06.07.21	31.07.21	15
17	17	ZTI	75 dní	18.03.21	01.06.21	10FS-30 dní
18	18	UT	60 dní	17.04.21	16.06.21	10
19	19	Elektroinstalace SLB + SIL	70 dní	03.03.21	12.05.21	10FS-45 dní
20	20	VZT	30 dní	21.06.21	21.07.21	15FS-15 dní
21	21	Podhledy	40 dní	31.07.21	09.09.21	16
22	22	Nášílapné vrstvy	15 dní	30.08.21	14.09.21	16FS+30 dní
23	23	Obklady a dlažby	45 dní	10.08.21	24.09.21	16FS+10 dní
24	24	Malby	30 dní	31.07.21	30.08.21	16
25	25	Zámečnické konstrukce	30 dní	30.08.21	29.09.21	24
26	26	Interiérové dveře	20 dní	14.09.21	04.10.21	22
27	27	Dokončovací práce + kompletace	40 dní	09.09.21	19.10.21	21
28	28	Dokončovací práce venkovní inženýrské sítě + šachty	20 dní	11.07.21	31.07.21	14
29	29	HTU	10 dní	31.07.21	10.08.21	28
30	30	Zpevněné plochy	45 dní	10.08.21	24.09.21	29
31	31	Sadové úpravy	15 dní	24.09.21	09.10.21	30