

Harmonogram stavby: 07/20/OMK/R II Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice, Vsetín II. etapa

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	listopad 2020				duben 2021					květen 2021				červen 2021			
				45	46	47	48	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
07/20/OMK/R II	Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice, Vsetín II. etapa	09.11.2020	18.06.2021																	
0	Vedlejší náklady																			
VN	Vedlejší náklady																			
ON	Ostatní náklady																			
01	Komunikace - část vozovka	01.04.2021	18.06.2021																	
1	Zemní práce																			
4	Vodorovné konstrukce																			
5	Komunikace																			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																			
8	Trubní vedení																			
9	Základy a zvláštní zakládání																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
96	Bourání konstrukcí																			
99	Stavební přesun hmot																			
999	Poplatky za skládky																			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																			
02	Komunikace - část parkovací stání	09.11.2020	30.04.2021																	
1	Zemní práce																			
5	Komunikace																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
99	Stavební přesun hmot																			
999	Poplatky za skládky																			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																			
03	Komunikace - část chodníky	01.04.2021	11.06.2021																	
1	Zemní práce																			
2	Základy a zvláštní zakládání																			
3	Svislé a kompletní konstrukce																			
4	Vodorovné konstrukce																			
5	Komunikace																			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
96	Bourání konstrukcí																			
99	Stavební přesun hmot																			
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																			
999	Poplatky za skládky																			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																			
	Finanční harmonogram			4 841 996 Kč		178 000 Kč				1 378 569 Kč				1 585 427 Kč					1 700 000 Kč	

Datum: 04.11.2020

Podpis:

