

**ČASOVÝ HARMONOGRAM - Depo České Budějovice 71 - rozšíření manipulační plochy**

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Přípravné práce, zařízení staveniště	■	■																												
2	Vytyčení inženýrských sítí			■																											
3	Výkopové práce			■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
4	Demontáž stávajících lamp VO					■	■	■	■	■										■	■	■									
5	Přesun stávajícího stromu						■	■	■	■																					
6	Montáž stávajících lamp VO										■	■	■																		
7	Pokládka spodní vrstvy pod dlažby													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Pokládka dlažby, obrubníků																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Založení trávníku																												■	■	
10	Osazení značek																												■	■	
předání a převzetí Staveniště																															
předání Díla																															
<b>Lhůta výstavby* : 30 dnů</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech