

Harmonogram prací - Boleslavova 6

12.11.2020 - návoz materiálu

13.11.2020 - přípravné práce

16.11.2020 - hydrantové potrubí

17.11.2020 - státní svátek

18.11.2020 - 1. stoupací potrubí

19.11.2020 - bytové rozvody

20.11.2020 - 3. stoupací potrubí + bytové rozvody

23.11.2020 -2. stoupací potrubí

24.11.2020 -7. stoupací potrubí

25.11.2020 - bytové rozvody

26.11.2020 - 6. stoupací potrubí

27.11.2020 - 5. stoupací potrubí

30.11.2020 - 4. stoupací potrubí

1.12.2020 - kompletace bytů

2.12.2020 - bytové rozvody

3.12.2020 - 8. stoupací potrubí

4.12.2020 - kompletace

7.12.2020 - dokončovací práce

8.12.2020 - dokončovací práce

9.12.2020 - dokončovací práce

10.12.2020 - dokončovací práce

11.12.2020 - dokončovací práce