

## Změnový list č. 28/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava ohlavi PK Hořín

Název ZBV: **Claim č.06/2020 - Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID - 19**

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

**28.**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

**Přílohy Změnového listu:**

1. Oznámení průběžného claimu Zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 13. 05. 2020
2. Pokyn správce stavby č. 25 k oznámení průběžného Claimu č. 06/2020 – Řešení následků pandemie COVID-19 a Oznámení správce stavby k prodloužení lhůty pro závěrečné vyčíslení Claimu
3. Částečné vyčíslení průběžného claimu Zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 25. 05. 2020
4. Částečné vyčíslení průběžného claimu Zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 19. 06. 2020
5. Částečné vyčíslení průběžného claimu Zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 20. 07. 2020
6. Částečné vyčíslení průběžného claimu Zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 27. 08. 2020
7. Závěrečný claim Zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 14. 09. 2020
8. Finální, odsouhlasené vyčíslení Claimu Zhotovitele číslo 06/2020 ze dne 21.10.2020
9. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci a čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu
10. Plná moc Ing. Martin Stašek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Předmětem změny je nárok Zhotovitele na Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v období nouzového stavu a doby pro zotavení v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.** Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie onemocnění COVID-19 na území České republiky byl vládou ČR ode dne 12. 03. 2020 do 17. 05. 2020, tj. 66 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen "Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 20. 04. 2020 č. 438 (dále též "Usnesení 438") byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů. Usnesením 438 bylo mimo jiné stanoveno, že doba pro skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen "Doba pro zotavení"). Rozhodným obdobím pro řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souladu s Usnesením 438 se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen "Rozhodné období"). Zhotovitel konstatuje, že v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 03. 2020 do 3. 6. 2020 včetně. Zhotovitel kvantifikoval své nároky na dodatečnou platbu formou paušalizované kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období se v souladu s Usnesením 438 vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením 438 (dále jen "Paušalizovaný finanční nárok"). V souladu s Usnesením 438 činí koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku 10,2 % smluvní hodnoty provedených prací. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>9 217 555,60 Kč</b>	<b>9 217 555,60 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>není</b>	<b>není</b>

Charakter změny (nehodici škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

**a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.** Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat nemohl (viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 4 - postup administrace).

**b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky** - jelikož se nejedná o změnu zakázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění tato změna celkovou povahu zakázky,

**c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,**

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku





Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Oznámení Claimu Zhotovitele č.: 06/2020

**Související dokumenty:** Usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [redacted]

V Českých Budějovicích dne 13.05.2020

**OZNÁMENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 06/2020**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane Inženýre,

v souvislosti s vydáním Usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, jehož přílohou je **Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19** (dále jen „pokyn“) Vám tímto zasíláme oznámení průběžného claimu zhotovitele na dodatečnou platbu.

Zhotovitel v souladu s tímto pokynem uplatňuje nárok na dodatečnou platbu ve formě paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle čl. 2 písm. a) tohoto pokynu. Vzhledem ke skutečnosti, že nouzový stav, který byl vyhlášen dne 12. 3. 2020 vládou České republiky, a s tím související opatření orgánů veřejné moci, tudíž i ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 stále trvá, je nutné považovat claim za průběžný dle Pod-článku 20.1 VP/ZP. Zhotovitel tak bude v měsíčních intervalech posílat Správci stavby průběžné claimy s vyčíslením svého finančního nároku dle Pod-článku 20.1 VP/ZP.

Vzhledem k tomu, že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci dle pokynu neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele, prohlašuje tímto zhotovitel, že od 12. 03. 2020 pracuje ve ztížených podmínkách způsobených onemocněním COVID-19 a přijetím souvisejících opatření orgánů veřejné moci.

Zhotovitel dále v souladu s pokynem žádá správce stavby o schválení jiné lhůty pro předložení vyčíslení finančního nároku, konkrétně na 120denní lhůtu pro předložení takového vyčíslení, a to z důvodu, že zhotovitel má na dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy o dílo dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn díla nebo doložení zkoušek.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

S pozdravem [redacted]

[redacted]  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

[redacted]  
Převzal: [redacted]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
Bankovní spojení - [redacted]  
T: 266 018 612  
[www.metrostav.cz](http://www.metrostav.cz)

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Metrostav a.s.**

██████████, stavbyvedoucí  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 22.06.2020  
Naše zn.: VM-SF/2020-299

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

## **Pokyn správce stavby č. 25 k oznámení průběžného Claimu č. 06/2020 – Řešení následků pandemie COVID-19 a Oznámení správce stavby k prodloužení lhůty pro závěrečné vyčíslení Claimu**

Související korespondence:

- **Oznámení průběžného Claimu č. 06/2020 – Řešení následků pandemie COVID-19 dle UV ČR č. 438 z 13.5.2019**

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě zhotovitel na základě Oznámení průběžného Claimu č. 06/2020 – Řešení následků pandemie COVID-19 (okolnost) dle UV ČR č. 438 z 13.5.2019

- v souladu s Pod-článkem 20.1. odst. (b) posílal v měsíčních intervalech další průběžné Claimy s vyčíslením finančního nároku
- v souladu s Pod-článkem 20.1. odst. (c) odeslal závěrečný Claim s konečným vyčíslením finančního nároku nejpozději ve lhůtě 120 dnů ode dne, co přestane mít okolnost vliv – tedy v jiné lhůtě, než je v odst. (c) uvedeno (28 dnů) ode dne, co přestane mít okolnost vliv.

Správce stavby tedy tímto Zhotoviteli oznamuje, že schválil v souladu s odst. (c) jeho návrh na prodloužení lhůty pro konečné vyčíslení finančního nároku na 120 dnů ode dne, co přestane mít okolnost vliv.

██████████  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

**Kontakt a veškerá korespondence**

**Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
tel.: 281 940 147  
e-mail: ██████████

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
e-mail: ██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
e-mail: ██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437  
Stránka 1 z 1



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Částečné vyčíslení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [redacted]

V Českých Budějovicích dne 25.05.2020

**ČÁSTEČNÉ VYČÍSLENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 06/2020**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace za měsíc 03/2020 a 04/2020 (Příloha č. 1), a to plně v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „pokyn“).

Zhotovitel v souladu s tímto pokynem uplatňuje nárok na dodatečnou platbu ve formě paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle čl. 2 písm. a) tohoto pokynu. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel má na dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy o dílo dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn díla nebo doložení zkoušek, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení za předemné měsíce. Paušalizovaná kompenzace nákladů za provedené práce dle předchozí věty bude tudíž uplatněna v rámci dalšího průběžného claimu zhotovitele či v rámci konečného claimu zhotovitele.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

Příloha č. 1: Vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů za měsíc 03/2020 a 04/2020

S pozdravem

[redacted]  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....  
Převzal: [redacted]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli





**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Částečné vyčíslení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 19.06.2020

**ČÁSTEČNÉ VYČÍSLENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 06/2020**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane inženýre,


v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace za měsíc 05/2020 (Příloha č. 1), a to plně v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „pokyn“).

Zhotovitel v souladu s tímto pokynem uplatňuje nárok na dodatečnou platbu ve formě paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle čl. 2 písm. a) tohoto pokynu. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel má na dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy o dílo dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn díla nebo doložení zkoušek, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení za předmětné měsíce. Paušalizovaná kompenzace nákladů za provedené práce dle předchozí věty bude tudíž uplatněna v rámci dalšího průběžného claimu zhotovitele či v rámci konečného claimu zhotovitele.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

Příloha č. 1: Vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů za měsíc 05/2020

S pozdravem



Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Částečné vyčíslení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [redacted]

V Českých Budějovicích dne 20.07.2020

**ČÁSTEČNÉ VYČÍSLENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 06/2020**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace za měsíc 06/2020 (Příloha č. 1), a to plně v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „pokyn“).

Zhotovitel v souladu s tímto pokynem uplatňuje nárok na dodatečnou platbu ve formě paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle čl. 2 písm. a) tohoto pokynu. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel má na dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy o dílo dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn díla nebo doložení zkoušek, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení za předmětné měsíce. Paušalizovaná kompenzace nákladů za provedené práce dle předchozí věty bude tudíž uplatněna v rámci dalšího průběžného claimu zhotovitele či v rámci konečného claimu zhotovitele.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

Příloha č. 1: Vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů za měsíc 06/2020

S pozdravem

[redacted signature]

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Převzal: [redacted]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Částečné vyčíslení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 27.08.2020

**ČÁSTEČNÉ VYČÍSLENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 06/2020**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dopisu.


Jedná se o práce, které byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v době po jeho skončení, avšak k vyúčtování za jejich provedení došlo v červenci 2020, jelikož se čekalo na doložení veškerých potřebných dokladů nutných pro potvrzení platby za jejich provedení.

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel má na dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy o dílo dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn díla nebo doložení zkoušek, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení. Paušalizovaná kompenzace nákladů za provedené práce dle předchozí věty bude tudíž uplatněna v rámci dalšího průběžného claimu zhotovitele či v rámci konečného claimu zhotovitele.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

Příloha č. 1: Vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů

S pozdravem



Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....  
Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli





**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Závěrečný Claim Zhotovitele číslo: 06/2020

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 25.05.2020

**ZÁVĚREČNÝ CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 06/2020**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP


Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 06/2020 ze dne 13.5.2020, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme závěrečný Claim Zhotovitele, a to plně v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „pokyn“).

V příloze č.1 předkládáme závěrečné vyúčtování paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle čl. 2 písm. a) tohoto pokynu ve výši 9 159 757,91 Kč bez DPH.

Příloha č. 1: Závěrečné vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů za období nouzového stavu a doby pro zotavení.

S pozdravem



Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....

Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli



















Stavba:		Úprava ohlavi PK Hořín					COVID - 19 BŘEZEN			COVID - 19 DUBEN			COVID - 19 KVĚTEN			COVID - 19 ČERVEN			COVID - 19 ČERVENEC			COVID - 19 SRPEN			COVID - 19 ZÁŘÍ		
Kategorie	Číslo objektu	Pořadové číslo položky	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	Jednotková cena	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis
				<b>Celkem Základní nabídka</b>																							
				<b>Celkem náklady ze ZN - INVESTIČNÍ</b>																							
				<b>Celkem náklady ze ZN - NEINVESTIČNÍ</b>			10,20%	2 878 065,08		10,20%	3 240 717,38		10,20%	1 706 557,26		10,20%	227 553,65		10,20%	201 757,35		10,20%	332 231,11		10,20%	630 673,77	
				<b>Stavba celkem</b>				28 216 324,27			31 771 739,06			16 730 953,50			2 230 918,16			1 978 013,21			3 257 167,74			6 183 076,22	
				<b>PS 01.2</b>																							
				22	3.10	Metalicový switch LAN1 B	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				23	3.11	Zdroj 24 V ss	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				24	3.12	Převodník + switch LAN / optika MM	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				25	3.13	Přesílací skříňka ovládacího místa	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				26	3.14	Propojovací komunikační kabely	SOUB	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				27	3.15	Servisní notebook	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				28	3.16	Úprava SW stávajícího PLC ŘS PK	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				29	3.17	Demontáž nahrazovaných zařízení	KS	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				Díl:	D4	Uvedení zařízení do provozu, dokumentace																					
				30	4.01	Oživení a parametrizace zařízení	SOUB.	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				31	4.02	Komlexní překoušení zařízení, uvedení do provozu	SOUB.	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				32	4.03	Vytvoření manuálu k software	SOUB.	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				33	4.04	Nová elektronická verze dokumentace upraveného ŘS PK	SOUB.	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				Díl:	0.	Vedlejší náklady																					
				1	0.1.1	Demontáž původních vrat, rozřezání	KPL	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				2	0.1.2	Prodej šrotu (výzisk)	KPL	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				3	0.2	Demontáž hydr. systémů - ekologická likvidace	KPL	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				4	0.3	Doprava a jeřábové práce	KPL	0,00			0,00	0,500		0,00					0,00			0,00			0,00		
				5	0.4	Zkoušky	KPL	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				Díl:	1.	Armatury dolních vrat																					
				6	1.1.1	Těsnicí rám - nosníky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				7	1.1.2	Těsnicí rám - nerezové listy	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				8	1.2	Opěrné nosníky	KG	1 600,000			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				9	1.3	Tělesa patních ložisek	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				10	1.4	Skříňové závěsy obojkových ložisek	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				11	1.5	Závěsy pohonu vrátní	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				Díl:	2.	Vratné dolních vrat																					
				12	2.1	Tělesa vrátní	KG	0,00			12 800,000			0,00					1 590,000			0,00			0,00		
				Díl:	3.	Obráběné díly																					
				13	3.1.1	Patní ložiska - základny	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				14	3.1.2	Patní ložiska - nerezové obrobky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				15	3.1.3	Patní ložiska - bronzové obrobky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				16	3.2.1	Obojková ložiska - obráběné triangly	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				17	3.2.2	Obojková ložiska - nerezové obrobky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				18	3.2.3	Obojková ložiska - bronzové obrobky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				19	3.3.1	Skříňové mechanismy odpružení pohonu	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				20	3.3.2	Nerezové díly mechanismů odpružení pohonu	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				21	3.4.1	Závěsy válců stavítek	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				22	3.4.2	Závěsy válců stavítek	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				23	3.5.1	Rektifikovatelné opěrky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				24	3.5.2	Rektifikovatelné opěrky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				Díl:	4.	Vystrojení vrátní																					
				25	4.1.1	Těsnění vrátní - pryžový profil	M	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				26	4.1.2	Těsnění vrátní - listy	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				27	4.1.3	Těsnění vrátní - nerezový spoj.mat.	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				28	4.2.1	Deskové šoupátkové uzávěry	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				29	4.2.2	Deskové šoupátkové uzávěry - nerezové vedení	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				30	4.2.3	Těsnění uzávěrů - bronzové listy	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				31	4.2.4	Těsnění uzávěrů - pryžový profil	M	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				32	4.3.1	Nárazníky - pryžový profil	M	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				33	4.3.2	Nárazníky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				34	4.4	Přechodové lávky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				35	4.5.1	Svodidla	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				36	4.5.2	Svodidla - nerezový spoj.mat.	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				Díl:	5.	Kryty výklenků																					
				37	5.1.1	Kryty pohonu vrátní	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				38	5.1.2	Kryty pohonu vrátní - nerezové zámky	KG	0,00			0,00			0,00					0,00			0,00			0,00		
				39	5.2.1	Kryty závěsů obojkových ložisek	KG	0,00			0,00			0,00					0,00	</							



Stavba:						Úprava ohlaví PK Hořín						COVID - 19 BŘEZEN			COVID - 19 DUBEN			COVID - 19 KVĚTEN			COVID - 19 ČERVEN			COVID - 19 ČERVENEC			COVID - 19 SRPEN			COVID - 19 ZÁŘÍ		
Kategorie	Číslo objektu	Pořadové číslo položky	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	Jednotková cena	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis	Množství	Nárok	Popis		
Celkem Základní nabídka																																
Celkem náklady ze ZN - INVESTIČNÍ																																
Celkem náklady ze ZN - NEINVESTIČNÍ																																
<b>Stavba celkem</b>																																
PS 06 Osvětlení dolní rejdy																																
PS 06	Díl:	D1		Venkovní osvětlení																												
PS 06	1	1.01	KS	Svítilno do dolní rejdy nad VPK			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	2	1.02	KS	Výložník pro svítidlo - atyp. pozinkovaný			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	3	1.03	KS	Montáž svítidla do dolní rejdy nad VPK			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	4	1.04	KS	Svítilno pro osvětlení naváděcí zdi			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	5	1.05	KS	Montáž svítidla pro osvětlení naváděcí zdi			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	Díl:	D2		Osvětlení signálních znaků																												
PS 06	6	2.01	KS	Reflektorové svítidlo LED SW			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	7	2.02	KS	Kryt svítidla - nerez			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	8	2.03	KS	Nosná konstrukce - ocel pozinkovaná			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	9	2.04	KS	Přípojná skříňka			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	10	2.05	KS	Montáž osvětlení na konstrukci signálního znaku			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	Díl:	D3		Osvětlení vnitřních prostorů																												
PS 06	11	3.01	KS	Svítilno pro osvětlení strojoven			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	12	3.02	KS	Svítilno pro osvětlení mostovky a hydromotorů			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	13	3.03	KS	Spínač č. 1 do venkovního prostředí IP66			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	14	3.04	KS	Spínač č. 6 do venkovního prostředí IP66			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	15	3.05	M	Kabel CYKY-J 3x1,5			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 06	16	3.06	KS	Montáž prvků vnitřního osvětlení			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
PS 07				Provizorní hrazení																												
PS 07	Díl:	1		Provizorní hrazení																												
PS 07	1	1.1	KUS	Hradidla provizorního hrazení plavební komory			11,000			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
VON				Vedlejší a ostatní náklady																												
VON	Díl:	VON		Vedlejší a ostatní náklady																												
VON	1	VON_01	KPL	Zařízení staveniště			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00					0,00					0,00		
VON	2	VON_02	KPL	Ocelová lávka v úrovni plata - spojení levého břehu s dělicí zdi nosnost 1500 kg, šířka 1,5 m; délka 22,3 m			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	3	VON_03	KPL	Dočasné zpevnění příjezdů			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	4	VON_04	KPL	Pasportizace komunikací a objektů			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	5	VON_05	KPL	Uvedení komunikací a ploch dotčených stavbou do původního stavu			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	6	VON_06	KPL	Vypracování výrobní dokumentace vč. technologických postupů			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	7	VON_07	KPL	Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	8	VON_08	KPL	Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	9	VON_09	KPL	Vypracování kontrolního a zkušebního plánu			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	10	VON_10	KPL	Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	11	VON_11	KPL	Geodetické práce v průběhu provádění prací (vytýčení stavby atd.)			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	12	VON_12	KPL	Geodetické zaměření skutečného provedení			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	13	VON_13	KPL	Dokumentace skutečného provedení			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	14	VON_14	KPL	Náklady zhotovitele stavby na komplexní zkoušky, ověřovací provoz, zaškolení obsluhy			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	15	VON_15	KPL	Průzkum shybky potoka nad horním ohlavím			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	16	VON_16	DEN	Zajištění remorkéru			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	17	VON_17	KPL	Záchranný odlov živočichů (škeblí)			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	18	VON_18	KPL	Průzkum barevnosti a vzorky nátěrů			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	19	VON_19	KPL	Ochranné arboristické práce			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	20	VON_20	KPL	Vypracování fotodokumentace			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	21	VON_21	KPL	Zřízení, provoz a odstranění přívozu pro cyklisty			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	22	VON_22	KPL	Konzultace a odborný dozor NPÚ			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	23	VON_23	KPL	Dodávka a instalace informačních tabulí			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	24	VON_24	KPL	Zpracování Projektu měření dle §6 vyhlášky č. 471/2001 Sb. a Programu dohledu dle §7 vyhlášky č. 471/2001			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	25	VON_25	KPL	Výkon TBD pro etapu výstavby			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	26	VON_26	KPL	Dočasné kabelové propojení levého a pravého břehu VPK			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00						0,00					0,00	
VON	201	916122	KUS	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	</																											

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, zastoupená [REDACTED] předsedou představenstva a [REDACTED] členem představenstva

tímto čestně prohlašuje

- I. že v souvislosti s realizací stavby „Úprava ohlaví PK Hořín“ vznikly společnosti Metrostav a.s., jakožto zhotoviteli, v Rozhodném období (od 12. 3. do 3. 6. 2020) náklady z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 nebo z důvodů opatření orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19;
- II. že nastaly ztížené podmínky pro provádění stavebních prací z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 nebo z důvodů opatření orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19;
- III. že v souvislosti s realizací stavby „Úprava ohlaví PK Hořín“ v Rozhodném období společnost Metrostav a.s., jakožto zhotovitel, neuplatnila, a ani v budoucnu neuplatní v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (Krizový zákon) či jiných právních předpisů.

V Praze dne

26.10.2020

[REDACTED]

předseda představenstva  
Metrostav a.s.

[REDACTED]

člen představenstva  
Metrostav a.s.



## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [redacted] místopředsedou představenstva a [redacted] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

### tímto zmocňuje

[redacted] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar. [redacted] trvale bytem: [redacted] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne [redacted]

[redacted]  
místopředseda představenstva  
Metrostav a.s.

[redacted]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[redacted]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.