

Časový harmonogram realizace díla - aktualizace

Stavba: "Oprava nadzemních objektů systému VZT kolektoru NLS"

Místo: Praha 1 - Nové Město

Oblast: Kolektory Centrum (Nábřeží Ludvíka Svobody)

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

v zastoupení: Kolektory Praha a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zhotovitel: Ekostav a.s., Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice

				2020						21
				červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení							
Zahájení plnění díla		20.07.2020	20.07.2020							
Předání technologického postupu		27.07.2020	27.07.2020							
Předání staveniště		03.08.2020	03.08.2020							
Původní termín realizace díla dle smlouvy o dílo		04.08.2020	06.11.2020							
Realizace podle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo		04.08.2020	11.02.2021							
Původní termín předání díla		07.11.2020	07.11.2020							
Předání díla podle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo		12.02.2021	12.02.2021							

