

Harmonogram stavebních prací - "II/335 propustek, k.ú. Vernýřov"

		doba plnění																					
popis		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Harmonogram	DIO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Zemní práce, demoliční práce		■	■	■	■	■																
	Zatrubnění, konstrukční vrstvy						■	■	■	■	■	■	■	■									
	Asfaltové vrstvy													■	■								
	Dokončující práce, vyklizení staveniště														■	■	■	■	■				

Dne:4.4.2016

podpis a razítko: