

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Oprava nadzemních objektů kolektoru BX

Popis činnosti	od - do	Týden																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	01.12.2020																					
Odsouhlasení technologického postupu a projednání záborů																						
Oprava nadzemních objektů kolektoru BX																						
Přerušení prací od 23.12.2020-3.1.2021																						
Dokončení stavby	28.04.2021																					

Období	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21
Fakturace (Kč bez DPH)	400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 003 752