

Změnový list č. 7

Změnový list č. 7			
Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.C Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 003.C	Pořadové číslo ZBV: 7.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silniční most na místní komunikaci - Vraňany 003.C		
Název ZBV:	CLAIM č.1_Paušalizovaná kompenzace Nákladů v důsledku COVID-19		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Oznámení o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku na stavbě „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C“ v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru SARS-CoV-2 ze dne 17.3.2020 2. Pokyn správce stavby č. 20 k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy ze dne 27.3.2020 3. Odpověď na Pokyn správce stavby č.20 ze dne 31.3.2020 4. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 2.4.2020 5. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 15.5.2020 6. Oznámení Zhotovitele ze dne 28.5.2020 7. Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu ztížených podmínek a doby pro zotavení ze dne 4.6.2020 8. Pokyn správce stavby č. 7 k vyčíslení Claimu č. 01 – v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19 ze dne 2.6.2020 9. Claim Zhotovitele vyčíslení závěrečného detailního claimu v souladu s Pod-čl. 13.7 a 20.1 OP/ZP a vládním usnesením č. 438 ze dne 20.4.2020, ze dne 9.7.2020 10. Vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a období pro zotavenou, dle vládního usnesení č.438 ze dne 20.4.2020		<u>Paré č.</u> 1 2 3 4	<u>Příjemce</u> Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			

Popis Změny:

Předmětem změny je nárok zhotovitele na paušalizované kompenzace Nákladů způsobené stíženými podmínkami v důsledku COVID-19 **stavby 003.C – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany**

Jedná se o kompenzaci Nákladů za ztížené podmínky při provádění prací v Rozhodném období (tj. období nouzového stavu a období pro zotavenou) v souvislosti se šířením nákazy COVID 19.

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.

Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu.

V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 2.4.2020 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 9.7.2020 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje prodloužení Doby pro dokončení, prodloužení Doby pro uvedení do provozu a uhradit schválený vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění.

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které Objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je finanční nárok zařazen dle ZZVZ jako změna dle §222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	3.529.937,87 Kč	3.529.937,87 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	MÁ VLIV /21 dní	21.1.2021

Charakter změny (nehodící škrtněte)

☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 4. Postup administrace).

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury a prodloužení smluvních lhůt.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel prováděl práce na díle během vyhlášení nouzového stavu, náleží mu paušalizovaný časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu odpovídající 25% z doby, po kterou zhotovitel pracoval během trvání nouzového stavu a období pro zotavenou (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID-19, kapitola 3. písmeno a)). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci je předmětem čestného prohlášení ze dne 9.7.2020, které je přílohou claimu zhotovitel ze dne 9.7.2020.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno:		datum:	Podpis:
--------------------------------	--------	--	--------	---------

Vyjádření:	Souhlasím se změnou.
------------	----------------------

Garant smlouvy objednatele	jméno:		datum:	Podpis:
-------------------------------	--------	--	--------	---------

Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
-----------	--------	--------------	--------	---------

Správce stavby	jméno:		datum:	Podpis:
----------------	--------	--	--------	---------

Vyjádření:	Souhlasím se změnou.
------------	----------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2020
	týká se bodu:D	4.271.224,82 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy	jméno:		datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu	jméno:		datum:	Podpis:
Statutární orgán - ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:		datum:	Podpis:
Číslo paré:				



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-43-200317

17.03.2020

Věc: Oznámení o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku na stavbě „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C“ v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážený správce stavby,

v souladu s Pod-článkem 8.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C.“ (dále jen „OP/ZP“) Vám tímto zasíláme oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Současně to prosím považujte za oznámení okolností vyšší moci dle Pod-článku 19.2 OP/ZP.

S ohledem na okolnost vyšší moci spočívající v progresi šíření koronaviru SARS-CoV-2, způsobující nemoc COVID-19, v jejímž důsledku dochází k opatřením jako jsou karantény, plošného uzavírání měst a regionů, omezení pohybu osob, zboží, dopravy materiálu apod., lze předpokládat ohrožení splnění následujících milníků včetně doby pro dokončení a doby pro uvedení stavby do provozu:

1. zprovoznění (napuštění) Vraňansko Hořínského plavebního kanálu po vypuštění v období únor-březen 2020
2. doby pro dokončení a doby pro uvedení stavby do provozu

Zhotovitel uvádí, že zatím nedokáže kvantifikovat s konečnou platností konkrétní vliv této události na dílo z hlediska termínů plnění, ceny a nákladů, nicméně tak učiní, co nejdříve to bude možné.

Zhotovitel nemůže vyloučit i další, v tomto okamžiku nepředvídatelné překážky, které souvisí s výše uvedeným, které by mohly bránit v plnění Díla, nicméně bude objednatel bezodkladně informovat o všech takových skutečnostech, jakmile se o nich dozví.

Zhotovitel v souladu s Pod-článkem 6.7 OP/ZP přijal a bude dále přijímat veškerá přiměřená preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost personálu zhotovitele a zajišťuje podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci proti šíření nemoci COVID-19.

Zhotovitel žádá objednatele o poskytnutí maximální součinnosti při řešení dopadů této okolnosti, včetně přijetí vhodných preventivních opatření tak, aby došlo k minimalizaci negativních dopadů.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S pozdravem

STRABAG Rail a.s.

Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

[Redacted signature block]

Podpis:

ředitel stavby

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
[redacted]

Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 27.03.2020
Naše zn.: PM-SF/2020-153

Smlouvy o dílo, č. objednatele S/ŘVC/048–52,/R/PŘS/2018, uzavřené dne 26.10.2018 a zveřejněné v Registru smluv dne 26.10.2018 (dále jen „smlouva“) o poskytování služeb – Správce stavby

Akce: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

- 002A – Most Chramostek
- 003A – Most na místní komunikaci Lužec nad Vltavou
- 003B – Železniční most ev.km 2,622
- 003C – Silniční most na místní komunikaci Vraňany
- 004 a 004A – Silniční most na komunikaci III/24635 Lužec nad Vltavou (dále jen „stavby“)

Pokyn správce stavby č. 20

k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 19, 8.3, 8.4., 8.13, 3.3

Související korespondence: Oznámení zhotovitele stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Vážený pane inženýre [REDACTED],

za tým Správce stavby bereme na vědomí Váš dopis, kterým dáváte oznámení podle Pod-čl. 8.3 o pravděpodobných budoucích okolnostech a zároveň Vás chceme požádat o spolupráci a součinnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „Okolnost“), která případně mohou mít negativní vliv na náš společný projekt.

Je důležité, abychom v této složité situaci maximálně posílili naši spolupráci. Za tým Správce stavby jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout součinnost, protože chápeme, že události posledních dnů mohou komplikovat průběh našeho projektu.

Naší společnou snahou musí být především dále pokračovat ve stavění v míře, kterou umožňují uvedená opatření, zákony a smluvní podmínky, a eliminovat či minimalizovat nepříznivé následky aktuální situace. Proto Vám sdělujeme, že:

- I. **Okolnost není bez dalšího důvodem pro přerušení či zpomalení prací na Stavbě.** Obecně platí, že pokud a dokud nedojde k přerušení prací podle Pod-čl. 8.8 OP/ZP, popř. k faktickému bránění plnění závazků ze Smlouvy, což vydaná vládní opatření sama o sobě nepředstavují, musíte pokračovat v provádění Díla způsobem a za podmínek Smlouvy, tedy s náležitou rychlostí a bez zpoždění tak, aby z Vaší strany byly dodrženy smluvní termíny. Pokud Vám Okolnost fakticky brání v plnění závazků ze Smlouvy, **specifikujte prosím, o jaké konkrétní závazky se jedná a jaké konkrétní práce a stavební objekty jsou Okolností dotčeny včetně konkrétních důvodů.**
- II. Jestliže se domníváte, že jste v souvislosti s Okolností oprávněni k určitým nárokům podle jakéhokoli článku OP/ZP, žádáme Vás, abyste postupovali podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP, tedy zejména oznámili a předložili zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu Vámi požadované doby nebo dodatečné platby. **V tomto případě Vás žádám a zdůrazňuji nutnost vedení podrobných záznamů dokládajících vliv Okolnosti v odpovídající formě a obsahu, tedy takovým způsobem, který umožní jednoznačné prokázání důvodnosti Vámi vznesených nároků.**

Vedle výše uvedeného Vás v zájmu zajištění maximální možné vzájemné informovanosti, koordinace a spolupráce pokynem ve smyslu Pod-čl. 3.3 OP/ZP žádám, abyste

1. nám bez zbytečného odkladu, nejpozději **však do 31.03.2020 do 24:00h, poskytni informaci, jaký konkrétní vliv má Okolnost na plnění Smlouvy, zejména na:**
 - a) **Personál zhotovitele a Podzhotovitele**, tj. jaký počet Personálu zhotovitele je pro provádění stavby k dispozici oproti předpokladu (harmonogramu), popřípadě kteří Podzhotovitelé a z jakých důvodů nejsou schopni plnit své závazky. Prosím specifikujte konkrétně, jaký počet Personálu zhotovitele je v karanténě, jaký počet není k dispozici z důvodu péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s Okolností, nebo jaký počet se nachází v zahraničí v souvislosti s Okolností apod.;

- b) **dodávky Materiálů**, tj. které dodávky Materiálu pro provádění stavby jsou ohroženy z důvodu nedostupnosti a které konkrétní práce, resp. závazky ze Smlouvy obecně jsou tím dotčeny;
- c) **Vybavení zhotovitele**, tj. provádění jakých prací je omezeno nebo ohroženo z důvodu nedostupnosti Vybavení zhotovitele;
- d) **postup prací – harmonogram stavby** podle Pod-čl. 8.3 OP/ZP;
- e) **další okolnosti** – uveďte zejména, je-li to již nyní možné, které konkrétní práce a stavební objekty na Stavbě jsou dotčeny.

Prosíme Vás výše uvedené skutečnosti maximálně konkretizovat a doložit, pokud je to z povahy skutečnosti možné.

- 2. v případě výrobků/ konstrukčních celků, které vyžadují dílenské kontroly a přejímky mimo území České republiky přímo ve výrobě, poskytni detailní dokumentaci, záznamy, protokoly atp. o provedení všech kontrolních kroků (včetně např. foto/ video dokumentace) takovým způsobem, aby mohla být přejímka realizována „na dálku“ formou ověření předložených podkladů pracovníky týmu Správce stavby, pokud je toto z povahy výrobku/konstrukčního celku možné.
- 3. o vlivu a dopadech Okolnosti na realizaci Stavby **pravidelně informovali Správce stavby a vedoucího TDS** (nejdéle v sedmidenním intervalu) v rámci předkládání týdenních plánů prací a abyste tyto týdenní plány práce **zasílali také v elektronické podobě**. Tento pokyn se týká rovněž veškeré korespondence v souvislosti s Okolností.

V této těžké situaci je zásadní, abychom všichni, kdo se podílíme na realizaci staveb, chránili v rámci možností zdraví lidí a zároveň minimalizovaly škody, které vznikají.

Jsme si vědomi toho, že může dojít ke komplikacím a ke zpoždění, proto je důležité, abyste Správce stavby upozorňovali na budoucí události a vedli denní průběžné záznamy o vzniklých komplikacích. Díky tomu budeme moci jednotlivé situace řešit rychle a v konsensu. Jsme v této souvislosti připraveni poskytnout pomoc a součinnost, včetně detailů o formě a obsahu průběžných záznamů. Chápeme, že vedení záznamů může být v této situaci obtížné, pojďme proto detaily řešit rychle a operativně vzájemnou komunikací.

Minimalizujme osobní styk a zjednodušme procesy, např. kontrolní dny, výrobní výbory RDS, výrobní dispečinky můžeme provést přes videokonference s online vedením záznamů v omezeném počtu lidí, můžeme využívat digitální podpisy, společné datové prostředí nebo datové schránky pro schvalování.

Chápeme, že situace se mění ze dne na den, přesto bychom Vás chtěli požádat o dodržení výše uvedených pokynů a opatření a zejména o předložení Vaší souhrnné průběžné zprávy s výše zmíněnými údaji o aktuální situaci do dne 31.03.2020 24:00 h.

V současnosti vzniká v resortu dopravy metodické doporučení pro koncepční řešení následků.

Přikládáme pro případné usnadnění formulace průběžných zpráv tabulku požadovaných údajů.

Děkuji Vám a věřím, že vše společně zvládneme.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Přílohy:

Příloha – Vzorová tabulka pro evidenci údajů

[Redacted]
[Redacted]

.....

[Redacted]

jednatel společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

správce společnosti (sdružení)

TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
[redacted]

Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 27.03.2020
Naše zn.: PM-SF/2020-153

Dobrý den,

v příloze Vám předáváme pokyny k zajištění situace dle Vašeho oznámení ke vzniku „Vyšší moci“, které jsme od Vás obdrželi. Požadujeme Vaši reakci na tento pokyn předložit správci stavby do 31.03.2020 do 24.00hod.

Vámi vypracované informace budou rozhodujícími dokumenty ke všem následným krokům.

Zároveň Vám podáváme informaci, že MD připravuje v současné době směrnici, která bude řešit vzniklé náklady s koronavirem, včetně bonusu pro firmy pokračující na stavbách. Pravděpodobně se bude jednat o procentuální sazbu z fakturace od 13.03.2020, kdy byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav.

s pozdravem,

[redacted]
[redacted]
[redacted]

.....
[redacted]
jedenatel společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
správce společnosti (sdružení)

TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

[illegible]



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-50-200331

31.3.2020

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a

Věc: Odpověď na Pokyn správce stavby č.20

Vážený Správce stavby,

Dne 27.3.2020 jsme od Vás obdrželi Pokyn správce stavby č. 20 k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy

K uvedeným článkům v Pokynu č.20 Vám sdělujeme následující:

k čl.I.

Sdělujeme Vám, že jsme v současné době nepřerušili práce na stavbě a ani nemáme v plánu práce na stavbě přerušit. Naopak se snažíme přijímat taková organizační opatření, díky kterým se nám zatím daří stavbu nepřerušovat. Nicméně si Vás dovoluujeme upozornit, že i přes přijímaná organizační opatření, ale zejména s ohledem na předvídatelný budoucí vývoj může nastat situace v důsledku které může dojít ke zpoždění v provádění stavby (viz námi zaslané „Oznámení o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku na stavbě“ dne 17.3.2020)

k čl.II.

U tohoto článku Vás jako Správce stavby žádáme o součinnost a pomohli nám v této složité době, tak abychom byli schopni správného dokladování a postupů. Složitá situace kolem koronaviru a průběhu prací na stavbě nám značným dílem zaměstnává THP, kteří vynakládají veškeré své úsilí, aby byl zajištěn chod stavby.

k.čl.1.

Body a, b, c, e jsou obsaženy v tabulce, která je přílohou.

k.čl.2.

Přejímky konstrukčních celků mimo území ČR neplánujeme, vyjma případné přejímky lícových prefabrikátů na SO 224, kde bude doložení požadovaným způsobem možné. Nicméně nikdo není schopný říci jak se bude nastalá situace vyvíjet a budeme se muset operativně přizpůsobit situaci v aktuálním čase.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

k.čl.3.


Informovanost Správce stavby probíhá v požadovaném formátu již cca 3 týdny.

Zaslané informace jsou platné k dnešnímu dni, vývoj situace se dramaticky mění ze dne na den a nikdo není schopen platnost informací garantovat po jakoukoliv budoucí dobu.

S přátelským pozdravem

[Redacted signature block]

[Redacted name]
ředitel stavby



V Praze dne 16.03.2020

Vážení obchodní přátelé,


v souvislosti se vzniklou situací epidemie koronaviru a ochranou před jeho dalším šířením Vám sdělujeme, že části našich zaměstnanců ze Slovenské republiky současná situace nedovolila vycestovat do České republiky.

Z těchto důvodů nejsme schopni zajistit realizaci naší zakázky. Na zakázkách budeme pokračovat, jakmile to podmínky dovolí.


Za vzniklou situaci se omlouváme.

S pozdravem


ředitel společnosti



obchodní manažer



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 19. března 2020 14:11
Komu: [REDACTED]
Předmět: SO 224

Dobrý den,

ohledně stavu, který způsobila pandemie covid-19, Vám oznamuji, že dodávka prefabrikátů pro stavbu opěrné zdi (SO224) bude nejdříve v červnu 2020. Počítal bych spíše později. Je to způsobeno zavíráním pref, zákazu přejezdu pracovníků přes hranice a zablokováním forem v jiné zemi z téhož důvodu.

Děkuji, že tuto informaci berete na vědomí a budete s ní pracovat při aktualizacích hmg.

S přáním hezkého dne
[REDACTED]
vedoucí projektu Mělník

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast BD Benátky, Provozní jednotka Mělník
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel. [REDACTED]
Mobil [REDACTED]
Fax [REDACTED]

www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.



Please consider the environment before printing this e-mail.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 31. března 2020 17:32
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Uzavření lomu

Důležitost: Vysoká

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 16, 2020 12:22 PM
To: [REDACTED]
Subject: Uzavření lomu
Importance: High

Vážený kliente,

prevence a ochrana zdraví jsou pro nás na prvním místě. Z tohoto důvodu bude lom uzavřen na dobu nezbytně nutnou a probíhající termín plnění Vašich objednávek bude posunut.

Jsmě Vám k dispozici na telefonním čísle [REDACTED] a [REDACTED] nebo e-mailu [REDACTED]

Děkujeme za pochopení a spolupráci, které nám všem pomůže v této náročné situaci.

S pozdravem,

[REDACTED]
vedoucí obchodního oddělení

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat právně vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, informuji Vás tímto, že jakékoli šíření, distribuce, kopírování nebo tisk tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Jestliže omylem obdržíte tento e-mail, ihned mě, prosím, kontaktujte na telefonním čísle [REDACTED] a okamžitě a trvale odstraňte tuto e-mailovou zprávu a její přílohy.

This e-mail and any attachments thereto, is intended only for use by the addressee(s) named herein and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or printing of this e-mail, and any attachments thereto, is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error please immediately notify me at [REDACTED] and permanently delete this e-mail and its attachments.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno, Česká republika
IČO: 253 176 28

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
IČ:25429949
DIČ:CZ25429949

Číslo smlouvy: 12-2019

**Dílo: „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko –
Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a“**

OZNÁMENÍ O PRAVDĚPODOBNÝCH BUDOUČÍCH UDÁLOSTECH NEBO OKOLNOSTECH

A

OZNÁMENÍ O VYŠŠÍ MOCI

v souladu s Pod-článkem. 8.3 (Harmonogram) a Pod-článkem 19.2 (Oznámení vyšší moci)
Smluvních podmínek

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v České republice (dále též „Pandemie“), která s nejvyšší pravděpodobností negativně ovlivní provádění prací, zvýší Smluvní cenu a/nebo zpozdí provádění Díla. S ohledem na aktuální situaci, zejména vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu Pandemie a dalších následných opatřeních až po Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob ze dne 15.03.2020 s účinností ode dne 16.03.2020 od 00:00 hod. a případná další následná opatření vám sdělujeme následující.

V návaznosti na výše uvedená opatření související s Pandemií a vyhlášením nouzového stavu Zhotovitel v současné době konstatuje, že tyto skutečnosti (případně i další opatření přijatá ze strany státu) mají, resp. budou mít negativní vliv na provádění Díla především v důsledku toho, že Zhotoviteli bude Pandemií bráněno v jeho řádném provádění (např. kvůli nedostatku Personálu zhotovitele či dodávek Věcí určených pro dílo atd.). Uvedená opatření mají také zásadní vliv na pohyb našich pracovníků, a to at' již z řad cizích státních příslušníků, tak i pracovníků - občanů ČR. Stejně jako nelze budoucí vývoj předvídat, nelze zcela předvídat ani rozsah dopadů na realizaci Díla, nicméně je zřejmé, že uvedená opatření budou mít zásadní vliv na realizaci Díla.

Zároveň není sporu o tom, že Pandemii lze považovat za Vyšší moc ve smyslu Pod-článku 19.1 Smluvních podmínek, neboť ji žádná Strana nemůže ovládat, Strany proti ní nemohly učinit žádná opatření před uzavřením Smlouvy, Strany se jí nemohly po jejím vzniku vyhnout ani ji překonat a nelze ji v podstatné míře přičíst ani jedné ze Stran.

Zhotovitel proto tímto v souladu s Pod-článkem 19.2 Smluvních podmínek výslovně upozorňuje Objednatele o výše specifikovaných událostech a okolnostech zakládajících Vyšší moc (viz Pod-článek 1.1.6.4 ve spoj. s Pod-článkem 19.1) spočívajících ve výskytu Pandemie v Zemi, v důsledku které, mu bude s nejvyšší pravděpodobností bráněno v řádném provádění Díla.

Tyto skutečnosti nepochybně mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu, nebo zpozdit provádění Díla. Z těchto důvodů vám ve smyslu Pod-článku 8.3 a 19.2 Smluvních podmínek zasíláme toto oznámení o pravděpodobných budoucích událostech či okolnostech a oznámení o vyšší moci, které mohou mít na realizaci Díla negativní vliv. Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené bude postupovat v souladu s Pod-článkem 19.3 Smluvních podmínek a vynaloží veškeré přiměřené úsilí k minimalizaci zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Pandemie. Zhotovitel připomíná, že k tomu je dle Pod-článku 19.3 Smluvních podmínek povinen také Objednatel.

Na závěr pouze dodáváme, že v současné chvíli nejsme logicky schopni přesně specifikovat odhad předpokládaného vlivu budoucích událostí a deklarujeme svoji připravenost k jednání o výše uvedených záležitostech.

V Brně, dne 20.03.2020

S pozdravem

.....

Za Zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

....., člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno, Česká republika
IČO: 253 176 28

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Dílo/název stavby: **Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a**

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou – km 6,53
(dále též Stavba)

Vážení,

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 23.03.2020, ve kterém nás mimo jiné žádáte o sdělení, v čem konkrétně spatřujeme okolnosti, které nám brání v provádění prací na Stavbě.

V souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v České republice (dále též „Pandemie“) a s ohledem na aktuální situaci, zejména vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu Pandemie a dalších následných opatření, až po Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob ze dne 15.03.2020 s účinností ode dne 16.03.2020 od 00:00 hod., v důsledku kterých dochází ze strany orgánů veřejné moci k opatřením jako jsou karantény, uzavření vzdělávacích a dalších institucí, plošné uzavírání měst a regionů, omezení pohybu osob, zboží a dopravy materiálu, zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince apod. a další následná opatření orgánů veřejné moci, vám sdělujeme následující.

Naše činnost v rámci Stavby (jedná se o montáž nosné ocelové konstrukce, následnou aplikaci PKO a hydroizolaci) je realizována fyzickými osobami – občany Slovenské republiky. V důsledku výše uvedených opatření orgánů veřejné moci, zejména v důsledku zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince, došlo k situaci, že těmto občanům Slovenské republiky není umožněno překročit hranice ze Slovenské republiky na území České republiky a nejsou tedy k dispozici právě pro aplikaci protikorozi ochrany ocelové konstrukce v rámci Stavby. Stejně jako nelze předvídat budoucí vývoj, nelze zcela předvídat ani časové období, po které bude tato okolnost (nedostatek personálu) trvat. I přes výše uvedené okolnosti děláme jako zhotovitel maximum pro to, abychom zajistili plynulost výroby a minimalizovali tak dopady na jednotlivé stavby, nicméně se jedná o kvalifikované dělnické pozice, které je v současné době prakticky nemožné nahradit jinými kapacitami.

S ohledem na výše uvedené Vám sdělujeme, že jsme v současné době nepřerušili práce na Stavbě a ani nemáme v plánu práce na Stavbě přerušit. Naopak se snažíme přijímat taková

organizační opatření, díky kterým se nám s největší pravděpodobností podaří dodržet konečný termín pro dokončení Stavby. Nicméně si Vás dovoluujeme upozornit, že i přes přijímaná organizační opatření, ale zejména s ohledem na nepředvídatelný budoucí vývoj, může nastat situace (od nařízení karantény většímu počtu pracovníků, až po např. uzavření provozu celého střediska ocelových konstrukcí), v důsledku které, může dojít ke zpoždění v provádění Stavby. V případě takového vývoje Vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

V Brně, dne 26.03.2020

S pozdravem

.....
Za Zhotovitele



STRABAG Rail a.s. – správce společnosti
Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

-

Vraňansko-
Hořínský
kanál

17.3.2020

Věc: Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a jejími důsledky včetně souvisejících opatření


Na základě smlouvy o dílo „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,“ uzavřené dne 2.8.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi firmou STRABAG Rail a.s. – správce společnosti se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 254 29 949 (dále jen „Objednatel“) a firmou  (dále jen „Zhotovitel“) Zhotovitel předkládá

Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a jejími důsledky včetně souvisejících opatření

Vážený,

v souvislosti s rozvojem situace ve věci šíření nákazy COVID-19 („Nákaza“) tímto Objednateli oznamujeme pravděpodobné konkrétní budoucí okolnosti (důsledky šíření Nákazy), které mohou negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla.

Z důvodu šíření Nákazy byla již příslušnými orgány přijata restriktivní opatření na území ČR a dalších evropských i světových států. Další opatření v souvislosti s šířením Nákazy mohou v reakci na skutečný vývoj ještě být přijímána, a to zejména ze strany vlád a jiných veřejných institucí. Jejich rozsah nelze v tuto chvíli jakkoliv přesněji předjímat. Tato opatření (např. nařízené karantény, uzavření některých institucí, omezení pohybu osob a zboží), stejně jako další důsledky šíření



Nákazy, se podle aktuálního vývoje situace a rozsahu jejího dopadu mohou v nezanedbatelné míře negativně projevit při provádění Díla, tedy zejména mohou negativně ovlivnit provádění prací na Díle, vyžádat nutnost zvýšení Smluvní ceny a/nebo zpoždit provádění Díla.

S ohledem na výše uvedené Objednatele zdvořile žádáme, aby vzal výše uvedené na vědomí, za účelem minimalizace případných škod při provádění Díla poskytl maximální součinnost při řešení dopadů šíření Nákazy na provádění Díla. V souvislosti s výše uvedeným dále oznamujeme, že může v budoucnu může vyvstat potřeba uzavření dodatku ke shora uvedené Smlouvě.

V případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání s Objednatelem v této záležitosti.

...

Výrobní náměstek

████████████████████

Dobrý den pane █████,

v rámci bezpečnostního opatření ohledně koronaviru nyní nemůžeme garantovat dodržení termínů podle harmonogramu. Předpokládáme nyní posun v rámci souboru SO 433, které máme naplánovány na březen a duben 2020.


Důvodem je uzavření velké části pracovníků do karantény v Uničově a okolních vesnicích, a také bezpečnostní karantény osob, které se vrátili z dovolené.

Pokud se nebudou bezpečnostní opatření výrazně prodlužovat a zpříšňovat, tak by neměl být zatím ohrožen konečný termín stavby (pouze posun v harmonogramu).

Dle dohody Vás budu průběžně informovat.

S přáním hezkého dne

████████████████████



STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem

Datum : 24.03.2020


Odůvodnění oznámení ze dne 17.3.2020

**Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko – Hořínský kanál, stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a**

V návaznosti na váš dopis ze dne 23.03.2020 vám upřesňujeme postup prací na objektu SO433. V minulém týdnu došlo k zablokování několika našich pracovníků v uzavřené oblasti Litovelska. Přesunutím jiných kapacit již práce pokračují. Zatím došlo ke zpoždění prací v řádu několika dní. Toto zatím nemá vliv na celkový termín ukončení tohoto objektu. Větší vliv na ukončení tohoto objektu má projednávání změn trasy, kde zatím nedošlo ze strany projektanta k jasnému určení umístění kabelů. Navíc nejsou dořešeny změnové listy tohoto objektu a proto si myslíme, že případné zdržení na objektu SO 433 nebude díky tak malému zdržení v řádu dnů, ale díky liknavému projednávání změn tras v řádu měsíců.

Za společnost 


jednatel



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘÍZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

nd9sqfy

MÍSTO / DATUM:

Praha / 19. března 2020

Dle rozdělovníku

**Oznámení o dočasném omezení provozu společnosti s ohledem na vyhlášený nouzový stav
a karanténní opatření v rámci ČR**


Vážení klienti, obchodní partneři a zástupci úřadů,

s ohledem na aktuální situaci kolem rozšíření viru COVID-19 a s tím souvisejícím vládním nařízením a z nich vyplývajících omezení pro bezpečnost našich zaměstnanců, jsme byli nuceni učinit nutná provozní opatření, která bohužel zasáhnou do běžného režimu naší společnosti. Po určitou dobu může dojít k omezení rozsahu našich standardních služeb. Podobná opatření jdou aktuálně napříč celým trhem, tedy i ze stran našich subdodavatelů, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

Ač prozatím všichni naši zaměstnanci pracují, byť s určitými omezeními, mohou být v budoucnosti ohroženy termíny některých našich smluvních závazků. Proto bych se rád předem za tato námi objektivně nezaviněná potencionální nenaplnění smluvních závazků jménem společnosti SUDOP PRAHA a.s. omluvil a ujistil Vás, že uděláme vše proto, aby tyto dopady byly minimální.

Děkuji za pochopení

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví


předseda představenstva a generální ředitel

Při zajišťování přeložky vodovodu na objektu mostu 3A došlo k posunutí termínů z těchto důvodů.

Na přeložku vodovodu jsme měli zajištěnou spolupráci se společností Středočeské vodárny – středisko vodovod Mělník s panem [REDACTED]


Při vyhlášení karantény v ČR nebylo možno interním nařízením této společnosti provádět přeložky.

Lidé mají volno a drží jenom služby, týkající se provozu nezbytně nutného.

Při vzniku této situace u společnosti jsme od Středočeských vodáren dostali kontakt na firmu [REDACTED], která je ověřeným dodavatelem prací pro SV. Po dohodě s majitelkou [REDACTED] o provedení požadovaných prací v požadovaném termínu nastal problém v této firmě – při návratu z jarních prázdnin byla paní jednatelka spolu s mistry výroby posláni do povinné karantény a tím se stala firma neprovozuschopná.

Okamžitě po obdržení této informace jsme začali jednat s třetí náhradní firmou, která je kapacitně, technicky a odborně způsobilá práce provést, firmou Intopl. Bohužel již v posunutém termínu, který je v současné době platný.

Dalším problémem v době vyhlášení nouzového stavu je problém s dodávkami materiálů, které trvají déle z důvodu omezených počtů pracovníků dodavatelských firem.



Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby											
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
16.03.2020	SO223.1, SO 243, SO232	██████████ Oprava PKO štětovic po zaberanění - neprovedeno	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Cca 50% plochy bude nutno aplikovat v zimním vypuštění kanálu - komplikace časová a kapacitní.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	SO 231	██████████ Přímou pojižděná izolace mostu - neprovedena	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	5/0	netýká se	netýká se	ANO	Izolace může být aplikována po osazení koe do otvoru 22.4. Riziko termínu zprovoznění - neznámý termín obnovení činnosti .	Oznámení subdodavatele		
19.03.2020	SO224	██████████ dodávka prefabrikátů opěrné zdi - opoždění	Odstavení dodavatele prefa dílců z důvodu zákazu vstupu cizinců a zablokování forem v cizině.	netýká se	prefabrikáty opěrné zdi	netýká se	ANO	Neznámý termín dodání prefabrikátů.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ sniženi počtu mistrů o 2 z původního počtu 3	Zákaz vstupu cizinců do ČR.	0/3	netýká se	netýká se	ANO	Sniženi kapacit THP - snížení produktivity stavebních prací.			
16.03.2020	003.A; 003.B; 003.C	██████████ dodávky lomového kamene zastaveny	Uzavření lomu ██████████	netýká se	lomový kámen	netýká se	NE	Nutno zajistit náhradní zdroj.	Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, oznámení vyšší moci.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
26.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Montáž, aplikace PKO a hydroizolace jsou realizovány osobami ze Slovenské republiky.	netýká se	Dokončení PKO a stříkané izolace na NK	netýká se	NE	Možný posun termínu montáže nosné konstrukce a navazujících prací na kolejovém svršku.	Oznámení subdodavatele		
17.03.2020	SO 222, SO 225, SO 228, SO 223.2, SO 223.3	██████████	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Předpoklad nedodržení HMG pokládky dálkového kabelu SO 433.	Oznámení subdodavatele		
24.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ oznámení o dočasném omezení provozu společnosti	Společnost ██████████ nařízený home office svým zaměstnancům.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 321	██████████	Karanténa pracovníků nasmělovaných společností, problém s dodávkami materiálu na přeložku vodovodu.	8/4	vodovodní potrubí	netýká se	ANO	Nepřeložení vodovodu z provizorní lávky; nemožnost demontáže provizorní lávky; nemožnost dokončení opevnění břehů (trvalé štětovnice) a zprovoznění mostu 003.A.	Oznámení subdodavatele		



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-54-200402

02.04.2020

Věc: Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19

Vážený Správce stavby,

dne 17.3.2020 Zhotovitel zaslal Správci stavby dopisem č. MOSTY-43-200317 oznámení v souladu s Pod-článkem 8.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C.“ (dále jen „OP/ZP“) o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19.

Dne 11.3.2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ZoVZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda usnesením č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila nouzový stav, ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „**krizový zákon**“), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda usnesením č. 198 o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona týkající se oblasti cest do a ze zahraničí.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3. 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 krizového zákona pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda usnesením č. 215 o přijetí krizových opatření a ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky, nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a vydala příslušná doporučení zaměstnavatelům.

Na základě těchto opatření se Zhotovitel dostal do situace, kdy:

- z důvodu nepředvídatelné pandemie, nemá Zhotovitel dostatek Personálu a to v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví o uzavření základních škol a usnesením vlády č. 198 vztahující se na pohyb cizinců z a do České republiky, které se týká pracovníků Zhotovitele původem ze zemí mimo ČR; další skupina pracovníků, zejména ze strany podzhotovitelů se na stavenišť nedostavila z obdobných důvodů;
- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.1 OP/ZP ve smyslu zajištění ubytovacích kapacit,

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.7 OP/ZP a to zejména vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epidemií v souladu s usnesením vlády č. 215.

S ohledem na Pod-články 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP tímto Zhotovitel Správci stavby na výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti oznamuje nárok na:

- a) prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení a Dob pro splnění postupných závazných milníků
- b) platbě jakýchkoli souvisejících nákladů

Konkrétní a podrobný výčet jednotlivých vlivů je uveden v tabulce, která je přílohou tohoto oznámení claimu zhotovitele. Zhotovitel předpokládá, že událost bude mít přetrvávající vliv a považuje claim za průběžný. V současné době Zhotovitel zatím nedokáže kvantifikovat konkrétní vliv události na Dílo, tj. předložit odhad předpokládaného časového i finančního vlivu.

Zhotovitel přes veškerá nařízení nadále postupuje v provádění Díla. Tuto situaci neustále vyhodnocuje a v souladu s Pod-článkem 20.1 OP/ZP bude Zhotovitel Správce stavby průběžně informovat.

Příloha č. 1 – Vedení záznamu Zhotovitele o dopadech nemoci COVID 19 na stavbu

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

[Redacted signature area]

Podpis: _____

ředitel stavby

Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby											
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
16.03.2020	SO223.1, SO 243, SO232	██████████ Oprava PKO štětovic po zaberanění - neprovedeno	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Cca 50% plochy bude nutno aplikovat v zimním vypuštění kanálu - komplikace časová a kapacitní.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	SO 231	██████████ Přímou pojižděná izolace mostu - neprovedena	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	5/0	netýká se	netýká se	ANO	Izolace může být aplikována po osazení koe do otvoru 22.4. Riziko termínu zprovoznění - neznámý termín obnovení činnosti .	Oznámení subdodavatele		
19.03.2020	SO224	██████████ dodávka prefabrikátů opěrné zdi - opoždění	Odstavení dodavatele prefa dílců z důvodu zákazu vstupu cizinců a zablokování forem v cizině.	netýká se	prefabrikáty opěrné zdi	netýká se	ANO	Neznámý termín dodání prefabrikátů.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ snižení počtu mistrů o 2 z původního počtu 3	Zákaz vstupu cizinců do ČR.	0/3	netýká se	netýká se	ANO	Snižení kapacit THP - snížení produktivity stavebních prací.			
16.03.2020	003.A; 003.B; 003.C	██████████ dodávky lomového kamene zastaveny	Uzavření lomu ██████████	netýká se	lomový kámen	netýká se	NE	Nutno zajistit náhradní zdroj.	Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, oznámení vyšší moci.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
26.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Montáž, aplikace PKO a hydroizolace jsou realizovány osobami ze Slovenské republiky.	netýká se	Dokončení PKO a stříkané izolace na NK	netýká se	NE	Možný posun termínu montáže nosné konstrukce a navazujících prací na kolejovém svršku.	Oznámení subdodavatele		
17.03.2020	SO 222, SO 225, SO 228, SO 223.2, SO 223.3	██████████	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Předpoklad nedodržení HMG pokládky dálkového kabelu SO 433.	Oznámení subdodavatele		
24.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ oznámení o dočasném omezení provozu společnosti	Společnost ██████████ nařízený home office svým zaměstnancům.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 321	██████████	Karanténa pracovníků nasmělovaných společností, problém s dodávkami materiálu na přeložku vodovodu.	8/4	vodovodní potrubí	netýká se	ANO	Nepřeložení vodovodu z provizorní lávky; nemožnost demontáže provizorní lávky; nemožnost dokončení opevnění břehů (trvalé štětovnice) a zprovoznění mostu 003.A.	Oznámení subdodavatele		

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál****Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:

MOSTY-62-201505

15.05.2020

Věc: Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19

Vážený Správce stavby,

dne 2.4.2020 Zhotovitel zaslal Správci stavby oznámení průběžného claimu v souladu s Pod-článkem 20.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C.“ (dále jen „OP/ZP“) o okolnostech, které negativně ovlivňují práce, zvyšují Smluvní cenu nebo zpožďují provádění Díla v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19. Zhotovitel sděluje, že událost má stále přetrvávající vliv a toto oznámení je aktualizací vlivu průběžného claimu č. 2 za měsíc duben 2020.

Na základě současných opatření Vlády České republiky, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva Zdravotnictví České republiky je Zhotovitel stále v situaci kdy:

- z důvodu nepředvídatelné pandemie, nemá Zhotovitel dostatek Personálu a to v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví o uzavření základních škol a usnesením vlády č. 198 vztahující se na pohyb cizinců z a do České republiky, které se týká pracovníků Zhotovitele původem ze zemí mimo ČR; další skupina pracovníků, zejména ze strany podzhotovitelů se na stavenišť nedostavila z obdobných důvodů;
- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.1 OP/ZP ve smyslu zajištění ubytovacích kapacit,

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.7 OP/ZP a to zejména vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epidemií v souladu s usnesením vlády č. 215.

S ohledem na Pod-články 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP tímto Zhotovitel Správci stavby na výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti oznamuje nárok na:

- a) prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení a Dob pro splnění postupných závazných milníků
- b) platbě jakýchkoli souvisejících nákladů

Událost bude mít pravděpodobně vliv i na další stavební objekty, které nejsou tímto oznámením výslovně zmíněné, a to zejména v závislosti na dalším vývoji a trvání nepředvídatelné události a vládních opatření. V současné době Zhotovitel zatím nedokáže kvantifikovat detailní a konečný vliv události na Dílo, protože nepředvídatelné okolnosti a opatření uvedené v tomto oznámení nadále přetrvávají. Přesný popis a kvantifikace vlivů bude předložena s detailním závěrečným claimem, případně bude postupováno v souladu s usnesením vlády č. 438 ze dne 20.4.2020. Zhotovitel přes veškerá nařízení nadále postupuje v provádění Díla. Tuto situaci neustále vyhodnocuje a v souladu s Pod-článkem 20.1 OP/ZP bude Zhotovitel Správce stavby průběžně informovat.

Příloha č. 1 – Vedení záznamu Zhotovitele o dopadech nemoci COVID 19 na stavbu

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis: _____

ředitel stavby

Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby											
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
16.03.2020	SO223.1, SO 243, SO232	██████████ Oprava PKO štětovic po zaberanění - neprovedeno	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Cca 50% plochy bude nutno aplikovat v zimním vypuštění kanálu - komplikace časová a kapacitní.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	SO 231	██████████ Přímou pojižděná izolace mostu - neprovedena	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	5/0	netýká se	netýká se	ANO	Izolace může být aplikována po osazení koe do otvoru 22.4. Riziko termínu zprovoznění - neznámý termín obnovení činnosti .	Oznámení subdodavatele		
19.03.2020	SO224	██████████ dodávka prefabrikátů opěrné zdi - opoždění	Odstavení dodavatele prefa dílců z důvodu zákazu vstupu cizinců a zablokování forem v cizině.	netýká se	prefabrikáty opěrné zdi	netýká se	ANO	Neznámý termín dodání prefabrikátů.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ sniženi počtu mistrů o 2 z původního počtu 3	Zákaz vstupu cizinců do ČR.	0/3	netýká se	netýká se	ANO	Sniženi kapacit THP - snížení produktivity stavebních prací.			
16.03.2020	003.A; 003.B; 003.C	██████████ dodávky lomového kamene zastaveny	Uzavření lomu ██████████	netýká se	lomový kámen	netýká se	NE	Nutno zajistit náhradní zdroj.	Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, oznámení vyšší moci.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
26.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Montáž, aplikace PKO a hydroizolace jsou realizovány osobami ze Slovenské republiky.	netýká se	Dokončení PKO a stříkané izolace na NK	netýká se	NE	Možný posun termínu montáže nosné konstrukce a navazujících prací na kolejovém svršku.	Oznámení subdodavatele		
17.03.2020	SO 222, SO 225, SO 228, SO 223.2, SO 223.3	██████████	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Předpoklad nedodržení HMG pokládky dálkového kabelu SO 433.	Oznámení subdodavatele		
24.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ oznámení o dočasném omezení provozu společnosti	Společnost ██████████ nařízený home office svým zaměstnancům.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 321	██████████	Karanténa pracovníků nasmílovaných společností, problém s dodávkami materiálu na přeložku vodovodu.	8/4	vodovodní potrubí	netýká se	ANO	Nepřeložení vodovodu z provizorní lávky; nemožnost demontáže provizorní lávky; nemožnost dokončení opevnění břehů (trvalé štětovnice) a zprovoznění mostu 003.A.	Oznámení subdodavatele		



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-74-200528

28.05.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Související korespondence:

- 1) Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 2.4.2020
- 2) Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 15.5.2020

Věc: Oznámení Zhotovitele

Vážený,

dne 17.5.2020 byl ukončen nouzový stav pro území celé České republiky, který byl vyhlášen vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 od 12.3.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“). Na základě usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Usnesení**“) lze nyní dle bodu č.2a) Usnesení určit období pro zotavení. Toto období odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu se zaokrouhlením na celé dny nahoru a trvá tedy od 18.5.2020 do 3.6.2020 (dále jen „**Doba pro zotavení**“).

Vzhledem k přetrvávajícím vládním opatřením a běhu Doby pro zotavení, které stále ovlivňují Zhotovitele při realizaci Stavby, nelze nyní definitivně ukončit ani detailně vyčíslit vznesené nároky související s pandemií COVID-19. Zhotovitel předpokládá ukončení nároků ke konci Doby pro zotavení, tedy k 3.6.2020. V souladu s Usnesením Zhotovitel zároveň žádá o prodloužení lhůty pro předložení detailního vyčíslení nároku v délce 120 dnů.

Zhotovitel oznámí Správci stavby ve lhůtě do 120dní rozhodnutí, jakým způsobem bude uplatňovat vznesený časový a finanční nárok (tj. paušálně nebo podle metodik SFDI).



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vzhledem k tomu, že Zhotoviteli do dnešního dne nepřišel pokyn od Správce stavby ohledně postupu řešení následků pandemie COVID-19, žádá Zhotovitel o vydání pokynu, že má postupovat dle výše uvedeného Usnesení, a to do 3.6.2020.

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis:



ředitel stavby



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-82-200604

04.06.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Související korespondence:

- 1) **Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 2.4.2020**
- 2) **Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 15.5.2020**
- 3) **Oznámení Zhotovitele ze dne 18.5.2020**

Věc: Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu ztížených podmínek a doby pro zotavení

Vážený Správce stavby,

dne 17.5.2020 byl ukončen nouzový stav pro území celé České republiky, který byl vyhlášen vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 od 12.3.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“). Na základě usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Usnesení**“) končí dále období pro zotavení, a to k 3.6.2020 (dále jen „**Doba pro zotavení**“).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem oznamuje Zhotovitel Správci stavby ukončení vlivu ztížených podmínek provádění stavby vlivem pandemie onemocnění COVID19. V souvislosti s ukončením Doby pro zotavení je Zhotovitel od této chvíle schopen začít detailně vyčíslvat vznesené nároky, které oznámil Správci stavby.

V souladu s Usnesením žádá opětovně Zhotovitel Správce stavby o odsouhlasení prodloužení doby pro předložení detailního vyčíslení nároků na 120 dní od konce Doby pro zotavení.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel oznámí Správci stavby ve lhůtě do 120dní rozhodnutí, jakým způsobem bude uplatňovat vznesený časový a finanční nárok (tj. paušálně nebo podle metodik SFDI).

Závěrem si Zhotovitel dovoluje požádat Správce stavby o součinnost při stanovení soupisu skutečně fyzicky provedených prací během Nouzového stavu a Doby pro zotavení v souladu s Usnesením.

S přátelským pozdravem

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis:

ředitel stavby

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby

V Praze dne 2.6.2020

Naše zn. VM-SF/2020-277

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

003.C, Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 7 k vyčíslení Claimu č. 01 – v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19.

Související korespondence:

1. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1. OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19 ze dne 2.4.2020.
2. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19 ze dne 15.5.2020.
3. Oznámení zhotovitele ze dne 28.05.2020

Dle vašeho Oznámení a dle skutečnosti byl ukončen nouzový stav vyhlášený vládou ČR pro celé území České republiky vyhlášen dne 12.3.2020 a ukončený byl dne 17.5.2020.

V souvislosti s tímto vydala vláda ČR usnesení č. 438 „Závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID – 19“ a závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID 19.

Vzhledem k přetrvávajícím opatřením, které jak uvádíte, stále ovlivňují Zhotovitele při realizaci stavby, žádáte o prodloužení lhůty pro předložení detailního vyčíslení nároků v délce 120 dní.

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn k vyčíslení všech nároků do lhůty 120 dní ode dne zjištění události nebo okolnosti, z které claim vyplývá. Bude se tedy jednat o vyčíslení v podobě jednorázového claimu.

Správce stavby současně uvádí, že termín zjištění claimu vznikl dne 13.3.2020. Zároveň Správce stavby uvádí, že lhůta 120 dní je naprosto konečná a nepřekročitelná.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.:
e-mail:

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Ocenění claimu

Po vyčíslení všech nároků předloží Zhotovitel ocenění claimu Správci stavby k odsouhlasení.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

[Redacted]
[Redacted] [Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-86-200709

09.07.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Související korespondence:

- 1) **Oznámení claimu Zhotovitele** ze dne 2.4.2020
- 2) **Oznámení claimu Zhotovitele** ze dne 15.5.2020
- 3) **Oznámení Zhotovitele** ze dne 28.5.2020
- 4) **Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu ztížených podmínek a doby pro zotavení** ze dne 4.6.2020

Claim Zhotovitele

vyčíslení závěrečného detailního claimu v souladu s Pod-čl. 13.7 a 20.1 OP/ZP a vládním usnesením č. 438 ze dne 20.4.2020

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími vládními opatřeními zaslal Zhotovitel dne 02.04.2020 Správci stavby claim, kterým oznámil nárok na prodloužení smluvních lhůt a dodatečnou platbu. V návaznosti na toto oznámení předkládá Zhotovitel detailní vyčíslení tohoto claimu a považuje jej za ukončený ve vztahu k současné pandemické situaci. V případě budoucího zhoršení pandemie onemocnění COVID-19 a zavedení dalších omezujících opatření bude Zhotovitel řešit situaci novým oznámením.

Dne 17.5.2020 byl ukončen nouzový stav pro území celé České republiky, který byl vyhlášen dne 12.3.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“) vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Na základě usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Usnesení**“) skončilo k 3.6.2020 období pro zotavení (dále jen „**Doba pro zotavení**“). Zhotovitel byl v souvislosti s výše uvedenými oznámeními ovlivněn ztíženými podmínkami provádění prací po dobu od 12.03.2020 do 3.6.2020 (dále jen „**Rozhodné období**“).

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel v návaznosti a v souladu s Usnesením stanovil vyčíslení finančního a časového nároku paušálně.

Vyčíslení kompenzace Nákladů dle odst. 2 Usnesení (vyjma nákladů za období prodloužení) předkládá Zhotovitel v celkové výši **4.239.833,32 Kč** za Rozhodné období. Podrobný výpočet včetně dokladů je uveden v Příloze č. 1. Podrobné vyčíslení kompenzace Nákladů za období prodloužení dle odst. 2 b) Usnesení není možné v tuto chvíli provést a Zhotovitel je předloží až poté, co dojde k prodloužení a bude je možné kvantifikovat na základě skutečně vynaložených nákladů.

Vyčíslení časového nároku dle odst. 3 Usnesení předkládá Zhotovitel v celkové výši **21 dní** za Rozhodné období (25% trvání Rozhodného období, které odpovídá 83 dnům) vztahující se na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupných závazných milníků.

Zhotovitel dále dokládá čestné prohlášení (Příloha č. 2), že v rámci provádění prací Zhotoviteli vznikly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a že Zhotovitel nebude v souvislosti pandemií onemocnění COVID-19 uplatňovat nároky ani s tím spojenou náhradu škody jiným způsobem.

Závěrem Zhotovitel žádá Správce stavby o součinnost a zajištění vypořádání výše uvedených nároků v souladu se smlouvou a Usnesením.

S přátelským pozdravem

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis: _____

*ředitel stavby
Zástupce zhotovitele*

Příloha č. 1: Vyčíslení nároků na dodatečnou platbu
Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Příloha č.1 - Vyčíslení nároků na dodatečnou platbu

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
SO 000 - všeobecné a předběžné položky				
SO 031 - příprava území staveniště				
SO 131 - místní komunikace - Vraňany - km 9,27				
SO 132 - chodníky na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27				
SO 139.2 - dopravní opatření - km 9,27				
SO 231 - silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27				
SO 232 - úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27				
SO 239 - provizorní přemostění plavebního kanálu - km 9,26				
SO 331 - přeložka vodovodu - km 9,27				
SO 433 - sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - Hořín				
SO 531 - přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27				
SO 533 - přeložka vedení VO - km 9,27				
SO 631 - přeložka STL plynovodu - km 9,27				
ZL čerpání vody				
celkem za 003.C				



Rekapitulace čerpání 12. 3. - 31. 3. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

			Čerpáno					
			MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 139.2								
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	■	480,000000	■	10,20%	■
4	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	■	80,000000	■	10,20%	■
10	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	■	40,000000	■	10,20%	■
12	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	■	60,000000	■	10,20%	■
14	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 -	KSDEN	■	40,000000	■	10,20%	■
16	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	■	60,000000	■	10,20%	■
Celkem za SO:					##	■		■

SO 231

4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3	648,000000		11,10%
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	648,000000		11,10%
12	17290	B	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2	138,000000		11,10%
11	17290	A	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2	216,000000		11,10%
13	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE	M3	648,000000		11,10%
16	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	11,500000		11,10%
41	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	108,000000		11,10%
42	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX	M3	540,000000		11,10%
46	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI	M2	144,000000		11,10%
47	711132		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI	M2	147,000000		11,10%
50	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	112,000000		11,10%
58	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	48,000000		11,10%

Celkem za SO:

SO 232

7	51712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	M		107,800000		11,10%	
8	53111114	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic	KUS		258,000000		11,10%	
9	53112111	Nastrazení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	M2		559,680000		11,10%	
11	53112122	Zabranění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	M2		26,820000		11,10%	
16	59202200	štětovnice ZTV III _n , EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	T		86,800000		11,10%	
37	21311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3		184,000000		11,10%	
48	64261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200	M2		190,000000		11,10%	
49	28613231	Protikorozní ochrana OK - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací včetně	M2		1 291,680000		11,10%	
50	51323R_5	Dodávka zinku pro žárové stříkání	M2		1 291,680000		11,10%	
58	R_7	Dodávka a montáž kabelového multikanálu a přístupové komory	KPL		0,300000		11,10%	

Celkem za SO:

SO 239

4	911AB9	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -	MDEN		1 760,000000		11,10%	
---	--------	--	------	--	--------------	--	--------	--

Celkem za SO:

SO 433

1	O11	R	fólie výstražná 330 mm	M		2 102,000000		10,20%	
3	O13	R	trubka PVC 110 s lankem	M		695,000000		10,20%	
12	O6	R	minimarker zaměřovací	KS		3,000000		10,20%	
13	O7	R1	trubka HDPE - 40/33	M		5 886,000000		10,20%	
14	O8	R	spojka PLASSON 40/40	KS		21,000000		10,20%	
16	MM1	R	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)	M		1 962,000000		10,20%	
39	22182022	R	Roztažení a položení trubky HDPE	M		5 886,000000		10,20%	
42	22182026	R	Montáž spojky na HDPE trubku	KS		21,000000		10,20%	
53	20061141	R	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50	M		1 962,000000		10,20%	
68	60030006	R	sejmutí ornice ručně	M3		67,500000		10,20%	
73	60150293	R	hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně	M		690,000000		10,20%	
74	60260001	R	zatažení lana do tvárnice trasy	M		695,000000		10,20%	
75	60421001	R	kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel	M		690,000000		10,20%	
78	60490013	R	krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do	M		2 102,000000		10,20%	
81	60510065	R	kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15	M		695,000000		10,20%	
84	60560293	R	zásyp kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně	M		690,000000		10,20%	
85	60620013	R	provizorní úprava terénu se zhutněním	M2		2 117,050000		10,20%	

Celkem za SO:

Celkem za sestavu:



Stavba: část 003.C_kop - Zabezpečení podjezdových výšek na vl

			Čerpáno					
			MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 139.2								
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN		720,000000		10,20%	
4	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN		120,000000		10,20%	
10	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN		60,000000		10,20%	
12	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN		90,000000		10,20%	
14	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 -	KSDEN		60,000000		10,20%	
16	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN		90,000000		10,20%	
Celkem za SO:								

SO 231

1	00001	R	HYDRAULICKÝ AGREGÁT	SOUBOR		0,700000		11,10%	
2	014111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída	T		905,190000		11,10%	
5	014330		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Kamenná suť	T		943,075000		11,10%	
19	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T		55,197000		11,10%	
35	421944		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z JINÉ	T		25,311000		11,10%	
36	428991	R	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO	KUS		4,000000		11,10%	
40	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3		0,230000		11,10%	
48	711415		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2		162,000000		11,10%	
51	721133		VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M		2,000000		11,10%	
52	721134		VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M		16,050000		11,10%	
53	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2		47,000000		11,10%	
54	78314		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	M2		47,000000		11,10%	
55	783262		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2		121,900000		11,10%	
66	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG		1 384,000000		11,10%	
67	93653		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS		4,000000		11,10%	
69	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2		246,000000		11,10%	

Celkem za SO:

SO 232									
6	31401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	M3		223,870000		11,10%		
37	21311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3		68,000000		11,10%		
42	46951131	Opeření svodidel z ocelových štětovnic Larsen III a	M		237,960000		11,10%		
58	R_7	Dodávka a montáž kabelového multikanálu a přístupové komory	KPL		0,200000		11,10%		
59	R_8	Drenáže z trubek PVC DN 100 mm	M		20,000000		11,10%		
60	97221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T		2 375,030000		11,10%		
61	97221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T		3 536,320000		11,10%		
62	97321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	T		5 238,737000		11,10%		
63	97321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T		5 238,737000		11,10%		
64	97321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T		44 884,840000		11,10%		
Celkem za SO:									
SO 239									
4	911AB9	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - NÁJEM	MDEN		2 640,000000		11,10%		
Celkem za SO:									

SO 433

1	O11	R	fólie výstražná 330 mm	M		600,000000		10,20%
3	O13	R	trubka PVC 110 s lankem	M		100,000000		10,20%
12	O6	R	minimarker zaměřovací	KS		2,000000		10,20%
13	O7	R1	trubka HDPE - 40/33	M		1 800,000000		10,20%
14	O8	R	spojka PLASSON 40/40	KS		3,000000		10,20%
16	MM1	R	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)	M		600,000000		10,20%
17	MM2	R	spojka pro kabely s pancířem	KS		2,000000		10,20%
39	22182022	R	Roztažení a položení trubky HDPE	M		1 800,000000		10,20%
42	22182026	R	Montáž spojky na HDPE trubku	KS		3,000000		10,20%
53	20061141	R	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN	M		600,000000		10,20%
54	0100006S	R	montáž spojky do 40 žil	KS		2,000000		10,20%
72	60150153	R	hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně	M		50,000000		10,20%
74	60260001	R	zatažení lana do tvárnice trasy	M		100,000000		10,20%
75	60421001	R	kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel	M		50,000000		10,20%
78	60490013	R	krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm	M		600,000000		10,20%
79	60490051	R	krytí spojek	KS		2,000000		10,20%
81	60510065	R	kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm	M		100,000000		10,20%
83	60560153	R	zásyp kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně	M		50,000000		10,20%

Celkem za SO:

Celkem za sestavu:

SO 131								
5	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,	M3		243,900000		10,20%	
6	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3		76,050000		10,20%	
7	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3		291,400000		10,20%	
8	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3		76,050000		10,20%	
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		291,400000		10,20%	
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2		596,200000		10,20%	
14	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO	M2		574,520000		10,20%	
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		596,200000		10,20%	
17	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE	M2		574,520000		10,20%	
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO	M2		558,260000		10,20%	
19	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2		542,000000		10,20%	
20	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M2		558,260000		10,20%	
Celkem za SO:								

SO 132							
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2		63,000000		10,20%
3	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		1,350000		10,20%
4	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		63,000000		10,20%
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO	M2		56,000000		10,20%
6	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	M2		7,000000		10,20%
7	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M		45,000000		10,20%
8	91732	CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT	M		49,000000		10,20%
Celkem za SO:							

SO 139.2								
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL	KSDEN		744,000000		10,20%	
		OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ						
4	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL	KSDEN		124,000000		10,20%	
		FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ						
10	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ	KSDEN		62,000000		10,20%	
		SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
12	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KSDEN		93,000000		10,20%	
		SOUPRAVA - NÁJEMNÉ						
14	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2	KSDEN		62,000000		10,20%	
16	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S	KSDEN		93,000000		10,20%	
		FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ						
Celkem za SO:								

SO 231							
30	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO	M3		7,956000		11,10%
31	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T		1,694000		11,10%
47	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ	M2		27,804000		11,10%
49	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		19,170000		11,10%
64	93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS		1,000000		11,10%
Celkem za SO:							

SO 239								
4	911AB9	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ	MDEN		2 728,000000		11,10%	
Celkem za SO:								

SO 331								
302	873343	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU	M		100,100000		10,20%	
303	873343	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU	M		100,100000		10,20%	
Celkem za SO:								

SO 433

1	O11	R	fólie výstražná 330 mm	M		250,000000		10,20%
2	O12	R	deska krycí plastová 300x500 mm	KS		100,000000		10,20%
3	O13	R	trubka PVC 110 s lankem	M		325,000000		10,20%
11	O5	R1	kabelová komora vodotěsná	KS		2,000000		10,20%
12	O6	R	minimarker zaměřovací	KS		2,000000		10,20%
13	O7	R1	trubka HDPE - 40/33	M		600,000000		10,20%
16	MM1	R	Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE	M		200,000000		10,20%
38	21182003	R	Montáž průchodky pro HDPE trubku	KS		12,000000		10,20%
39	22182022	R	Roztažení a položení trubky HDPE	M		600,000000		10,20%
44	22182029	R	Montáž komory pro spojování	KS		2,000000		10,20%
53	20061141	R	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8	M		200,000000		10,20%
65	60000001	R	provedení sondáže skut. uložení - příčná	KS		1,000000		10,20%
72	60150153	R	hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně	M		25,000000		10,20%
73	60150293	R	hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3	M		25,000000		10,20%
89	60650931	R	kladení dlažby po překozech z dlaždic	M2		30,000000		10,20%
91	HZS	R	ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.)	HOD		2,000000		10,20%

Celkem za SO:

SO 531

25	46325	R	roura PVC pr.110x3,2mm	M		10,000000		10,20%
48	60200153	R	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm	M		10,000000		10,20%
51	60200284	R	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm	M		10,000000		10,20%
55	60490012	R	výstražná fólie šířka nad 30cm	M		10,000000		10,20%
56	60490012	R1	výstražná fólie šířka nad 30cm	M		10,000000		10,20%
59	60510021	R	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	M		10,000000		10,20%
60	60560153	R	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka	M		10,000000		10,20%
63	60560284	R	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka	M		10,000000		10,20%
70	60620014	R	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	M2		5,000000		10,20%

Celkem za SO:

SO 533

18	46325	R	roura PVC pr.110x3,2mm	M		8,000000		10,20%
32	60030072	R	bourání živičných povrchů 6-10cm	M2		2,800000		10,20%
33	60030081	R	řezání spáry v asfaltu do 10cm	M		16,000000		10,20%
37	60200153	R	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm	M		40,000000		10,20%
40	60490011	R	výstražná fólie šířka do 30cm	M		40,000000		10,20%
41	60510021	R	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	M		8,000000		10,20%
43	60560153	R1	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka	M		40,000000		10,20%

Celkem za SO:

SO 631

27	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM	M		100,100000		10,20%
11	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN	M		-21,528000		10,20%
12	873273		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU	M		-32,000000		10,20%
28	873273		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU	M		100,100000		10,20%
26	873273		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU	M		32,000000		10,20%

Celkem za SO:

Celkem za sestavu:

čerpání vody Vrbno horní - strouha Zelčín v období od 13. 3. 2020 do 10. 4. 2020

celkem za čerpání	%	celkem
-------------------	---	--------

1 934 646,42 Kč	10,20%	197 333,93 Kč
-----------------	--------	----------------------

čerpání vody strouha Zelčín - strouha Zelčín v období od 13. 3. 2020 do 10. 4. 2020

celkem za čerpání	%	celkem
-------------------	---	--------

1 702 574,42 Kč	10,20%	173 662,59 Kč
-----------------	--------	----------------------

celkem za čerpání:		370 996,53 Kč
---------------------------	--	----------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ sestávající ze společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 254 29 949 (správce), ze společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924 a ze společnosti OK Třebestovice, a.s., se sídlem Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČO: 030 94 251 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C“ v souladu se Smlouvou o dílo č. S/ŘVC/117/R/SoD/2018 uzavřenou dne 17.01.2019 mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (jako „Objednatel“), a Zhotovitelem

tímto čestně prohlašuje, že:

- Zhotoviteli vznikly v Rozhodném období náklady z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo z důvodů opatření orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19;
- Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

V Ústí nad Labem dne 09.07.2020

PODEPSÁN

Jméno

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele

**STRABAG Rail a.s. – správce
společnosti**

Vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a zotavenou, dle vladního usnesení č.438 ze dne 20.4.2020

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavenou

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Dotčené stavební objekty	Práce v období nouzového stavu a v období pro zotavenou				
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	CELKEM
SO 000 - všeobecné a předběžné položky					
SO 031 - příprava území staveniště					
SO 131 - místní komunikace - Vraňany - km 9,27					
SO 132 - chodníky na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27					
SO 231 - silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27					
SO 232 - úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27					
SO 433 - sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - Hořín					
SO 531 - přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27					
SO 533 - přeložka vedení VO - km 9,27					
ZL 4 Mikrozáporové pažení					
ZL 5 čerpání vody do Vltavských tůní ZIMA 2020					
celkem za 003.C					

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,20%

Mosty ŘVC 11,10%

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 12. 3. - 31. 3. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno	%	Celkem
SO 231								
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3		648,000		11,10%	
7	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	M3		648,000		11,10%	
		TŘ. I. ODVOZ DO 20KM						
12	17290	B ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2		138,000		11,10%	
11	17290	A ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2		216,000		11,10%	
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE	M3		648,000		11,10%	
16	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU	M3		11,500		11,10%	
		MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)						
41	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z	M3		108,000		11,10%	
		KAMENIVA DRCENÉHO						
42	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z	M3		540,000		11,10%	
		KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX						
46	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI	M2		144,000		11,10%	
		VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI						
47	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI	M2		147,000		11,10%	
		VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI						
50	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2		112,000		11,10%	
58	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO	M		48,000		11,10%	
		200MM DĚROVANÝCH						
Celkem za SO:								

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno	Cena	%	Celkem
SO 232									
7	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení	M		107,800				
		záporového pažení							
8	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaných štětovnic	KUS		258,000				
9	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve	M2		559,680				
		standardních podmínkách z terénu							
11	153112122	Zabranění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve	M2		26,820				
		standardních podmínkách z terénu							
16	159202200	štětovnice ZTV IIIIn, EN 10248-2 zn. S240GP	T		86,800			10,20%	
		(1.0021) dle EN 10248-1							
37	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého	M3		193,000			10,20%	
		mrazuvzdorného tř. C 25/30							
48	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 200	M2		1 090,000			10,20%	
49	628613231	Protikorozní ochrana OK - základní a podkladní	M2		1 291,680			10,20%	
		epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací včetně							
50	62861323R_5	Dodávka zinku pro žárové stříkání	M2		1 291,680			10,20%	
58	R_7	Dodávka a montáž kabelového multikanálu a	KPL		0,400			10,20%	
		přístupové komory							
Celkem za SO:									

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno	Cena	%	Celkem
SO 433									
1	O11	R fólie výstražná 330 mm	M		2 102,000			10,20%	
3	O13	R trubka PVC 110 s lankem	M		695,000			10,20%	
12	O6	R minimarker zaměřovací	KS		3,000			10,20%	
13	O7	R1 trubka HDPE - 40/33	M		5 886,000			10,20%	
14	O8	R spojka PLASSON 40/40	KS		21,000			10,20%	
16	MM1	R Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru	M		1 962,000			10,20%	
		žily 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)							
39	222182022	R Roztažení a položení trubky HDPE	M		5 886,000			10,20%	
42	222182026	R Montáž spojky na HDPE trubku	KS		21,000			10,20%	
53	220061141	R kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50	M		1 962,000			10,20%	
68	460030006	R sejmutí ornice ručně	M3		67,500			10,20%	
73	460150293	R hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně	M		690,000			10,20%	
74	460260001	R zatažení lana do tvárnice trasy	M		695,000			10,20%	
75	460421001	R kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel	M		690,000			10,20%	
78	460490013	R krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do	M		2 102,000			10,20%	
81	460510065	R kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15	M		695,000			10,20%	
84	460560293	R zásyp kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně	M		690,000			10,20%	
85	460620013	R provizorní úprava terénu se zhutněním	M2		2 117,050			10,20%	
Celkem za SO:									

Celkem za sestavu:

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 12. 3. - 31. 3. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%



Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 4. - 30. 4. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

				MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	celkem
SO 231									
1	00001	R	HYDRAULICKÝ AGREGÁT	SOUBOR		0,700		11,10%	
2	014111		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída	T		905,190		11,10%	
5	014330		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Kamenná suť	T		943,075		11,10%	
19	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T		55,197		11,10%	
35	421944		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z JINÉ	T		25,311		11,10%	
36	428991	R	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO	KUS		4,000		11,10%	
40	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3		0,230		11,10%	
48	711415		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2		162,000		11,10%	
51	721133		VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M		2,000		11,10%	
52	721134		VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M		16,050		11,10%	
53	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ŽÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2		47,000		11,10%	
54	78314		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTRIKEM METALIZACÍ	M2		47,000		11,10%	
55	783262		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2		121,900		11,10%	
66	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG		1 384,000		11,10%	
67	93653		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS		4,000		11,10%	
69	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2		246,000		11,10%	
Celkem za SO:									

				MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 232									
6	31401102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	M3		106,600		10,20%	
37	21311115		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3		68,000		10,20%	
42	46951131		Opeření svodidel z ocelových štětovnic Larsen III a	M		237,960		10,20%	
58	R_7		Dodávka a montáž kabelového multikanálu a přístupové komory	KPL		0,145		10,20%	
59	R_8		Drenáže z trubek PVC DN 100 mm	M		20,000		10,20%	
60	97221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T		106,600		10,20%	
62	97321211		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	T		106,600		10,20%	
63	97321511		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T		106,600		10,20%	
64	97321519		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	T		1 577,600		10,20%	
Celkem za SO:									

				MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 433									
1	O11	R	fólie výstražná 330 mm	M		600,000		10,20%	
3	O13	R	trubka PVC 110 s lankem	M		100,000		10,20%	
12	O6	R	minimarker zaměřovací	KS		2,000		10,20%	
13	O7	R1	trubka HDPE - 40/33	M		1 800,000		10,20%	
14	O8	R	spojka PLASSON 40/40	KS		3,000		10,20%	
16	MM1	R	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)	M		600,000		10,20%	
17	MM2	R	spojka pro kabely s pancířem	KS		2,000		10,20%	
39	22182022	R	Roztažení a položení trubky HDPE	M		1 800,000		10,20%	
42	22182026	R	Montáž spojky na HDPE trubku	KS		3,000		10,20%	
53	20061141	R	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN	M		600,000		10,20%	
54	0100006S	R	montáž spojky do 40 žil	KS		2,000		10,20%	
72	60150153	R	hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně	M		50,000		10,20%	
74	60260001	R	zatažení lana do tvárnicové trasy	M		100,000		10,20%	
75	60421001	R	kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel	M		50,000		10,20%	
78	60490013	R	krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm	M		600,000		10,20%	
79	60490051	R	krytí spojek	KS		2,000		10,20%	

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 4. - 30. 4. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

81	60510065	R	kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm	M		100,000		10,20%	
83	60560153	R	zásyp kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně	M		50,000		10,20%	
Celkem za SO:									

Celkem za sestavu:									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%



Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 5. - 31. 5. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	celkem
SO 000								
7	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ	HOD		276,000		10,20%	
8	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET)	KUS		24,000		10,20%	
Celkem za SO:								

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 031								
1	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ	M2		245,000		10,20%	
Celkem za SO:								

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 131								
5	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,	M3		243,900		10,20%	
6	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3		76,050		10,20%	
7	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3		291,400		10,20%	
8	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3		76,050		10,20%	
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		291,400		10,20%	
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2		596,200		10,20%	
14	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO	M2		574,520		10,20%	
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		596,200		10,20%	
17	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE	M2		574,520		10,20%	
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO	M2		558,260		10,20%	
19	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2		542,000		10,20%	
20	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M2		558,260		10,20%	
Celkem za SO:								

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 132								
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2		63,000		10,20%	
3	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		1,350		10,20%	
4	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		63,000		10,20%	
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO	M2		56,000		10,20%	
6	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	M2		7,000		10,20%	
7	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M		45,000		10,20%	
8	91732	CHODNÍK OBRUBY BETON	M		49,000		10,20%	
Celkem za SO:								

			MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 231								
30	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO	M3		7,956		11,10%	
31	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T		1,694		11,10%	

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 5. - 31. 5. 2020

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

47	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ	M2		27,804		11,10%	
49	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		19,170		11,10%	
64	93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS		1,000		11,10%	
Celkem za SO:								

				MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 433									
1	O11	R	fólie výstražná 330 mm	M		250,000		10,20%	
2	O12	R	deska krycí plastová 300x500 mm	KS		100,000		10,20%	
3	O13	R	trubka PVC 110 s lankem	M		325,000		10,20%	
11	O5	R1	kabelová komora vodotěsná	KS		2,000		10,20%	
12	O6	R	minimarker zaměřovací	KS		2,000		10,20%	
13	O7	R1	trubka HDPE - 40/33	M		600,000		10,20%	
16	MM1	R	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE	M		200,000		10,20%	
38	21182003	R	Montáž průchodky pro HDPE trubku	KS		12,000		10,20%	
39	22182022	R	Roztažení a položení trubky HDPE	M		600,000		10,20%	
44	22182029	R	Montáž komory pro spojování	KS		2,000		10,20%	
53	20061141	R	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8	M		200,000		10,20%	
65	60000001	R	provedení sondáže skut. uložení - příčná	KS		1,000		10,20%	
72	60150153	R	hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně	M		25,000		10,20%	
73	60150293	R	hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3	M		25,000		10,20%	
89	60650931	R	kladení dlažby po překozech z dlaždic	M2		30,000		10,20%	
91	HZS	R	ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.)	HOD		2,000		10,20%	
Celkem za SO:									

				MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 531									
25	46325	R	roura PVC pr.110x3,2mm	M		10,000		10,20%	
48	60200153	R	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm	M		10,000		10,20%	
51	60200284	R	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm	M		10,000		10,20%	
55	60490012	R	výstražná fólie šířka nad 30cm	M		10,000		10,20%	
56	60490012	R1	výstražná fólie šířka nad 30cm	M		10,000		10,20%	
59	60510021	R	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	M		10,000		10,20%	
60	60560153	R	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka	M		10,000		10,20%	
63	60560284	R	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka	M		10,000		10,20%	
70	60620014	R	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	M2		5,000		10,20%	
Celkem za SO:									

				MJ	Jedn.cena	Množství	Provedeno Cena	%	Celkem
SO 533									
18	46325	R	roura PVC pr.110x3,2mm	M		8,000		10,20%	
32	60030072	R	bourání živичných povrchů 6-10cm	M2		2,800		10,20%	
33	60030081	R	řezání spáry v asfaltu do 10cm	M		16,000		10,20%	
37	60200153	R	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm	M		40,000		10,20%	
40	60490011	R	výstražná fólie šířka do 30cm	M		40,000		10,20%	
41	60510021	R	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	M		8,000		10,20%	
43	60560153	R1	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka	M		40,000		10,20%	
Celkem za SO:									

Celkem za sestavu:								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%

Rekapitulace provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavenou ze "ZL 4 Mikrozáporové pažení"

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

čerpání vody v období od 12. 3. 2020 do 9. 4. 2020

Poř. číslo	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena (CZK)	Provedeno celkem	%	Celkem
401	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok do 200l/min	hod	2784,000	██████ Kč	██████ Kč	10,20%	██████ Kč
celkem						██████ Kč		██████ Kč

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%

**Rekapitulace provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavenou ze
"ZL 5 čerpání vody do Vltavských tůň ZIMA 2020"**

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

čerpání vody Vrbno horní - strouha Zelčín v období od 12. 3. 2020 do 10. 4. 2020

Poř. číslo	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena (CZK)	Provedeno celkem	%	Celkem
102	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	hod	2436,000			10,20%	
501	3770	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	kpl	1,000			10,20%	
104	3340	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ	hod	373,000			10,20%	

celkem							Kč		Kč
--------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%