

**Příloha č. 2**

**PODROBNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY**

ID	Fáze výroby - podrobná struktura výrobního procesu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018-2022																																															
					2, 2018					Půlrok 1, 2019					Půlrok 2, 2019					Půlrok 1, 2020					Půlrok 2, 2020					Půlrok 1, 2021					Půlrok 2, 2021					Půlrok 1, 2022												
					Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č		
1	<b>1. + 2. etapa Rekonstrukce Clam-Gallasova pal</b>	<b>1292 dny</b>	<b>15.10. 18</b>	<b>28.04. 22</b>	[Bar chart showing project duration from 15.10.18 to 28.04.22]																																															
2	Předání staveniště	1 den	15.10. 18	15.10. 18	[Bar chart showing 1 day activity on 15.10.18]																																															
3	Předání (dokončení)	1 den	15.10. 18	15.10. 18	[Bar chart showing 1 day activity on 15.10.18]																																															
4	<b>Rekonstrukce</b>	<b>1292 dny</b>	<b>15.10. 18</b>	<b>28.04. 22</b>	[Bar chart showing reconstruction duration]																																															
5	1,3 Zpevněné venkovní plochy	280 dny	03.05. 21	06.02. 22	[Bar chart showing activity from 03.05.21 to 06.02.22]																																															
6	1,6 zahradnické práce	70 dny	10.10. 21	18.12. 21	[Bar chart showing activity from 10.10.21 to 18.12.21]																																															
7	2,1 zemní práce, výkopy, násypy	175 dny	15.10. 18	07.04. 19	[Bar chart showing activity from 15.10.18 to 07.04.19]																																															
8	2,2 základy	36 dny	08.04. 19	13.05. 19	[Bar chart showing activity from 08.04.19 to 13.05.19]																																															
9	3,1 demolice a úpravy stáv. Kce, demontáže (i na repase) a zakrývání	214 dny	15.10. 18	16.05. 19	[Bar chart showing activity from 15.10.18 to 16.05.19]																																															
10	3,2 vodorovné a svislé nosné kce.	60 dny	17.05. 19	15.07. 19	[Bar chart showing activity from 17.05.19 to 15.07.19]																																															
11	<b>vynucený archeologický průzkum</b>	<b>90 dny</b>	<b>16.07. 19</b>	<b>13.10. 19</b>	[Bar chart showing activity from 16.07.19 to 13.10.19]																																															
12	<b>sanace vlhkosti</b>	<b>151 dny</b>	<b>24.09. 19</b>	<b>21.03. 21</b>	[Bar chart showing activity from 24.09.19 to 21.03.21]																																															
13	<b>statické zásahy nad rámec SoD</b>	<b>60 dny</b>	<b>14.10. 19</b>	<b>12.12. 19</b>	[Bar chart showing activity from 14.10.19 to 12.12.19]																																															
14	<b>demontáž kcí dle TP1 (azbest)</b>	<b>60 dny</b>	<b>24.09. 19</b>	<b>22.11. 19</b>	[Bar chart showing activity from 24.09.19 to 22.11.19]																																															
15	<b>vyjádření hygienické stanice</b>	<b>30 dny</b>	<b>23.11. 19</b>	<b>22.12. 19</b>	[Bar chart showing activity from 23.11.19 to 22.12.19]																																															
16	<b>demontáž a likvidace azbestu dle TP2</b>	<b>120 dny</b>	<b>23.12. 19</b>	<b>04.01. 21</b>	[Bar chart showing activity from 23.12.19 to 04.01.21]																																															
17	3,2 vodorovné a svislé nosné kce.	170 dny	16.11. 20	04.05. 21	[Bar chart showing activity from 16.11.20 to 04.05.21]																																															
18	3,3 schodiště a výtahové šachty	63 dny	03.03. 21	04.05. 21	[Bar chart showing activity from 03.03.21 to 04.05.21]																																															
19	4,2 výplně stavebních otvorů	290 dny	30.11. 20	15.09. 21	[Bar chart showing activity from 30.11.20 to 15.09.21]																																															
20	4,3 garážová vrata a vstupní dveře	290 dny	16.11. 20	01.09. 21	[Bar chart showing activity from 16.11.20 to 01.09.21]																																															
21	4,5 klempířské konstrukce, kamenické výrobky	120 dny	30.01. 21	30.05. 21	[Bar chart showing activity from 30.01.21 to 30.05.21]																																															
22	5,1 příčkové a dělicí konstrukce	160 dny	17.10. 20	25.03. 21	[Bar chart showing activity from 17.10.20 to 25.03.21]																																															
23	5,2 vnitřní dveře a mobilní příčky	240 dny	12.07. 21	08.03. 22	[Bar chart showing activity from 12.07.21 to 08.03.22]																																															
24	5,3 zámečnické konstrukce, OK	300 dny	26.03. 21	19.01. 22	[Bar chart showing activity from 26.03.21 to 19.01.22]																																															
25	5,4 truhlářské konstrukce	120 dny	22.10. 21	18.02. 22	[Bar chart showing activity from 22.10.21 to 18.02.22]																																															
26	6,1, 6,2 povrchové úpravy	333 dny	20.03. 21	15.02. 22	[Bar chart showing activity from 20.03.21 to 15.02.22]																																															
27	6,3 povrchové úpravy podlah - hrubé podlahy	110 dny	30.05. 21	16.09. 21	[Bar chart showing activity from 30.05.21 to 16.09.21]																																															
28	6,3 nášlapné vrstvy	170 dny	17.09. 21	05.03. 22	[Bar chart showing activity from 17.09.21 to 05.03.22]																																															
29	6,4 ostatní speciální povrchové úpravy - restaurátorské pr	444 dny	07.02. 21	26.04. 22	[Bar chart showing activity from 07.02.21 to 26.04.22]																																															
30	7,1 sanitární předměty	60 dny	04.01. 22	04.03. 22	[Bar chart showing activity from 04.01.22 to 04.03.22]																																															
31	7,2 rozvod kanalizace a vody vč. TUV	430 dny	31.03. 20	03.06. 21	[Bar chart showing activity from 31.03.20 to 03.06.21]																																															
32	7,3 vytápění vč. kouřovodů	340 dny	19.06. 20	24.05. 21	[Bar chart showing activity from 19.06.20 to 24.05.21]																																															
33	7,3 ÚT - kompletace	20 dny	18.02. 22	09.03. 22	[Bar chart showing activity from 18.02.22 to 09.03.22]																																															
34	7,4 vzduchotechnika a chlazení	305 dny	29.07. 20	29.05. 21	[Bar chart showing activity from 29.07.20 to 29.05.21]																																															
35	7,4 VZT kompletace	60 dny	09.01. 22	09.03. 22	[Bar chart showing activity from 09.01.22 to 09.03.22]																																															
36	7,6 ostatní TZB - závlahy	45 dny	30.10. 21	13.12. 21	[Bar chart showing activity from 30.10.21 to 13.12.21]																																															
37	7,6 ostatní TZB - technologie fontán	28 dny	04.12. 21	31.12. 21	[Bar chart showing activity from 04.12.21 to 31.12.21]																																															
38	8,1 osvětlení	90 dny	29.11. 21	26.02. 22	[Bar chart showing activity from 29.11.21 to 26.02.22]																																															
39	8,2 slaboproudé rozvody a systémy	430 dny	14.04. 20	17.06. 21	[Bar chart showing activity from 14.04.20 to 17.06.21]																																															
40	8,2 slaboproudé rozvody a systémy - kompletace	90 dny	29.01. 22	28.04. 22	[Bar chart showing activity from 29.01.22 to 28.04.22]																																															
41	8,3 silnoproudé rozvody a systémy	430 dny	14.04. 20	17.06. 21	[Bar chart showing activity from 14.04.20 to 17.06.21]																																															
42	8,3 silnoproudé rozvody a systémy - kompletace	90 dny	29.01. 22	28.04. 22	[Bar chart showing activity from 29.01.22 to 28.04.22]																																															
43	8,4 strukturované kabeláže	210 dny	30.11. 20	27.06. 21	[Bar chart showing activity from 30.11.20 to 27.06.21]																																															
44	8,5 měření a regulace	30 dny	30.03. 22	28.04. 22	[Bar chart showing activity from 30.03.22 to 28.04.22]																																															
45	9,1 Int. Vyb. Pevně spojené se stavbou	40 dny	27.01. 22	07.03. 22	[Bar chart showing activity from 27.01.22 to 07.03.22]																																															
46	Práce SPOJENÉ S VN + ON	1291 dny	15.10. 18	27.04. 22	[Bar chart showing activity from 15.10.18 to 27.04.22]																																															
52	<b>Funkční zkoušky a revize</b>	<b>289 dny</b>	<b>04.06. 21</b>	<b>19.03. 22</b>	[Bar chart showing activity from 04.06.21 to 19.03.22]																																															

V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ZAHÁJENÍ NUTNO HARMONOGRAM S OHLEDEM NA ROČNÍ OBDOBÍ PŘEPRACOVAT

**v hmg není zapracováno další postupné předávání PD změn**

**KRITICKÁ CESTA ČERVENĚ**