

**Harmonogram bouracích prací k akci : Demolice
objektu č.p.3147 ul. Zápaní ve Varnsdorfu**

1. týden – 11.1.-15.1.2020 – sejmutí střešní krytiny a střešní konstrukce
2. týden – 18.1.-22.1.2020 - demolice objektu postupným strojním ubouráváním
- třídění a odvoz demoličního odpadu
3. týden – 25.1.-29.1.2020 - demolice objektu postupným strojním ubouráváním
- třídění a odvoz demoličního odpadu
4. týden – 1.2.-5.2.2020 - demolice objektu postupným strojním ubouráváním
- třídění a odvoz demoličního odpadu
5. týden – 8.2.-12.2.2020 - demolice objektu postupným strojním ubouráváním
- třídění a odvoz demoličního odpadu
6. týden – 15.2. - 19.2.2020 – návoz zeminy s terénními úpravami plochy po demolici
- osetí travním semenem