

VZ: „Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III “
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Dodavatel: VHS Brno,a.s.
 Masná 102
 602 00 Brno
 IČ: 25556568

Doba plnění: Zahajení: **01.11.2020** (předání a převzetí staveniště, včetně zahajení stavebních prací)
 Ukončení: **29.04.2021** (včetně vyklizení staveniště)
 Doba realizace činí **179** kalendářních dnů

Rok	2020										2021								Cena díla bez DPH								
Měsíc	listopad				prosinec						leden		únor		březen			duben									
Týden	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Vedlejší rozpočtové náklady																									1 033 740.50		
VODOVODNÍ ŘADY - ETAPA III																									8 013 795.85		
Stavební práce																									2 366 030.25		
Náhradní zásobování																									288 959.64		
Demontáže																									779 197.25		
Konzoly																									387 910.44		
Trubní vedení																									4 191 698.27		
Cena díla bez DPH měsíční plnění	1 108 935.99				1 619 976.36						1 613 931.58		2 050 048.30		2 056 093.08			598 551.03			9 047 536.35						



Masná 102
 602 00 Brno

