

PŘ.č.2

Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Pisnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a ÚSEK VO-OL

Příloha č.05a: Revize č.1 Smluvního Harmonogramu Zhotovitele



ID	Režim úlohu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Smluvní zahájení dle SoD	Smluvní dokončení dle SoD	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		POSTUPNĚ ZÁVAZNÉ MILNÍKY	815 dny	31.05.19	23.08.21	01.05.19	31.05.21	POSTUPNĚ ZÁVAZNÉ MILNÍKY 815 dny					
2		Milník č.1 - Zahájení prací na díle	0 dny	31.05.19	31.05.19	01.05.19	01.05.19						
3		Milník č.2 - Výstavba těžní jámy - zahájení úkolu	0 dny	20.06.19	20.06.19	20.06.19	20.06.19						
4		Milník č.3 - Ražba tunelu o.v. 5,0 - dokončení úkolu	0 dny	05.06.20	05.06.20	06.05.20	06.05.20						
5		Milník č. 4a) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	30.03.21	30.03.21	05.01.21	05.01.21						
6		Milník č. 4b) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	25.05.21	25.05.21	02.03.21	02.03.21						
7		Milník č. 4c) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	23.08.21	23.08.21	31.05.21	31.05.21						
8		Milník č.5 - Ražba tunelu o.v. 5,0 zesílený I - dokončení úkolu	0 dny	04.11.20	04.11.20	12.08.20	12.08.20						
9		Milník č.6 - Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II - dokončení úkolu	0 dny	17.12.20	17.12.20	24.09.20	24.09.20						
10		Milník č.7 - Ražba tunely Odbočení do odstavu III. - dokončení úkolu	0 dny	02.01.21	02.01.21	10.10.20	10.10.20						
11		Milník č.8 - Ražba tunely Odbočení do odstavu IV. - dokončení úkolu	0 dny	27.02.21	27.02.21	05.12.20	05.12.20						
12		Milník č.9 - Ražba tunelu o.v. 4,5 - dokončení úkolu	0 dny	24.04.21	24.04.21	30.01.21	30.01.21						
13		Milník č.10 - Ražba přístupový tunel - dokončení úkolu	0 dny	06.06.21	06.06.21	14.03.21	14.03.21						
14		Milník č.11 - Ražba patní tunel - dokončení úkolu	0 dny	05.08.21	05.08.21	13.05.21	13.05.21						
15		RAŽBA A PRŮZKUM	815 dny	31.05.19	23.08.21	01.05.19	31.05.21	RAŽBA A PRŮZKUM 815 dny					
16		Zařízení staveniště, příprava území	30 dny	31.05.19	30.06.19	01.05.19	20.06.19						
17		Milník č.1 - Zahájení prací na díle	0 dny	31.05.19	31.05.19	01.05.19	01.05.19						
18		Vypracování provozní a realizační dokumentace	802 dny	13.06.19	23.08.21	01.05.19	09.02.21						
19		Příprava stavební jámy (vodící zátky apod.)	15 dny	20.06.19	05.07.19	20.06.19	06.07.19						
20		Milník č.2 - Výstavba těžní jámy - zahájení úkolu	0 dny	20.06.19	20.06.19	20.06.19	20.06.19						
21		Výstavba těžní jámy	203 dny	05.07.19	24.01.20	06.07.19	25.12.19						
22		Mikropilotový dešťník	15 dny	24.01.20	08.02.20	25.12.19	09.01.20						
23		Ražba tunelu o.v. 5,0	118 dny	08.02.20	05.06.20	09.01.20	06.05.20						
24		Milník č.3 - Ražba tunelu o.v. 5,0 - dokončení úkolu	0 dny	05.06.20	05.06.20	06.05.20	06.05.20						
25		Presiometrický profil PPO1 + zkoušky	10 dny	05.06.20	15.06.20	06.05.20	16.05.20						
26		Ražba tunelu o.v. 5,0 m zesílený I	5 dny	15.06.20	20.06.20	16.05.20	12.08.20						
27		Ražba 2. dílčího výrubu tunelu o.v. 5,0 m na TM 42	54 dny	20.06.20	13.08.20	NEDEF	NEDEF						
28		Ražba tunelu o.v. 5,0 m zesílený I	83 dny	13.08.20	04.11.20	NEDEF	NEDEF						
29		Milník č.5 - Ražba tunelu o.v. 5,0 zesílený I - dokončení úkolu	0 dny	04.11.20	04.11.20	12.08.20	12.08.20						
30		Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II	43 dny	04.11.20	17.12.20	12.08.20	24.09.20						
31		Milník č.6 - Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II - dokončení úkolu	0 dny	17.12.20	17.12.20	24.09.20	24.09.20						
32		Ražba tunely Odbočení do odstavu III	16 dny	17.12.20	02.01.21	24.09.20	10.10.20						
33		Milník č.7 - Ražba tunely Odbočení do odstavu III. - dokončení úkolu	0 dny	02.01.21	02.01.21	10.10.20	10.10.20						
34		Presiometrický profil PPO2 + zkoušky	7 dny	02.01.21	09.01.21	10.10.20	17.10.20						
35		Ražba tunely Odbočení do odstavu IV	49 dny	09.01.21	27.02.21	17.10.20	05.12.20						
36		Milník č.8 - Ražba tunely Odbočení do odstavu IV. - dokončení úkolu	0 dny	27.02.21	27.02.21	05.12.20	05.12.20						
37		Milník č. 4a) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	30.03.21	30.03.21	05.01.21	05.01.21						
38		Ražba tunelu o.v. 4,5 m	56 dny	27.02.21	24.04.21	05.12.20	30.01.21						
39		Milník č.9 - Ražba tunelu o.v. 4,5 - dokončení úkolu	0 dny	24.04.21	24.04.21	30.01.21	30.01.21						
40		Presiometrický profil PPO3 + zkoušky	10 dny	24.04.21	04.05.21	30.01.21	09.02.21						
41		Milník č. 4b) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	25.05.21	25.05.21	02.03.21	02.03.21						
42		Ražba přístupový tunel	33 dny	04.05.21	06.06.21	09.02.21	14.03.21						
43		Milník č.10 - Ražba přístupový tunel - dokončení úkolu	0 dny	06.06.21	06.06.21	14.03.21	14.03.21						
44		Ražba patní tunel	60 dny	06.06.21	05.08.21	14.03.21	13.05.21						
45		Milník č.11 - Ražba patní tunel - dokončení úkolu	0 dny	05.08.21	05.08.21	13.05.21	13.05.21						
46		Presiometrický profil PPO4 + zkoušky	10 dny	05.08.21	15.08.21	13.05.21	23.05.21						
47		Milník č. 4c) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	23.08.21	23.08.21	31.05.21	31.05.21						
48		Zařízení staveniště, likvidace	8 dny	15.08.21	23.08.21	23.05.21	31.05.21						
49		ÚDRŽBA RAŽENÉHO DÍLA PO DOBU 2LET	730 dny	23.08.21	23.08.23	31.05.21	31.05.23	ÚDRŽBA RAŽENÉHO DÍLA PO DOBU 2LET 730 dny					
50		Stavební část po provedení ražeb	730 dny	23.08.21	23.08.23	31.05.21	31.05.23						
51		Zařízení staveniště	730 dny	23.08.21	23.08.23	31.05.21	31.05.23						

Úkol		Souhrn projektu	Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn	Ruční souhrn		Vnější milník			