

Časový harmonogram akce Brno, Pastrnkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO	Název SO	Zahájení	Ukončení													
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>SO 01</b>	<b>Rekonstrukce kanalizace - 2. etapa, stoky</b>															
SO 01a	Kanalizace - stoka E															
	Kanalizace - stoka E1															
SO 01b	Zajištění VVN stožáru kotvou															
SO 01c	Hydrovrty H1- H16															
SO 01d	Likvidace přípojky kabelu NN															
SO 01e	Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v top. kanálu															
SO 02	Kanalizační přípojky na stoce E															
	Kanalizační přípojky na stoce E1															
SO 90	SO 09 - Vedlejší a ostatní náklady															
	<b>Rekonstrukce vodovodu - 2.etapa</b>															
SO 03	Vodovodní řad B															
SO 04	Vodovodní přípojky Pastrnkova č.o. 43 - 1															
SO 90	Vedlejší a ostatní náklady															

práce přerušeny z důvodu vyšší moci

Finanční plnění	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	855 731,06	376 074,58	3 707 541,42	4 535 740,37	4 289 270,10	3 707 993,17	4 238 668,29	2 850 000,00	2 609 581,15		
	skutečnost								předpoklad		
Lhůta výstavby - 295 kalendářních dnů	21 711 018,99								5 459 581,15		
	27 170 600,14										

Předání staveniště: **17.2.2020**  
 Zahájení stavby: **24.2.2020**  
 Přerušeni stavby z důvodu vyšší moci: **14.3.2020**  
 Opětovné zahájení stavby: **21.5.2020**  
 Délka přerušeni stavby: **68 dnů**  
 Ukončení stavby dle stávajícího znění SoD: **7.12.2020**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

