

Změnový list č. 2

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby, S/RVC/137/R/SoD/2019

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Číslo projektu: 500 554 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

000/1

2

Název ZBV: **Claim č.01 - Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID - 19**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Přílohy Změnového listu:

1. Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle vládního usnesení č. 438 ze dne 20.04.2020

2. Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události ze dne 24.03.2020

3. Žádost o prodloužení lhůty k předložení závěrečného finančního Claimu ze dne 24.04.2020

4. Oznámení Zhotovitele o způsobu vyčíslení finančního nároku a žádost o pokyn Správce stavby ze dne 09.07.2020

5. Pokyn Správce stavby č. 03 - vyčíslení nároků COVID dle Pod-číl. 20.1 OP/ZP ze dne 28.07.2020

6. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci ze dne 30.10.2020 a čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu ze dne 30.10.2020

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Zhotovitel

4 Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětem změny je nárok Zhotovitele na Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v období nouzového stavu a doby pro zotavení v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie onemocnění COVID-19 na území České republiky byl vládou ČR ode dne 12. 03. 2020 do 17. 05. 2020, tj. 66 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen "Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 20. 04. 2020 č. 438 (dále též "Usnesení 438") byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů. Usnesením 438 bylo mimo jiné stanoveno, že doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen "Doba pro zotavení"). Rozhodným obdobím pro řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souladu s Usnesením 438 se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen "Rozhodné období"). Zhotovitel konstatuje, že v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 03. 2020 do 3. 6. 2020 včetně. Zhotovitel kvantifikoval své nároky na dodatečnou platbu formou paušalizované kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období se v souladu s Usnesením 438 vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a příslušného koeficientu stanoveného v Usnesení 438, kapitola 2., odst. a). (dále jen "Paušalizovaný finanční nárok"). Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 731 916,32 Kč	1 731 916,32 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 4. Postup administrace). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci je předmětem čestného prohlášení ze dne 30.10.2020.
- b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se nejedná o změnu zakázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění tato změna celkovou povahu zakázky,
- c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
-----------------------------	-------	------------	-------	--------

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
----------------------------	-------	------------	-------	--------

Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
-----------	-------	------------	-------	--------

Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
----------------	-------	------------	-------	--------

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVC/136/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2020
týká se bodu :	2 095 618,75 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO

Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
-------------------	-------	--------------------	-------	--------

vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
--	-------	------------	-------	--------

příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
--------------------------	-------	--------------------	-------	--------

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
---	-------	------------	-------	--------

Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
-----------------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
-------------------	-------	------------	-------	--------

Číslo paré:

1. Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami ze práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle vládního usnesení č. 438 ze dne 20.04.2020

Název stavby a číslo smlouvy Objednatele:	Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby; S/ŘVC/137/R/SoD/2019			
Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1			
Zhotovitel:	"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno,			
Skupina nákladů:	000 VON			
Rekapitulace vyčíslení Claimu č. 01 ze dne 09.07.2020				
Číslo SO/PS:	Název SO/PS	Koeficient	Výše nároku	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	10,20%		
SO 151	Úprava polních cest Zelčín - km 3,81	10,20%		
SO 241	Výšková úprava hospodářského mostu Zelčín - km 3,81	11,10%		
Číslo Změnového listu:	Variace	Práce provedeny:	Fakturováno za období:	
ZL č. 1 (SO 241)	Změna založení opěr a výšky základové spáry	18.03. - 25.04.2020	říjen 2020	
	Celkem :			1 731 916,320

Rozpočet								Opatření COVID-19															
STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby							2291002																
Vedlejší a ostatní náklady							SO 000																
Poř. č. pol.	Kód pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		BŘEZEN 2020				DUBEN 2020				KVĚTEN 2020				ČERVEN 2020				
					jednotková	celkem	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Všeobecné konstrukce a práce																							
1	00410	Vedlejší náklady																					
	R																						
2	00420	Ostatní náklady																					
	R																						
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU																					
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU																					
5	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY																					
6	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY																					
7	02720	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY A NA PŘÍJEZD KOMUNIKACÍCH																					
	R																						
8	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ																					
9	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ																					
10	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY																					
	3																						
11	02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BODY MIKROSÍTĚ																					
	R																						
12	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS																					
13	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ																					
14	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN																					
15	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE																					
16	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR																					
17	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE																					
18	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ																					
Celkem																							
Vyhlášení nouzového stavu					12.03.2020																		
Ukončení nouzového stavu					17.05.2020																		
Celkem dnů					66																		
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhlo dolů)					82																		
Konečný datum					02.06.2020																		
Mosty RSD,ŘVC - Příplatek COVID-19					10,20%																		
100 % Fakturace																							
19/31 Fakturace																							
2/31 Fakturace																							

		8	Potrubí
64	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
		9	Ostatní konstrukce a práce
65	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
66	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
67	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
68	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
69	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
70	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
71	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2
72	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2
73	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM
74	933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH
75	933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
76	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
77	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
78	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekvalitaci (zaokrouhlo dolů)	82
Konečný datum	02.06.2020
Mosty_RSD_RVC - Pliplatek COVID-19	11,10%
100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	

63	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2
64	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M
65	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
66	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS
67	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
68	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M
69	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M
70	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M
71	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M
72	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M
73	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M
76	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS
77	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2
78	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu	12.03.2020
Ukončení nouzového stavu	17.05.2020
Celkem dnů	66
+ 25% dní na na rekovalescenci (zaokrouhлено dolů)	82
Konečný dotum	02.06.2020
Mosty RSD,RVC - Příplatek COVID-19	11,10%

100 % Fakturace	
19/31 Fakturace	
2/31 Fakturace	

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Mlýnská 388/68
602 00 Brno

Hlavní stavbyvedoucí

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

Vedoucí týmu správce stavby

V Praze dne

24.03.2020

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Dílo: STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
(dále jen „**Stavba 002B**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: -

**Oznámení Zhotovitele
o budoucí události nebo okolnosti (Pod-čl. 8.3OP/ZP)**

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) zásadním způsobem negativně ovlivňuje průběh provádění Díla, přičemž může mít za následek zpoždění provádění Díla, jakož i vznik dodatečných Nákladů na straně Zhotovitele.

V souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d) OP/ZP Okolnost způsobuje v důsledku epidemie nebo zásahů veřejné moci Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo, což zakládá nárok Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení. V souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP je dále Zhotovitel v souvislosti s Okolností a změnami v Právních předpisech oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a k platbě Nákladů.

Dále je podle našeho názoru možné tuto Okolnost kvalifikovat jako Vyšší moc ve smyslu Čl. 19 OP/ZP, neboť kumulativně naplňuje všechny její znaky uvedené v Pod-čl. 19.1, odst. 1, písm. a) až d) OP/ZP. V současné chvíli je zřejmé, že Okolnost ve smyslu Pod-čl. 19.1 OP/ZP již Zhotoviteli brání nebo může bránit v plnění některých jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, týkajících se zejména postupu při provádění Díla podle harmonogramu prací, zajištění Personálu zhotovitele a Podzhotovitelů, dodávky Materiálů, Vybavení zhotovitele apod. Berte tak prosím toto oznámení z opatrnosti i jako oznámení ve smyslu Pod-čl. 19.2 OP/ZP.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Na základě výše uvedeného **Zhotovitel sděluje, že v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 OP/ZP oznamuje skutečnost, která zakládá claim Zhotovitele na přiznání dodatečných nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků.**

Zhotovitel z důvodu nepředvídatelného vývoje v současné chvíli nedokáže přesně definovat všechny dotčené závazky a kvantifikovat konkrétní vliv Okolnosti na provádění Díla, tj. ani předložit odhad předpokládaného časového a finančního vlivu, nicméně s ohledem na velmi dynamický vývoj lze předpokládat, že tento vliv bude významný.

Zhotovitel má za to, že z pohledu Smlouvy splnil svoji oznamovací povinnost.


Hlavní stavbyvedoucí

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Mlýnská 388/68
602 00 Brno

Hlavní stavbyvedoucí

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

Vedoucí týmu správce stavby

V Praze dne

24.04.2020

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Dílo: STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
(dále jen „**Stavba 002B**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: „*Oznámení Zhotovitele o Vyšší moci (Pod-čl. 8.3OP/ZP)*“ ze dne 24.03.2020

**Žádost o prodloužení lhůty
k předložení závěrečného claimu (Pod-čl. 20.1. OP/ZP)**

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti s dopisem ze dne 24.03.2020, kterým Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) oznámil Správci stavby okolnost zakládající claim Zhotovitele na přiznání dodatečných nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně na posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků. Oznámená okolnost spočívá v šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“).

Dne 20.04.2020 vydala vláda České republiky usnesení vlády č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související. Přílohou tohoto usnesení je „*Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19*“ (dále jen „**Závazný pokyn**“).

Předmětem Závazného pokynu jsou finanční nebo časové kompenzace za ztížené podmínky vyvolané Okolností, přičemž se vztahuje na stavby realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez DPH, u kterých bylo stanoveno Základní datum před 12.03.2020 a doba jejich realizace přesahuje 6 měsíců. Z uvedeného je patrné, že Stavba 002B tyto požadavky Závazného pokynu splňuje.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Závazný pokyn v části 4. Postup administrace v odst. 4 umožňuje Správci stavby na žádost Zhotovitele stanovit až 120denní lhůtu pro předložení vyčíslení závěrečného claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 OP/ZP. V této lhůtě musí zhotovitel definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace.

Na základě výše uvedeného ustanovení Závazného pokynu Zhotovitel žádá Správce stavby o prodloužení lhůty pro předložení vyčíslení závěrečného claimu na 120 dní. O způsobu vyčíslení bude Zhotovitel informovat Správce stavby před uplynutím této lhůty.

Zhotovitel závěrem zdvořile žádá Správce stavby o co nejrychlejší reakci.


Hlavní stavbyvedoucí

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Mlýnská 388/68
602 00 Brno
[redacted]
Hlavní stavbyvedoucí
[redacted]
[redacted]

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,
Moskevská 532/60
110 00 Praha 10
[redacted]
Vedoucí týmu správce stavby

V Praze dne

09.07.2020

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Dílo: STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
(dále jen „**Stavba 002B**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: „*Žádost o prodloužení lhůty k předložení závěrečného claimu (Pod-čl. 20.1 OP/ZP)*“ ze dne 23.04.2020

**Oznámení o způsobu vyčíslení
finančního nároku a žádost o pokyn Správce stavby (Pod-čl. 20.1 OP/ZP)**

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti s dopisem ze dne 23.04.2020, kterým Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) požádal Správce stavby o prodloužení lhůty k předložení závěrečného claimu v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“).

Jak již Zhotovitel ve výše uvedeném dopisu uvedl, při výběru způsobu kvantifikace kompenzace za Okolnost bude postupovat podle závazného pokynu, který tvoří přílohu usnesení vlády České republiky č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související ze dne 20.04.2020 (dále jen „**Závazný pokyn**“).

Zhotovitel tímto oznamuje Správci stavby, že při vyčíslování nároku v závěrečném claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 OP/ZP zvolí způsob paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení podle části 2. písm. a) Závazného pokynu.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Zhotovitel dále sděluje Správci stavby, že závěrečný claim, včetně vyčíslení nároku, předloží před uplynutím výše zmíněné 120denní lhůty, o kterou Správce stavby požádal tj. nejpozději do dne 15.9.2020.

Zhotovitel předkládá předběžné vyčíslení v souladu se Závazným pokynem jako přílohu č. 1 tohoto oznámení, přičemž pro vyloučení pochybností upozorňuje, že se nejedná o závěrečný claim. Jsou zde zahrnuty předmětné práce za příslušné období vyjma variací resp. prací dle změnových listů.

Nad to Správce stavby Zhotoviteli dosud nesdělil postup při interní administraci nároku Objednatelem a není proto Zhotoviteli znám. Zejména není zřejmé, zda dojde k administraci nároku formou ZBV, resp. jaké jsou požadavky Objednatele na obsahové náležitosti ZBV a jeho dokladovou část.

V souvislosti s výše uvedeným Zhotovitel zdvořile žádá o vydání pokynu Správce stavby ohledně dalšího postupu při administraci tohoto finančního nároku.


Hlavní stavbyvedoucí

Příloha č. 1 – Předběžné vyčíslení paušalizovaného nároku

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

zastoupená správcem společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[REDACTED] hl. stavbyvedoucí

Mlýnská 388/68

602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 28.07.2020

Naše zn.: VM-SF/2020-342

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „smlouva“)

002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 03 – vyčíslení nároků COVID dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP

Související korespondence:

- Oznámení zhotovitele o vyšší moci z 24.03.2020 OP/ZP (Pod-čl. 8.3)
- Žádost o prodloužení lhůty k předložení závěrečného Claimu z 24.04.2020
- Oznámení zhotovitele o způsobu vyčíslení finančního nároku a žádost o Pokyn Správce stavby (Pod-čl. 20.1. OP/ZP) z 09.07.2020

Správce stavby potvrzuje, že stavba splňuje požadavky Závazného pokynu k řešení následků pandemie COVID-19 uvedeného v příloze UV č. 438 ze dne 20.4.2020 na kompenzaci ztížených podmínek.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel neoznámil průběžný claim, ani v měsíčních intervalech nezasílal Správci stavby průběžné claimy, jedná se o claim „jednorázový“ u kterého Závazný pokyn prodlužuje lhůtu pro předložení detailního claimu z 42 dnů na 120 dnů po tom, co si zhotovitel uvědomil nebo měl uvědomit okolnost, ze které claim vyplývá (dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP – pátý odstavec a dle Závazného pokynu část 4, věta třetí). Správce stavby také žádá, aby zhotovitel zaslaný claim označil pořadovým číslem.

Vzhledem k tomu, že tato okolnost vznikla vyhlášením nouzového stavu dne 12.03.2020, detailní vyčíslení mělo být posláno Správci stavby do 10.07.2020

Vyčíslení finančního nároku zaslaného Správci stavby dne 09.07.2020 tedy považujeme, za závěrečné detailní vyčíslení.

Správce stavby provede kontrolu tohoto vyčíslení a výsledek či případné požadavky na doplnění Vám zašle do 42 dnů od jeho doručení.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Administrace vyčísleného nároku bude probíhat dle SoD, zejména dle Pod-článku 20.1 Claimy zhotovitele a Pod-čl. 3.5 Určení, tedy na základě Dohody o určení dle Pod-čl. 3.5 - Záznamu o změně závazků. Součástí dohody bude kromě dohodnutého vyčíslení nároků zhotovitele:


- Čestné prohlášení, že Postup prací na díle byl negativně dotčen změnou legislativy ve smyslu Pod_čl. 13.7 OP/ZP a zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákl. (příp. prodloužení doby)
- Čestné prohlášení, že Zhotovitel částku odpovídající paušální náhradě neuplatňuje a nebude uplatňovat jiným způsobem uvedeným v bodě 2d) Závazného pokynu, zejména jako nárok na náhradu škody dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon
- Informace, že se jedná o změnu závazků dle odst. (6) § 222 ZZVZ tedy o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz též závazný pokyn odst. 4. poslední věta)
- Kopie UV č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie COVID 19
- Kopie Závazného pokynu k řešení následků pandemie COVID-19 uvedeného v příloze UV č. 438

S pozdravem,

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

...



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost „Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál“ sestávající ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 (správce společnosti) a ze společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín – zhotovitel stavby“ v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele: č. objednatele: S/ŘVC/137/R/SoD/2019, č. zhotovitele: FIRESTA: 150b/2019, COLAS: 1916112442b, uzavřenou dne 20.12.2019 mezi Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 (jako **Objednatel**), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

DATUM: 30.10.2020



Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. –
správce společnosti**


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost „Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál“ sestávající ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 (správce společnosti) a ze společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín – zhotovitel stavby“ (dále jen „Stavba“) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. objednatele: S/ŘVC/137/R/SoD/2019, č. zhotovitele: FIRESTA: 150b/2019, COLAS: 1916112442b, uzavřenou dne 20.12.2019 mezi Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

DATUM: 30.10.2020



Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. –
správce společnosti**


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628