

Název stavby : Všechny - přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II

Harmonogram	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
SO 01 - stavební práce																		
SO 01 - ZTI																		
SO 01 - vytápění																		
SO 01 - silnoproud																		
SO 01 - slaboproud																		
SO 01 - VZT																		
SO 01 - Mar																		
<b>Předání staveniště / předání dokonč. stavby</b>																		
Předpokládané měsíční finanční plnění bez DPH (včetně VCP č.1-4)						4 424 469				1 800 000	1 928 945	3 816 725	6 150 875	6 850 000	6 700 000	7 800 000	700 000	
<b>Celková prostavěnost bez DPH ( vč.VCP č.1-4)</b>	<b>40 171 014</b>																	

Termín realizace : 280 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Zahájení prací, předání staveniště: pondělí 17. února 2020

Původní termín ukončení prací, předání díla: pondělí 23. listopadu 2020

Prodloužení: 200 dní

Prodloužený termín ukončení: pátek 11. června 2021

Miroslav Štýbr  
jednatel

\* hodnoty finančního plnění jsou zaokrouhlovány na celé Kč