

Příloha č. 2 Harmonogram projekčních prací

PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ V ČECHÁCH

rok	měsíc	příprava zakázky	studie	dokumentace pro společné povolení	dokumentace pro provedení stavby
2020	prosinec				
			studie		
2021	leden				
	únor	15.2.2021 - Odevzdání studie			
				DSP (DUR, DSP)	
	březen				
	duben				
	květen				
	červen				
	červenec	30.6.2021 - Odevzdání dokumentace			
				DOSS	DPS
	srpen				
	září				
				předpokládané povolení stavby* ¹	
	říjen				
	listopad				
	prosinec				
				31.12.2021 - Odevzdání dokumentace* ²	
2022	leden				
	únor				
	březen				
	duben				
	květen				
	červen				
	červenec				
	srpen				
	září				
	říjen				
	listopad				
	prosinec				

POZNÁMKY:

Termíny jsou platné za podmínky podpisu smlouvy 6.ledna 2021.

Termíny jsou platné za podmínky součinnosti objednatele a dodání všech podkladů před započítáním konkrétní fáze.

*¹ Jedná se o předpokládaný termín vydání povolení. Tento termín nelze 100% garantovat.

*² Předpokládané dokončení dokumentace pro provedení stavby DPS je do 6 měsíců od jejího zahájení v případě kladných stanovisek DOSS a dalších účastníků řízení.

autorské dozory probíhají v průběhu realizace památníku