

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2020.10	2020.11	2020.12	2021.01
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	8 877 019,43 Kč	15 025 703,35 Kč	27 142 014,41 Kč	42 479 836,80 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč				
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	8 653 120,23 Kč	11 313 495,40 Kč	718 357,49 Kč	1 044 124,26 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč	223 899,20 Kč	802 305,48 Kč	3 622 336,60 Kč	2 717 897,04 Kč
B	C.4	Výkop - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč		1 143 716,46 Kč	793 222,71 Kč	1 152 939,98 Kč
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč			11 824 461,62 Kč	19 392 117,05 Kč
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč			4 826 431,56 Kč	10 055 065,76 Kč
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč				
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč		545 115,06 Kč	4 510 332,65 Kč	6 886 774,42 Kč
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč				
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč				
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč				
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč				
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč				187 883,66 Kč
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč			3 309,24 Kč	63 639,16 Kč
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč		356 471,34 Kč	2 919 670,06 Kč	4 243 706,48 Kč
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč		188 643,72 Kč	1 545 081,93 Kč	691 693,66 Kč
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč				886 939,51 Kč
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč			17 599,59 Kč	338 453,63 Kč
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč			24 671,83 Kč	474 458,32 Kč
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč				
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč		1 221 070,95 Kč	846 871,78 Kč	1 230 918,29 Kč
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč		965 892,41 Kč	669 893,12 Kč	973 681,86 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč				

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč				
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč				
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč				
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč				
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč				
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč				
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč				
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč				
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč				
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč				
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč				
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč				
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč				
E - SOD III		Příprava území _odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč				

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč				
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč				
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč				
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč				
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč				
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč				
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč				
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč				
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč				
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč				
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč				

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč				
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč				
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč				
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč				
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč				
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč				
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč				
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč				
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč				
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč				
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč				
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč				
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč				
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč				

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2021.02	2021.03	2021.04	2021.05
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	23 757 375,54 Kč	28 318 980,68 Kč	44 815 382,44 Kč	44 290 101,24 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč				
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	1 002 359,28 Kč	1 102 595,21 Kč	1 069 183,24 Kč	1 119 301,20 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč	1 032 643,56 Kč	1 135 907,91 Kč	1 101 486,46 Kč	319 716,05 Kč
B	C.4	Výkop - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč	1 106 822,39 Kč	1 217 504,62 Kč	1 180 610,54 Kč	1 235 951,66 Kč
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč	9 652 863,13 Kč	10 618 149,44 Kč	10 296 387,34 Kč	10 779 030,49 Kč
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč				
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč	7 198 601,14 Kč	10 389 083,90 Kč	18 954 847,67 Kč	18 628 980,03 Kč
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč				
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč				
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč				
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč				
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč	198 643,51 Kč	218 507,86 Kč	211 886,41 Kč	221 818,59 Kč
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč	905 244,66 Kč	1 373 692,95 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč		2 393 235,76 Kč	13 035 496,92 Kč	13 646 535,84 Kč
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč				306 081,32 Kč
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč	61 093,59 Kč	67 202,95 Kč	65 166,50 Kč	68 221,18 Kč
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč	3 174 292,45 Kč			
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč	1 230 436,32 Kč	1 353 479,95 Kč	1 312 465,41 Kč	1 373 987,23 Kč
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč			346 251,07 Kč	2 486 712,19 Kč
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč		50 890,58 Kč	277 191,26 Kč	290 184,60 Kč
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč	324 915,49 Kč	293 777,75 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč	455 479,99 Kč	411 829,82 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč	344 900,79 Kč	1 717 996,38 Kč	1 451 186,34 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč	284 677,30 Kč	1 418 015,21 Kč	1 197 793,15 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč	218 917,04 Kč	1 090 454,69 Kč	1 057 410,61 Kč	235 439,08 Kč
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč	1 181 681,56 Kč	1 003 209,13 Kč	9 446 777,04 Kč	6 917 839,48 Kč
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč	934 734,59 Kč	662 103,67 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč				

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč		69 463,79 Kč	4 445 682,45 Kč	4 654 073,81 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč				1 988 008,22 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč			4 737 684,49 Kč	
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč				
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč				
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč	2 582 404,48 Kč	2 852 530,47 Kč	2 766 090,15 Kč	5 289 282,33 Kč
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč				
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč	1 401 822,56 Kč	1 548 456,72 Kč	1 501 533,79 Kč	193 557,09 Kč
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč				3 771 892,80 Kč
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč				
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč				
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč				
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč				
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč				
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč				
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč				
E - SOD III		Příprava území _odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč				

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč			
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč			
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč			
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč			
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč			
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč			
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč			
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč			
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč			
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč			
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč			

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč			
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč			
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč			
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč			
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč			
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč			
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč			
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč			
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč			

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2021.06	2021.07	2021.08	2021.09
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	66 691 885,16 Kč	62 935 210,02 Kč	55 117 696,34 Kč	78 438 276,20 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč				
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	1 069 183,24 Kč	1 110 948,21 Kč	1 110 948,21 Kč	1 069 183,24 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč	305 400,40 Kč	317 330,10 Kč	317 330,10 Kč	305 400,40 Kč
B	C.4	Výkopy - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč	1 180 610,54 Kč	1 226 728,14 Kč	1 226 728,14 Kč	1 180 610,54 Kč
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč	9 652 863,13 Kč			
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč				
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč	17 384 201,02 Kč	21 246 511,30 Kč	20 120 115,43 Kč	2 812 647,45 Kč
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč				
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč				
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč				
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč				
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč	211 886,41 Kč	220 163,23 Kč	220 163,23 Kč	211 886,41 Kč
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč	13 035 496,92 Kč	13 544 696,02 Kč	13 086 416,83 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč	2 527 639,31 Kč	2 626 375,22 Kč	2 626 375,22 Kč	2 527 639,31 Kč
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč	37 928,94 Kč			
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč	1 312 465,41 Kč	1 363 733,59 Kč	1 317 592,23 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč		3 491 543,24 Kč	2 869 567,92 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč	258 784,03 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč				73 121,73 Kč
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč				
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč	22 388 853,07 Kč	24 354 637,49 Kč	13 363 976,61 Kč	51 338 711,38 Kč
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč				

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč	14 345 405,72 Kč	14 423 982,55 Kč	4 619 341,92 Kč	4 445 682,45 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč	2 494 755,41 Kč	2 592 206,80 Kč	2 592 206,80 Kč	2 494 755,41 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč	5 285 281,84 Kč	7 064 748,58 Kč	5 878 728,33 Kč	
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč				32 936 552,67 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč				7 470 492,15 Kč
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč				3 727 818,60 Kč
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč				
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč				
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč	14 710 773,76 Kč	13 115 147,89 Kč	12 339 485,90 Kč	17 844 731,30 Kč
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč				
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč				
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč	10 611 039,09 Kč	11 025 532,80 Kč	11 025 532,80 Kč	10 611 039,09 Kč
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč	2 835 178,31 Kč	775 661,99 Kč		5 020 031,14 Kč
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč				4 670 445,43 Kč
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč				349 585,71 Kč
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč	2 835 178,31 Kč	775 661,99 Kč		
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč				949 104,71 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč				
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč				
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč		1 563 906,89 Kč	6 639 111,95 Kč	3 886 991,89 Kč
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč				
E - SOD III		Příprava území_odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč			2 600 284,44 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč				

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč	1 423 749,26 Kč	3 676 867,02 Kč	3 538 638,94 Kč
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč			
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč			
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč			
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč			
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč			
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč			
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč			
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč			
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč			
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč			

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč			
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč			
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč			
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč			
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč			
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč			
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč			
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč			
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč			

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2021.10	2021.11	2021.12	2022.01
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	80 410 082,34 Kč	93 055 748,56 Kč	41 227 714,45 Kč	57 363 965,73 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč				
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	1 119 301,20 Kč	1 069 183,24 Kč	718 357,49 Kč	1 035 771,26 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč	319 716,05 Kč	305 400,40 Kč	205 190,89 Kč	113 332,18 Kč
B	C.4	Výkopy - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč	1 235 951,66 Kč	1 180 610,54 Kč	793 222,71 Kč	1 143 716,46 Kč
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč				
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč				
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč	2 918 666,98 Kč	5 865 696,23 Kč	2 965 612,75 Kč	3 212 383,11 Kč
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč				
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč				
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč				
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč				
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč	221 818,59 Kč	211 886,41 Kč	142 361,18 Kč	91 044,94 Kč
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč	2 646 122,40 Kč	2 527 639,31 Kč	1 698 257,66 Kč	2 448 650,58 Kč
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč	3 629,45 Kč	464 569,27 Kč	21 776,68 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč	12 230,68 Kč	1 565 527,48 Kč	1 051 838,77 Kč	672 687,59 Kč
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč	8 563,08 Kč	1 096 073,76 Kč	51 378,46 Kč	
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč	26 302,78 Kč			
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč				
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč	44 441 268,07 Kč	33 217 698,88 Kč	18 803 256,18 Kč	34 945 686,48 Kč
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč				

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč	1 458 739,55 Kč			
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč		3 271 698,50 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč	2 611 697,07 Kč	2 494 755,41 Kč	1 676 163,79 Kč	2 416 794,31 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč	1 615 241,55 Kč			
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč	30 274 405,60 Kč	6 664 887,80 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč			4 792 909,63 Kč	12 006 480,69 Kč
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč	1 488 868,03 Kč	1 911 084,33 Kč		3 786 276,82 Kč
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč	6 716 558,82 Kč	8 504 419,80 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč				1 535 603,04 Kč
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč				1 586 564,85 Kč
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč				
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč		10 107 442,94 Kč	12 157 204,10 Kč	13 358 788,23 Kč
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč	21 218 275,72 Kč	45 862 103,15 Kč	13 871 362,15 Kč	11 332 049,24 Kč
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč				
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč				
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč	11 108 431,55 Kč	10 611 039,09 Kč	7 129 291,89 Kč	7 295 089,37 Kč
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč	2 588 418,90 Kč	27 728 347,27 Kč	2 032 151,82 Kč	
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč	2 453 962,86 Kč			
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč		4 155 386,16 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč	134 456,04 Kč			
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč		8 688 328,69 Kč	748 993,85 Kč	
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč		14 884 632,42 Kč	1 283 157,97 Kč	
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč				
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč		986 929,04 Kč	2 571 996,91 Kč	2 766 392,02 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč	2 795 165,52 Kč	1 042 972,21 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč	3 402 427,31 Kč	4 228 259,18 Kč	1 288 297,72 Kč	
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč				45 528,87 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč				
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč				
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč	9 156 902,66 Kč	5 555 056,12 Kč	3 870 712,28 Kč	5 581 027,00 Kč
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč				
E - SOD III		Příprava území_odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč	3 724 682,54 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč				

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč	774 946,13 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč	360 193,82 Kč	89 156,88 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč	227 885,53 Kč	1 535 228,83 Kč	1 031 481,87 Kč	1 487 252,93 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč		43 678,52 Kč	227 657,73 Kč	328 250,68 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč	3 704 512,64 Kč	3 538 638,94 Kč	2 377 523,04 Kč	3 428 056,47 Kč
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč				
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč				
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč				
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč				
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč				
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč				
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč				
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč				
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč				
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč				

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč			
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč			
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč			
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč			
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč			
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč			
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč			
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč			
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč			

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2022.02	2022.03	2022.04	2022.05
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	33 402 697,74 Kč	153 699 733,84 Kč	176 553 746,37 Kč	105 826 858,02 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč				
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	1 002 359,28 Kč	1 102 595,21 Kč	1 077 536,23 Kč	1 110 948,21 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč				
B	C.4	Výkop - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč	1 106 822,39 Kč	1 217 504,62 Kč	1 189 834,06 Kč	654 869,91 Kč
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč				
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč				
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč	859 002,42 Kč			
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč				
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč				
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč				
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč				
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč	859 002,42 Kč			
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč				
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč	19 699 258,36 Kč	7 534 286,93 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč				

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč	1 266 867,98 Kč			
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč	629 371,97 Kč			
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč	4 855 727,47 Kč	56 947,96 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč	6 246 520,85 Kč	2 758 880,04 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč	6 453 823,12 Kč	4 544 567,11 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč				
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč				
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč	5 334 261,42 Kč	136 598 875,70 Kč	160 926 806,14 Kč	80 300 499,90 Kč
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč				
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč				
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč				
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč				
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč				
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč				
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč	591 191,92 Kč	1 268 899,72 Kč	1 240 061,09 Kč	1 278 512,60 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč	1 214 103,09 Kč	1 335 513,40 Kč	8 186 635,40 Kč	44 162 877,11 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč	2 343 444,82 Kč	5 029 832,79 Kč	4 915 518,41 Kč	4 001 003,36 Kč
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč		11 242 425,20 Kč	13 500 296,16 Kč	18 576 678,21 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč				10 590,66 Kč
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč				
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč		399 925,58 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč		116 018 205,26 Kč	131 809 859,37 Kč	10 956 884,86 Kč
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč	5 400 993,87 Kč	6 349 729,87 Kč	11 190 149,52 Kč	22 171 907,03 Kč
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč				
E - SOD III		Příprava území_odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč				

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč	1 439 277,03 Kč	1 349 322,22 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč		789 437,78 Kč	6 789 164,90 Kč	6 999 681,64 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč	317 661,95 Kč	202 509,49 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč			483 625,61 Kč	752 306,51 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč				10 381 091,37 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč	3 317 474,00 Kč	3 649 221,40 Kč	3 566 284,55 Kč	3 676 867,02 Kč
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč				
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč				
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč				
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč				
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč				
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč				
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč		896 741,51 Kč	2 169 420,42 Kč	1 588 632,97 Kč
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč		635 611,08 Kč	1 726 185,88 Kč	347 913,43 Kč
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč				783 741,30 Kč
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč				
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč				

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč			
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč			
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč			
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč			
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč			
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč			
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč			
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč			
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč			
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč			

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2022.06	2022.07	2022.08	2022.09
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	86 469 404,92 Kč	135 108 839,92 Kč	138 346 261,24 Kč	49 966 756,17 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč				
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	1 069 183,24 Kč	1 119 301,20 Kč	1 102 595,21 Kč	1 069 183,24 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč				
B	C.4	Výkopy - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč				
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč				
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč				
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč				
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč				
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč				
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč				
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč				
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč				
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč				
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč				
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč				

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč				
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč				
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč				
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč	11 713 117,44 Kč	16 802 346,90 Kč		
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč				
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč				
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč				
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč				
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč				
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč				
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč	120 160,96 Kč			
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč	1 131 662,95 Kč			
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč	1 180 858,23 Kč			
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč	8 015 878,94 Kč	16 031 757,87 Kč		
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč				
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč				
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč	59 181 587,31 Kč	94 510 855,33 Kč	103 758 006,03 Kč	22 901 838,01 Kč
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč				
E - SOD III		Příprava území_odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč		3 204 232,60 Kč		329 288,73 Kč

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč	6 026 041,71 Kč			
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč	574 865,96 Kč	1 711 823,09 Kč	530 154,17 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč	724 024,31 Kč	203 631,84 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč	4 684 141,94 Kč	5 031 115,41 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč	26 064 010,71 Kč	20 718 742,13 Kč	2 604 190,07 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč		1 167 626,62 Kč	1 233 013,71 Kč	1 004 158,89 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč	154 896,40 Kč	768 745,12 Kč	757 271,31 Kč	734 323,70 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč		83 469,09 Kč	123 796,85 Kč	120 045,43 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč		3 497 116,07 Kč	6 547 409,09 Kč	6 349 002,75 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč		694 849,61 Kč	1 379 250,35 Kč	1 337 454,88 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč		97 224,95 Kč	264 612,23 Kč	256 593,68 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč				
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč				2 726 125,13 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč	3 538 638,94 Kč	3 704 512,64 Kč	3 649 221,40 Kč	3 538 638,94 Kč
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč			3 903 347,22 Kč	
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč	17 066 614,39 Kč	56 467 316,76 Kč	2 317 688,37 Kč	
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč				
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč			75 753 488,98 Kč	5 090 155,39 Kč
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč			960 702,21 Kč	64 553,11 Kč
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč				648 658,91 Kč
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč				113 494,07 Kč
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč			170 388,49 Kč	240 991,45 Kč
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč	14 505 516,93 Kč	22 676 336,49 Kč	33 485 660,00 Kč	25 995 734,92 Kč
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč				
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč	2 884 398,33 Kč	3 117 896,40 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč	4 771 115,22 Kč	2 198 210,16 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč		2 843 572,47 Kč	3 002 707,55 Kč	
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč		173 897,71 Kč	7 973 427,84 Kč	6 865 601,37 Kč
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč		2 969 354,36 Kč	11 877 417,44 Kč	

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč				2 230 943,49 Kč
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč		2 998 139,16 Kč	5 107 023,05 Kč	2 401 825,71 Kč
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč				1 817 626,37 Kč
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč				8 788 935,65 Kč
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč	609 303,12 Kč	595 911,85 Kč		
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč	2 146 111,92 Kč			
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč	715 904,36 Kč			
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč	2 860 654,67 Kč	4 212 392,59 Kč		
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč	78 230,70 Kč	95 854,11 Kč		
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč				
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč				
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč		411 633,37 Kč	710 269,34 Kč	209 852,31 Kč
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč		1 537 396,03 Kč	2 652 761,79 Kč	2 572 375,06 Kč
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč		1 061 664,11 Kč	1 708 510,67 Kč	668 776,35 Kč
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč				
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč				

STAVEBNÍ CELEK	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota nákladů	2022.10	2022.11
		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY	723,78 dny	06.10.2020	30.11.2022	1 697 894 702,32 Kč	33 507 046,26 Kč	15 066 365,07 Kč
		Převzetí staveniště	1 den	13.10.2020	14.10.2020	0,00 Kč		
VON	VON	VON	700,22 dny	30.10.2020	30.11.2022	45 167 598,65 Kč	1 119 301,20 Kč	1 069 183,24 Kč
B	F	ZOV	401,67 dny	23.10.2020	14.01.2022	13 145 292,83 Kč		
B	C.4	Výkopy - HTÚ	510 dny	02.11.2020	17.05.2022	21 167 978,12 Kč		
		Demolice	535 dny	02.11.2020	12.06.2022	0,00 Kč		
E-SOD II	ODT - SO 11/3	Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně	44 dny	03.12.2020	31.01.2021	31 216 578,67 Kč		
E-SOD II	ODT - SO 11/1-2	Vjezdová harfa	182 dny	07.12.2020	28.06.2021	65 880 790,84 Kč		
		Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají (založení, část kabelovodu, kolejově propojit)	30 dny	01.12.2020	14.01.2021	0,00 Kč		
E - SOD V		Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA	445 dny	06.10.2020	11.02.2022	144 498 571,58 Kč		
		Zajištění stanovisek správců sítí a objednání vytyčení	30 dny	06.10.2020	06.11.2020	0,00 Kč		
		Vytyčení stávajících vedení	21 dny	06.11.2020	28.11.2020	0,00 Kč		
		Realizace sond podzemních vedení	20 dny	28.11.2020	19.12.2020	0,00 Kč		
		Potvrzení provedení etapizace	1 den	01.11.2020	02.11.2020	0,00 Kč		
B	B.5	Dopravní opatření během stavby	345 dny	05.01.2021	15.01.2022	2 569 950,44 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 08	Mobilizace - kabelové vedení	40 dny	12.02.2021	26.03.2021	2 278 937,61 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 11	Tramvajová trať	150 dny	26.03.2021	30.08.2021	68 741 878,30 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	234 dny	28.05.2021	11.02.2022	20 793 782,76 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	160 dny	19.12.2020	18.06.2021	366 561,56 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	70 dny	28.11.2020	22.02.2021	10 694 140,34 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 18	Plyn	30 dny	28.11.2020	11.01.2021	2 425 419,31 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	220 dny	11.01.2021	30.08.2021	10 151 099,65 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	50 dny	03.07.2021	24.08.2021	6 361 111,16 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	30 dny	26.04.2021	28.05.2021	2 832 963,26 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	90 dny	26.03.2021	28.06.2021	877 050,47 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 21	Přeložky kabelů silnoproud ČEZ	30 dny	19.12.2020	01.02.2021	0,00 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 22/1	Přeložky kabelů slaboproud - CETIN	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 22/2	Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	0,00 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	974 746,46 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - ML	80 dny	19.12.2020	26.03.2021	1 366 439,96 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	489 975,40 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	60 dny	31.10.2021	15.01.2022	3 302 284,52 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	3 514 083,51 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	60 dny	22.02.2021	26.04.2021	2 900 485,65 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	30 dny	31.10.2021	02.12.2021	1 156 015,29 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového systému	21 dny	14.09.2021	06.10.2021	99 424,51 Kč		
E - SOD V	SLA - SO 29	Kamerový systém	70 dny	22.02.2021	07.05.2021	2 602 221,42 Kč		
		Rizikové období, ve kterém může dojít k ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na základě nepříznivých klimatických podmínek. V tomto případě bude aktualizován harmonogram této části stavby (SLA) a navazujících stavebních objektů.	102 dny	01.12.2020	30.03.2021	0,00 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02	Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze vjezd	455 dny	02.11.2020	20.03.2022	291 936 001,68 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 00-00	Demolice	120 dny	02.11.2020	20.03.2021	4 206 305,64 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Zemní práce	29 dny	12.03.2021	11.04.2021	0,00 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 10	Inženýrské sítě / přípojky	30 dny	03.04.2021	05.05.2021	0,00 Kč		

E - SOD IV	SO OUT 02/3	Založení objektu	184 dny	31.03.2021	10.10.2021	48 462 372,22 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Podlahy Hala	70 dny	07.11.2021	01.02.2022	3 271 698,50 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Ocelová kce	258 dny	08.05.2021	16.02.2022	22 628 211,22 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Střecha +7,940	76 dny	07.06.2021	26.08.2021	18 228 758,75 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Fasáda	60 dny	20.08.2021	22.10.2021	32 936 552,67 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/2	Vnitřní svislé kce v hale	30 dny	05.09.2021	06.10.2021	9 085 733,70 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 10	Hrubé rozvody TZB	40 dny	26.09.2021	07.11.2021	40 667 112,00 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 10	Kompletace TZB	40 dny	09.12.2021	02.02.2022	17 428 762,29 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 02/1	Vestavek	146 dny	01.10.2021	16.03.2022	12 098 904,61 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 11	Tramvajová trať	35 dny	16.10.2021	21.11.2021	15 220 978,62 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 19	Horkovod	21 dny	03.04.2021	25.04.2021	0,00 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 20-1	Trolejové vedení hala KP	45 dny	25.01.2022	13.03.2022	10 541 003,94 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 20-2	Trolejové vedení Hala DO	52 dny	25.01.2022	20.03.2022	12 584 955,08 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 27	Bludné proudy opatření a měření	14 dny	03.04.2021	18.04.2021	4 737 684,49 Kč		
E - SOD IV	SO OUT 28	Sadové úpravy	14 dny	25.01.2022	08.02.2022	0,00 Kč		
D	PS OUT 51	Vybavení haly - strojní zařízení	56 dny	14.11.2021	25.01.2022	35 623 435,27 Kč		
E - SOD II	SO ODT 03	Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd	495 dny	01.02.2021	18.07.2022	575 460 144,05 Kč		
		Příprava uzemí	20 dny	15.02.2021	08.03.2021	0,00 Kč		
		Vytýčení stávajících sítí	5 dny	08.03.2021	14.03.2021	0,00 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 00-00	Demolice	88 dny	01.02.2021	04.05.2021	4 645 370,15 Kč		
E - SOD II		Zemní práce na založení objektu	191 dny	04.05.2021	21.11.2021	0,00 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/2+3	Založení objektu	223 dny	21.05.2021	23.01.2022	83 188 888,49 Kč		
E - SOD II		Inženýrské sítě po objektem + přípojky	171 dny	06.06.2021	02.12.2021	40 979 789,43 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 17/1	Areálová kanalizace	20 dny	17.09.2021	08.10.2021	7 124 408,29 Kč		
E - SOD II		Areálový vodovod	14 dny	17.09.2021	01.10.2021	0,00 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 15	Odvodnění TT a napojení bahníků	21 dny	03.11.2021	25.11.2021	4 155 386,16 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 17/2	Přípojka kanalizace	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	484 041,75 Kč		
E - SOD II		Přípojka vodovodu	14 dny	20.09.2021	04.10.2021	0,00 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	9 437 322,54 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	21 dny	10.11.2021	02.12.2021	16 167 790,39 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu	30 dny	06.06.2021	07.07.2021	3 610 840,30 Kč		
E - SOD II		Hrubé kabelové rozvody	21 dny	27.09.2021	19.10.2021	0,00 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Izolace spodní stavby	47 dny	23.11.2021	24.01.2022	6 325 317,97 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Podlahy	104 dny	14.02.2022	04.06.2022	4 498 826,28 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž svislých nosných konstrukcí	60 dny	20.09.2021	22.11.2021	4 787 242,44 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Montáž vodorovných nosných konstrukcí	126 dny	08.10.2021	02.03.2022	8 918 984,21 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Střecha	133 dny	30.01.2022	19.06.2022	56 076 320,82 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Opláštění haly	95 dny	14.02.2022	25.05.2022	16 289 799,38 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 10-01-10+03/1	Vnitřní rozvody TZB	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	43 319 399,56 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Malby a nátěry	25 dny	31.05.2022	26.06.2022	1 191 448,89 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 03/1	Zámečnické konstrukce	26 dny	21.06.2022	18.07.2022	24 047 636,81 Kč		
D	PS ODT 51	Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu	7 dny	15.03.2022	22.03.2022	399 925,58 Kč		
E - SOD II	ODT - SO 11,20	Tramvajová trať	70 dny	15.03.2022	27.05.2022	258 784 949,49 Kč		
		Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu ODT	310,22 dny	21.07.2021	24.06.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	SO PAB 04	Provozně administrativní budova - PAB	462 dny	19.07.2021	30.11.2022	371 566 860,70 Kč	8 664 094,42 Kč	1 183 990,51 Kč
E - SOD III		Vytýčení stávajících sítí	3 dny	19.07.2021	23.07.2021	0,00 Kč		
E - SOD III		Příprava území _odpojení stávajících sítí	14 dny	23.07.2021	06.08.2021	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice	21 dny	07.08.2021	28.08.2021	2 600 284,44 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 10-07, 27	Zemnění objektu + nenosné uzemňovací mikropiloty pod 1PP měnárna	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	3 724 682,54 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 00-00	Demolice měnárny	31 dny	02.08.2022	03.09.2022	3 533 521,33 Kč		

E - SOD III		Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP)	28 dny	20.11.2021	19.12.2021	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Záporové stěny	17 dny	28.08.2021	15.09.2021	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Zemní práce pro založení objektu	127 dny	15.09.2021	09.02.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 17	Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod objektem)	7 dny	20.10.2021	27.10.2021	774 946,13 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 16	Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a rozvodu pod objektem)	14 dny	20.10.2021	04.11.2021	449 350,70 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 10-04,05	Přípojka elektro	5 dny	20.10.2021	25.10.2021	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/2	Založení objektu	131 dny	27.10.2021	27.03.2022	7 070 448,41 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Železobetonové konstrukce od 1NP	87 dny	28.03.2022	27.06.2022	20 604 326,02 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Izolace spodní stavby	94 dny	27.11.2021	19.03.2022	1 119 758,37 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Skladba střešního pláště(zelená střecha)	49 dny	20.06.2022	10.08.2022	2 816 843,22 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Schodiště	56 dny	29.03.2022	27.05.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Vyzdívky	85 dny	10.04.2022	09.07.2022	2 163 588,26 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Vnitřní omítky	56 dny	02.06.2022	31.07.2022	9 715 257,35 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Konstrukce vnitřních hrubých podlah(včetně izolace 1PP a 1NP)	14 dny	19.07.2021	03.08.2021	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04-2	Hrubé rozvody TZB	87 dny	18.05.2022	18.08.2022	59 768 034,27 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Obklady a dlažby	81 dny	03.07.2022	25.09.2022	3 404 799,22 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	SDK	95 dny	24.06.2022	02.10.2022	2 452 526,41 Kč	37 289,88 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Malby	92 dny	11.07.2022	15.10.2022	388 271,95 Kč	60 960,57 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Kompletace TZB	104 dny	06.07.2022	23.10.2022	19 922 678,09 Kč	3 529 150,18 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Podlahy finální	115 dny	16.07.2022	14.11.2022	5 407 288,30 Kč	1 400 148,08 Kč	595 585,38 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Interiérové dveře	126 dny	20.07.2022	30.11.2022	1 136 629,82 Kč	268 621,51 Kč	249 577,45 Kč
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Exteriérové dveře	14 dny	04.09.2022	19.09.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Okna	2 dny	10.09.2022	12.09.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Fasáda	75 dny	09.07.2022	25.09.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Prosklené příčky	66 dny	24.08.2022	01.11.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Sanitární příčky	67 dny	20.09.2022	30.11.2022	0,00 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce klempířské	12 dny	13.09.2022	25.09.2022	2 726 125,13 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 04/1	Konstrukce zámečnické	408 dny	19.07.2021	04.10.2022	50 757 352,26 Kč	428 507,06 Kč	
D	PS PAB 51	Strojní zařízení	7 dny	10.08.2022	18.08.2022	3 903 347,22 Kč		
D	PS PAB 52	Měnič	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	75 851 619,53 Kč		
D	PS PAB 52	D+M nového zařízení včetně propojení a zprovoznění	40 dny	21.06.2022	02.08.2022	0,00 Kč		
D	PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	80 843 644,37 Kč		
D	PS PAB 54	DRT	30 dny	02.08.2022	03.09.2022	1 025 255,32 Kč		
E - SOD III	PAB - SO 14	Parkoviště OA	20 dny	25.09.2022	16.10.2022	2 847 770,82 Kč	2 199 111,91 Kč	
E - SOD III	PS PAB 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina DN200)	12 dny	25.09.2022	08.10.2022	298 959,98 Kč	185 465,91 Kč	
E - SOD III	PAB - SO 28	Sadové úpravy včetně závlah	71 dny	10.08.2022	24.10.2022	601 537,26 Kč	190 157,32 Kč	
E - SOD I	SO VST 01	Budovy drážní cesty VST	249,33 dny	14.03.2022	30.11.2022	137 854 885,20 Kč	23 723 650,64 Kč	12 813 191,32 Kč
E - SOD I	SO VST 00-00	Demolice	45 dny	20.03.2022	07.05.2022	2 709 710,40 Kč		
B	C.4	Zemní práce	22 dny	07.05.2022	29.05.2022	0,00 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Inženýrské sítě / přípojky	24 dny	15.05.2022	09.06.2022	0,00 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Založení objektu	56 dny	23.05.2022	21.07.2022	6 786 036,03 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Podlahy Hala	56 dny	20.08.2022	17.10.2022	0,00 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/2	Ocelová kce	31 dny	08.06.2022	10.07.2022	6 969 325,38 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Střecha +7,765 / +5,805	54 dny	02.07.2022	28.08.2022	5 846 280,02 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Fasáda	53 dny	21.07.2022	15.09.2022	15 012 926,92 Kč		
E - SOD I	VST - SO 10-01-10	Hrubé rozvody TZB	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	14 846 771,80 Kč		

E - SOD I	VST - SO 10-01	Kompletace TZB	35 dny	14.09.2022	21.10.2022	4 948 923,93 Kč	2 717 980,44 Kč	
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vnitřní stěny v hale	35 dny	24.07.2022	30.08.2022	0,00 Kč		
E - SOD I	VST - SO 01/1	Vestavek	82 dny	21.07.2022	15.10.2022	10 728 651,13 Kč	221 663,22 Kč	
D	PS VST 51	Strojní zařízení	40 dny	11.09.2022	23.10.2022	3 871 866,83 Kč	2 054 240,46 Kč	
E - SOD I	SO VST 13_1 + 13_2	Komunikace a chodníky	65 dny	15.09.2022	22.11.2022	38 658 100,42 Kč	17 710 035,75 Kč	12 159 129,02 Kč
E - SOD I	SO VST 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	40 dny	09.06.2022	21.07.2022	1 205 214,97 Kč		
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	2 146 111,92 Kč		
E - SOD I	SO VST 16_2	Vodovod přípojka areálu DN 150	20 dny	09.06.2022	30.06.2022	715 904,36 Kč		
E - SOD I	SO VST 17_1	Kanalizace areálová	50 dny	09.06.2022	31.07.2022	7 073 047,26 Kč		
E - SOD I	SO VST 17_2	Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30	45 dny	09.06.2022	26.07.2022	174 084,81 Kč		
E - SOD I		Kolej 1, 1a u haly VST	132 dny	14.03.2022	30.07.2022	0,00 Kč		
E - SOD I	SO VST 28	Sadové úpravy	40 dny	20.10.2022	30.11.2022	301 308,31 Kč	87 044,62 Kč	214 263,69 Kč
E - SOD I	SO VST 05	Budova vrátnice	55 dny	14.07.2022	10.09.2022	1 331 755,02 Kč		
E - SOD I	SO VST 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	80 dny	14.07.2022	06.10.2022	7 234 804,87 Kč	472 271,98 Kč	
E - SOD I	SO VST 07 1-3	Drobné stavby a zařízení	90 dny	14.07.2022	16.10.2022	3 438 951,12 Kč		
E - SOD I	SO VST 16_1	Vodovod areálový	427,33 dny	04.04.2021	10.07.2022	0,00 Kč		
		Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové harfy	131,33 dny	15.05.2022	30.09.2022	0,00 Kč		