

Příloha č. 6 k SOD		C5KF333Y		Objednatel:	Domov pro seniory Vychodilova, p.o.
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	Tábor 22, Brno
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Technické vyjasnění	x	x	Provedeno	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	Provedeno	
3	Předložení dispozičních výkresů		x	Provedeno	
4	Schválení dispozičních výkresů	x		Provedeno	
5	Termín stavební připravenosti	x		06.03.17	
6	Kontrola stavební připravenosti		x	06.03.17	
7	Předání a převzetí staveniště	x	x	14.03.17	
8	Zahájení stavebních prací		x	15.03.17	
9	Dokončení stavebních prací		x	03.05.17	
10	Zahájení montáže výtahu		x	04.05.17	
11	Dokončení montáže výtahu		x	25.05.17	
7	Elektro práce a dokončovací stavební práce		x	od 29.5.2017	
10	Oživení a posouzení shody		x	02.06.17	
11	Předání a převzetí díla	x	x	05.06.17	
12	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do **22.02.2017**, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodloužení objednatele s vrácením podepsané smlouvy nebo , minimálně však o jeden týden.