

Stavba : Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Zahájení prací 10.3.2021

Dokončení prací 14.7.2021

Měsíc	březen				duben				květen				červen				červenec			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
SO 01 - Dešťová stoka		■	■	■	■	■	■	■	■											
SO 02.1 - Dešťové kanalizační přípojky				■	■	■	■	■	■											
SO 02.2 - Splaškové kanalizační přípojky					■	■	■	■	■	■										
SO 03 - Vodovodní řady									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 04 - Vodovodní přípojky									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 05.1 - Obnova komunikace						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 05.2 - Odvodnění		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 05.3 - Chodníky							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 90 - Ostatní náklady		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Přeložka NTL plynovodu										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
předpokládaná fakturace		1 950 000 Kč				1 750 000 Kč				1 800 200 Kč				1 801 000 Kč				1 451 079 Kč		
Celková doba realizace 18 týdnů																				

TOPSTAV s.r.o.

V Brně 23.11.2020

