

Časový harmonogram postupu prací realizace zakázky Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky

Typ den realizace:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78																	
	Den realizace																	
Provedení staveniště, příprava staveniště, vyřízení sítí	1.-7.																	
SO 01 - Splašková kanalizace	8.-14.																	
SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace	15.-21.																	
SO 02 - Vyltlak z ČS	22.-28.																	
SO 01.1 - Kanalizační přípojky	29.-35.																	
SO 05 - Čerpací stanice	36.-42.																	
PS 01 ČS - Strojná technologická část	43.-49.																	
PS 02 ČS - elektrotechnologická část a MAR	50.-56.																	
PS 03 ČS - dálkový přenos	57.-63.																	
SO 03 - Přípojka vody k ČS	64.-70.																	
SO 04 - Přijezdová cesta k ČS	71.-77.																	
SO 06 - Přípojka NN	78.-84.																	
Dokončovací práce	85.-91.																	
Předání stavby	92.-98.																	
měsíc realizace:	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	18.
Finanční přehled (Kč)	9 73 006	6 161 352	6 614 400	7 345 938	7 875 073	8 111 886	8 825 613	7 156 400	7 156 399	7 156 399	7 156 400	6 668 500	6 614 400	6 614 400	6 614 400	6 614 400	4 296 134	45 000
Cena celkem bez DPH	122 000 000,00 Kč																	

V Ostravě dne 27. 1. 2021

Svatopluk Madry, jednatel