

## Harmonogram stavby: 001-1767-332 Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	květen 2021	červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
<b>001-1767-</b>	<b>Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava</b>	<b>27.05.2021</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>1 479 587</b>														
<b>101</b>	<b>LC Kobylí hlava</b>	<b>27.05.2021</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>1 479 587</b>														
Z	<b>Předání a převzetí staveniště Zhotovitelem</b>	27.05.2021	27.05.2021															
<b>101</b>	<b>LC Kobylí hlava</b>	<b>01.06.2021</b>	<b>27.08.2021</b>	<b>1 463 727</b>														
1	Zemní práce	01.06.2021	30.07.2021	39 206														
4	Vodorovné konstrukce	14.06.2021	02.07.2021	15 262														
5	Komunikace	14.06.2021	27.08.2021	1 247 415														
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.06.2021	30.06.2021	122 487														
997	Přesun sutě	01.06.2021	30.06.2021	4 365														
998	Přesun hmot	01.06.2021	27.08.2021	34 992														
<b>901</b>	<b>VRN</b>	<b>27.05.2021</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>15 860</b>														
VRN3	Zařízení staveniště	27.05.2021	31.08.2021	15 860														
2	Zařízení staveniště	01.06.2021	01.06.2021															
K	<b>Předání a převzetí díla</b>	31.08.2021	31.08.2021															