

Harmonogram prací (časový)
Název akce: "Úprava lůžkového oddělení - 2. etapa"

Průběžný týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
<i>Bourací práce</i>	[Bar chart showing duration from week 1 to week 9]																									
<i>Podlahové konstrukce</i>	[Bar chart showing duration from week 4 to week 13]																									
<i>Svislé a kompletní konstrukce</i>	[Bar chart showing duration from week 7 to week 17]																									
<i>Úpravy povrchů vnitřní</i>	[Bar chart showing duration from week 12 to week 21]																									
<i>Úpravy povrchů vnější</i>	[Bar chart showing duration from week 19 to week 23]																									
<i>Osazování výplní otvorů</i>	[Bar chart showing duration from week 8 to week 15]																									
<i>Izolace proti vodě</i>	[Bar chart showing duration from week 19 to week 23]																									
<i>Izolace tepelné</i>	[Bar chart showing duration from week 4 to week 10]																									
<i>ZTI zařizovací předměty</i>	[Bar chart showing duration from week 21 to week 25]																									
<i>ZTI předstěnové instalace</i>	[Bar chart showing duration from week 17 to week 20]																									
<i>Konstrukce suché stavby (SDK)</i>	[Bar chart showing duration from week 15 to week 22]																									
<i>Konstrukce klempířské</i>	[Bar chart showing duration from week 13 to week 23]																									
<i>Konstrukce truhlářské</i>	[Bar chart showing duration from week 13 to week 23]																									
<i>Konstrukce zámečnické</i>	[Bar chart showing duration from week 12 to week 13 and week 25 to week 26]																									
<i>Podlahy povlakové</i>	[Bar chart showing duration from week 19 to week 24]																									
<i>Obklady</i>	[Bar chart showing duration from week 21 to week 25]																									
<i>Nátěry</i>	[Bar chart showing duration from week 17 to week 20 and week 24 to week 26]																									
<i>Malby</i>	[Bar chart showing duration from week 19 to week 24]																									
<i>Medicínální plyny</i>	[Bar chart showing duration from week 15 to week 26]																									
<i>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</i>	[Bar chart showing duration from week 12 to week 25]																									
<i>ÚT</i>	[Bar chart showing duration from week 11 to week 26]																									
<i>Signalizační zařízení sestra pacient</i>	[Bar chart showing duration from week 13 to week 25]																									
<i>Zařízení slaboproudé elektrotechniky</i>	[Bar chart showing duration from week 15 to week 16 and week 22 to week 23]																									
<i>VZT</i>	[Bar chart showing duration from week 13 to week 26]																									
<i>ZTI</i>	[Bar chart showing duration from week 10 to week 25]																									

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli, přičemž nejzazší datum dokončení díla je do 30.09.2021.

V Třinci 19. 2. 2021



Ing. Jiří Dohnal, MBA
 místopředseda představenstva
 a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
 Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225, 739 61 Třinec