

Název zakázky:

Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – stavba depozitáře , část 2 – vybavení depozitáře regálovým systémem**HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

A) <u>PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ</u>	dne 20.10.2020	43. týden
B) <u>MONTÁŽ KOLEJNIC</u>		
Zahájení montáže ve 3.NP	dne 20.10.2020	43.týden 2020
Dokončení montáže ve 3.NP	dne 04.11.2020	45.týden 2020
Zahájení montáže ve 2.NP	dne 05.11.2020	45.týden 2020
Dokončení montáže ve 2.NP	dne 20.11.2020	47.týden 2020
Zahájení montáže ve 1.NP	dne 23.11.2020	48.týden 2020
Dokončení montáže ve 1.NP	dne 10.12.2020	50.týden 2020
Kontrola rovinnosti + předání kolejnic stavbě	dne 11.12.2020	50.týden 2020
C) <u>MONTÁŽ REGÁLŮ</u>		
Zahájení montáže ve 3.NP	dne 22.02.2021	08.týden 2021
Dokončení montáže ve 3.NP	dne 23.03.2021	12.týden 2021
Zahájení montáže ve 2.NP	dne 24.03.2021	12.týden 2021
Dokončení montáže ve 2.NP	dne 23.04.2021	16.týden 2021
Zahájení montáže ve 1.NP	dne 26.04.2021	17.týden 2021
Dokončení montáže ve 1.NP	dne 18.05.2021	20.týden 2021
Kontrola	dne 18.05.2021	20.týden 2021
D) <u>PŘEDÁNÍ DÍLA + ZAŠKOLENÍ OBSLUHY</u>		
Předání díla	dne 19.05.2021	20.týden 2021
Zaškolení obsluhy	dne 19.05.2021	20.týden 2021
Vyklizení staveniště	dne 19.05.2021	20.týden 2021