

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

### Název akce: Zdobnice, oprava, úpravy

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	137 612,90 Kč									50 000,00	87 612,90					137 612,90 Kč
2.	SO 2	1 066 695,76 Kč			300 000,00	300 000,00	466 695,76										1 066 695,76 Kč
3.	SO 3	236 411,78 Kč				100 000,00	136 411,78										236 411,78 Kč
4.	SO 4	620 686,90 Kč									150 000,00	150 000,00	150 000,00	170 686,90			620 686,90 Kč
5.	SO 5	1 099 141,81 Kč											270 000,00	270 000,00	270 000,00	289 141,81	1 099 141,81 Kč
6.	SO 6	114 863,14 Kč				30 000,00	30 000,00				30 000,00					24 863,14	114 863,14 Kč
7.	VON (případné vedlejší a ostatní náklady)	156 759,20 Kč				35 000,00	35 000,00				35 000,00					51 759,20	156 759,20 Kč
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>3 432 171,49 Kč</b>															
	<b>Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>668 107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>237 612,90</b>	<b>420 000,00</b>	<b>440 686,90</b>	<b>270 000,00</b>	<b>365 764,15</b>	<b>3 432 171,49 Kč</b>

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení

Ú a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní c