



## HRAMONOGRAM PRACÍ

### „Přestavba trafostanice na garáž a sklad v areálu ZZSPK Domažlice.“

Výstavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli.

Dokončení stavebních prací: **do 6 měsíců** od zahájení stavebních prací, nejpozději však do konce listopadu 2021

- |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 22.3. 2021 ( 4 týdny) | převzetí staveniště, zřízení zázemí stavby, oplocení staveniště, připojení na zdroje energií, přípravné práce a zásobování materiálem                                                                                          |
| 2. | 22.4.2021 ( 4 týdny)  | demontáže podlah, betonů, staré rampy, příček, odstranění starých vnitř. omítek kovových prvků, ostatní bourací práce demontáž oken, vybourání otvorů pro sekční vrata závoz původních kanálů štěrkem, likvidace odpadu, úklid |
| 3. | 22.5.2021 ( 4 týdny ) | okopání vnějších omítek osazení nových překladů, dozdění stávajících otvorů proškrabávání cihlového zdiva , zednické práce pro elektro instalaci a rozvaděč, demontáž střešní krtiny včetně klemp .prvků                       |
| 4. | 22.6.2021 ( 4 týdny ) | osazení výplní otvorů, silnoproudé rozvody el. rozvody kanalizace, elektroinstalační práce, vyrovnání stávající podlahy, přípravné práce na KZS fasády, vnitřní omítky.                                                        |
| 5. | 22.7.2021 ( 4 týdny ) | betonáže podlah, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků, montáž KZS fasády, montáž sekčních vrat, kompletace elektro, montáž hromosvodu, demontáž lešení, okapový chodníček, asfaltování, terénní úpravy             |
| 6. | 22.8.2021( 4týdny )   | epox. nátěr podlah, odvoz odpadů, vyčištění stavby, úklid, předání stavby                                                                                                                                                      |

Miroslav Sládek – jednatel