

STRABAG

STRABAG

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Uchazeč: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha, IČ: 60838744

Objekt	týden č.												měsíc																							
	červen 2021						červenec 2021						srpen 2021						září 2021						říjen 2021						listopad 2021					
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49								
Předání staveniště zhotaviteli (1.7.2021)						X																														
Zahájení stavebních prací (7.7.2021)																																				
SO 101.2 Předláždění ploch z žulových kostek																																				
SO 101.2 Demontáž a montáž obrubníků																																				
SO 101.2 Předláždění chodníku																																				
SO 101.2 Montáž příkopových žlabů																																				
SO 101.2 Frézování stávajícího asfaltového krytu																																				
SO 101.2 Pokládka asfaltových hutněných vrstev																																				
SO 101.2 Trvalé dopravní značení																																				
Dokončení díla (25.8.2021)																																				
Odstranění zařízení staveniště (1.9.2021)																																				
Celkem stavba bez DPH:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Finanční plnění po měsících v Kč bez DPH													380 000,00						2 541 863,24						2 921 863,24											

Předpokládané termíny / uzlové body výstavby:

Odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení ke dni 1.9.2021

Ukončení výstavby, vyklizení
staveniště a předání
dokončeného díla objednateli ke
dni 25.8.2021.

Zahajeni realizace díla ke dni 7.7.2021

Předání staveniště hotoviteli v termínu

Zpracoval: Ing. Viktor Superata - Vedoucí PJ Velká Bystřice
V Olomouci dne 11.3.2021

Ing. Vítěz
Bujnoch

Ing. vedoucí

Ing. Klára
Kalábová

Ing. Kl
ekonom
STR