

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12	měsíc 13	měsíc 14	měsíc 15	měsíc 16	měsíc 17
1		<b>Rekonstrukce stanice metra - MUZEUM A</b>	<b>470 dny</b>	[Timeline bar]																	
2		Projektové práce a autorský dozor	470 dny	[Timeline bar]																	
3		Stavební dozor investora	470 dny	[Timeline bar]																	
4		Zahájení stavby (předpoklad v r. 2016)	1 den	[Timeline bar]																	
5		<b>Provoz stanice</b>	<b>440 dny</b>	[Timeline bar]																	
6		0. ETAPA - přípravné práce	44 dny	[Timeline bar]																	
7		1. ETAPA - PST - uzavřen, LST a SST v provozu	110 dny	[Timeline bar]																	
8		2. ETAPA - LST - uzavřen, PST a SST v provozu	110 dny	[Timeline bar]																	
9		3. ETAPA - SST	147 dny	[Timeline bar]																	
10		4. ETAPA - dokončovací práce	29 dny	[Timeline bar]																	
11		<b>Uzavření stanice pro cestující</b>	<b>2 dny</b>	[Timeline bar]																	
12		SO,NE	2 dny	[Timeline bar]																	
13		SO,NE	2 dny	[Timeline bar]																	
14		SO,NE	2 dny	[Timeline bar]																	
15		SO,NE	2 dny	[Timeline bar]																	
16		<b>Práce ve stanici metra - úroveň nástupiště</b>	<b>440 dny</b>	[Timeline bar]																	
17		<b>0. ETAPA - přípravné práce</b>	<b>44 dny</b>	[Timeline bar]																	
18	SO 01	stavební část - ochrana stávajících povrchů	10 dny	[Timeline bar]																	
19		zábor - zařízení staveniště	4 dny	[Timeline bar]																	
20	SO 01	stavební část - demontáž obkladů	30 dny	[Timeline bar]																	
21		<b>1. ETAPA - uzavření PST pro veřejnost, LST a SST v provozu</b>	<b>110 dny</b>	[Timeline bar]																	
22		zábor - zařízení staveniště	1 den	[Timeline bar]																	
23	SO 04	informační systém - provizorní informační systém	1 den	[Timeline bar]																	
24	SO 02	Elektro osvětlení - demontáž stávajícího osvětlení	3 dny	[Timeline bar]																	
25	PS 93-1	Slaboproud - demontáž stávajícího slaboproudého vedení	2 dny	[Timeline bar]																	
26	SO 01	Stavební část - demontáž obkladů - dokončení	4 dny	[Timeline bar]																	
27	SO 01	Stavební část - rozebrání kamenných obkladů	14 dny	[Timeline bar]																	
28	SO 01	Stavební část - demontáž zontů	21 dny	[Timeline bar]																	
29	SO 01	Stavební část - přetěsnění spár, injektáž	31 dny	[Timeline bar]																	
30		Stavební část - odstranění vstupu do OSM	10 dny	[Timeline bar]																	
31	SO 01	Stavební část - oprava bezpečnostního pásu	50 dny	[Timeline bar]																	
32	<b>SO 01</b>	<b>Stavební část - montáž nových zontů</b>	<b>36 dny</b>	[Timeline bar]																	
33	SO 01	Stavební část - nosný rošt	8 dny	[Timeline bar]																	
34	SO 01	Stavební část - desky	28 dny	[Timeline bar]																	
35	SO 01	Stavební část - oprava pilířů	42 dny	[Timeline bar]																	
36	SO 01	Stavební část - montáž obkladů - nosný rošt	10 dny	[Timeline bar]																	
37	SO 02	Elektro osvětlení - montáž definitivního osvětlení	20 dny	[Timeline bar]																	
38	SO 02	Elektro osvětlení - montáž provizorního osvětlení pro SST	14 dny	[Timeline bar]																	
39	PS 93-1	Slaboproud - definitivní slaboproudé vedení	20 dny	[Timeline bar]																	
40		zábor - zařízení staveniště - likvidace	2 dny	[Timeline bar]																	
41		<b>2. ETAPA - uzavření LST pro veřejnost, PST a SST v provozu</b>	<b>110 dny</b>	[Timeline bar]																	
42		zábor - zařízení staveniště	1 den	[Timeline bar]																	
43	SO 04	informační systém - provizorní informační systém	1 den	[Timeline bar]																	
44	SO 02	Elektro osvětlení - demontáž stávajícího osvětlení	3 dny	[Timeline bar]																	
45	PS 93-1	Slaboproud - demontáž stávajícího slaboproudého vedení	2 dny	[Timeline bar]																	
46	SO 01	Stavební část - demontáž obkladů - dokončení	4 dny	[Timeline bar]																	
47	SO 01	Stavební část - rozebrání kamenných obkladů	14 dny	[Timeline bar]																	
48	SO 01	Stavební část - demontáž zontů	21 dny	[Timeline bar]																	
49	SO 01	Stavební část - přetěsnění spár, injektáž	31 dny	[Timeline bar]																	
50		Stavební část - odstranění vstupu do OSM	10 dny	[Timeline bar]																	
51	SO 01	Stavební část - oprava bezpečnostního pásu	50 dny	[Timeline bar]																	
52	<b>SO 01</b>	<b>Stavební část - montáž nových zontů</b>	<b>36 dny</b>	[Timeline bar]																	
53	SO 01	Stavební část - nosný rošt	8 dny	[Timeline bar]																	
54	SO 01	Stavební část - desky	28 dny	[Timeline bar]																	
55	SO 01	Stavební část - oprava pilířů	42 dny	[Timeline bar]																	
56	SO 01	Stavební část - montáž obkladů - nosný rošt	10 dny	[Timeline bar]																	

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12	měsíc 13	měsíc 14	měsíc 15	měsíc 16	měsíc 17
57	SO 02	Elektro osvětlení - montáž definitivního osvětlení	20 dny																		
58	SO 02	Elektro osvětlení - montáž provizorního osvětlení pro SST	14 dny																		
59	PS 93-1	Slaboproud - definitivní slaboproudé vedení	20 dny																		
60		zábor - zařízení staveniště - likvidace	2 dny																		
61		<b>3. ETAPA - SST (práce v noční přepravní výluce)</b>	<b>147 dny</b>																		
62		montáž pracovního přestavitelného lešení včetně přesunu	147 dny																		
63	SO 02	Elektro osvětlení - demontáž stávajícího osvětlení	120 dny																		
64	PS 93-1	Slaboproud - dočasná demontáž stávajícího slaboproudého vedení (koncc	120 dny																		
65	SO 01	Stavební část - demontáž obkladů - dokončení	10 dny																		
66	SO 01	Stavební část - demontáž zontů	111 dny																		
67	SO 01	Stavební část - přetěsnění spár, injektáž	107 dny																		
68	SO 01	<b>Stavební část - montáž nových zontů</b>	<b>112 dny</b>																		
69	SO 01	Stavební část - nosný rošt	108 dny																		
70	SO 01	Stavební část - desky	108 dny																		
71	SO 01	Stavební část - oprava pilířů	90 dny																		
72	SO 01	Stavební část - montáž obkladů - nosný rošt	30 dny																		
73	SO 02	Elektro osvětlení - montáž definitivního osvětlení	16 dny																		
74	PS 93-1	Slaboproud - dokončovací práce	16 dny																		
75		<b>4. ETAPA - dokončovací práce</b>	<b>29 dny</b>																		
76	SO 01	Stavební část - montáž obkladů - obklady	20 dny																		
77	SO 01	Stavební část - montáž svodidel	8 dny																		
78	SO 04	Informační systém - montáž informačního systému	5 dny																		
79		vyčištění stanice po stavbě	5 dny																		
80		demontáž pracovního přestavitelného lešení	5 dny																		
81	SO 02	Elektro osvětlení - demontáž provizorního osvětlení	5 dny																		
82	PS 93-1	Slaboproud - dokončovací práce	5 dny																		
83		<b>Práce ve stanici metra - úroveň pod nástupištěm</b>	<b>92 dny</b>																		
84	SO 01	Stavební část - oprava podlahy	14 dny																		
85	SO 01	Stavební část - oprava (vyčištění) svodů	14 dny																		
86	SO 01	Stavební část - stavební připravenost pro PS	26 dny																		
87	SO 03	Zdravotně technické instalace	14 dny																		
88	PS 91	Energetická zařízení	14 dny																		
89	PS 94	Strojní zařízení	14 dny																		
90	PS 95	Vzduchotechnická zařízení	66 dny																		
91		<b>Práce v eskalátorovém tunelu (výstup směr vestibul)</b>	<b>51 dny</b>																		
92	SO 01	Stavební část - výměna vybraných lávek v kabelovém kanálu	31 dny																		
93	SO 02	Elektro osvětlení - výměna osvětlení v eskalátorovém tunelu	32 dny																		
94	PS 96-2	ASDR-O	32 dny																		
95		<b>Práce v technologickém tunelu</b>	<b>92 dny</b>																		
96	SO 01	Stavební část - oprava (vyčištění) žlábků a svodů	14 dny																		
97	SO 01	Stavební část - stavební úpravy	14 dny																		
98	SO 01	Stavební část - stavební připravenost pro PS	26 dny																		
99	SO 03	Zdravotně technické instalace	14 dny																		
100	PS 91	Energetická zařízení	14 dny																		
101	PS 94	Strojní zařízení	14 dny																		
102	PS 95	Vzduchotechnická zařízení	66 dny																		
103		Dokončení stavebních a technologických prací	1 den																		
104		<b>Schvalování, přejímky</b>	<b>30 dny</b>																		
105		Předání výchozích revizí	7 dny																		
106		Komplexní vyzkoušení	15 dny																		
107		Vydání průkazu způsobilosti	3 dny																		
108		Přejímací řízení	7 dny																		
109		Dokumentace skutečného provedení stavby	30 dny																		
110	PS 91-01	Tlakové těsnění	365 dny																		
111	PS 91-02	Požární těsnění	365 dny																		
112		Ukončení stavby	1 den																		