

Příloha SOD č.3 - Časový harmonogram stavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady ***	2021																								2022	
						04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	01.	02.	03.	04.	05.
1	Poliklinika Lanškroun	843 dny?	01.05. 20	21.08. 22	121 438 755,83 Kč	[Timeline bar from 01.05.20 to 21.08.22]																									
2	Výzva investora k převzetí staveniště pro I.etapu	1 den	01.05. 20	01.05. 20	0,00 Kč	[Timeline bar from 01.05.20 to 01.05.20]																									
3	I. Etapa	391 dny	04.05. 20	31.05. 21	65 626 680,61 Kč	[Timeline bar from 04.05.20 to 31.05.21]																									
4	Převzetí staveniště	0 dny	04.05. 20	04.05. 20	0,00 Kč	[Timeline bar from 04.05.20 to 04.05.20]																									
5	Přípravné práce	11 dny	05.05. 20	15.05. 20	433 567,84 Kč	[Timeline bar from 05.05.20 to 15.05.20]																									
6	Zahájení prací	0 dny	15.05. 20	15.05. 20	0,00 Kč	[Timeline bar from 15.05.20 to 15.05.20]																									
7	Demolice	60 dny	16.05. 20	14.07. 20	5 084 434,19 Kč	[Timeline bar from 16.05.20 to 14.07.20]																									
8	Hrubá stavba	240 dny	16.05. 20	10.01. 21	36 406 553,06 Kč	[Timeline bar from 16.05.20 to 10.01.21]																									
9	Dokončovací práce	140 dny	11.01. 21	30.05. 21	23 702 125,52 Kč	[Timeline bar from 11.01.21 to 30.05.21]																									
10	Dokončení a předání I.etapy	0 dny	31.05. 21	31.05. 21	0,00 Kč	[Timeline bar from 31.05.21 to 31.05.21]																									
11	Vykližení staveniště I.etapy	5 dny	31.05. 21	04.06. 21	0,00 Kč	[Timeline bar from 31.05.21 to 04.06.21]																									
12	Technologická pauza - stěhování doktorů	16 dny	31.05. 21	15.06. 21	0,00 Kč	[Timeline bar from 31.05.21 to 15.06.21]																									
13	Výzva investora k převzetí staveniště pro II.etapu	1 den	13.06. 21	13.06. 21	0,00 Kč	[Timeline bar from 13.06.21 to 13.06.21]																									
14	II. Etapa	426 dny	16.06. 21	16.08. 22	55 812 075,22 Kč	[Timeline bar from 16.06.21 to 16.08.22]																									
15	Převzetí staveniště *	0 dny	16.06. 21	16.06. 21	0,00 Kč	[Timeline bar from 16.06.21 to 16.06.21]																									
16	Přípravné práce	13 dny	17.06. 21	29.06. 21	369 865,36 Kč	[Timeline bar from 17.06.21 to 29.06.21]																									
17	Zahájení prací	0 dny	29.06. 21	29.06. 21	0,00 Kč	[Timeline bar from 29.06.21 to 29.06.21]																									
18	Demolice	80 dny	30.06. 21	17.09. 21	8 238 835,18 Kč	[Timeline bar from 30.06.21 to 17.09.21]																									
19	Hrubá stavba**	270 dny	30.06. 21	26.03. 22	33 957 403,55 Kč	[Timeline bar from 30.06.21 to 26.03.22]																									
20	Dokončovací práce	142 dny	27.03. 22	15.08. 22	13 245 971,13 Kč	[Timeline bar from 27.03.22 to 15.08.22]																									
21	Dokončení a předání II.etapy	0 dny	16.08. 22	16.08. 22	0,00 Kč	[Timeline bar from 16.08.22 to 16.08.22]																									
22	Vykližení staveniště II.etapy	5 dny	17.08. 22	21.08. 22	0,00 Kč	[Timeline bar from 17.08.22 to 21.08.22]																									
23																															
24	* poz.: Termín zahájení II.etapy je závislý na předání staveniště II.etapy.																														
25	** poz.: Termín hrubé stavby bude závislý na klimatických podmínkách.																														
26	*** poz.: Náklady dle SOD bez zohlednění změn dle dodatku č. 1 a č. 2																														

Projekt: Harmonogram SOD po Datum: 04.03.2021

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Vnější milník		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Vnější milník		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Pouze s datem zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	