

Harmonogram práce Loucký klášter  
ve Znojmě p.č. 24/1

1. Výroba a montáž I.podlaží  
9ks oken ..... 30.5.-15.6.2017  
zapravení-zednické práce ..... 20.6.-30.6.2017
2. Výroba a montáž II.podlaží  
9ks oken ..... 30.6.-15.7.2017  
zapravení-zednické práce ..... 20.7.-30.7.2017
3. Výroba a montáž III. podlaží  
9ks oken ..... 30.7. – 15.8.2017  
zapravení-zednické práce ..... 20.8.-30.8.2017
4. Výroba a montáž IV. podlaží  
9ks oken ..... 30.8. – 15.9.2017  
zapravení-zednické práce ..... 20.9.-30.9.2017

