

## AKCE: Výměna pražců a kolejnic v úseku Kolinec – Malonice

HARMONOGRAM A TECHNOLOGICKÝ POSTUP		Realizační činnost, koordinace s jinými akcemi	Práce na mostě v km 33,290			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Popis prací	Objem prací	Nasazení	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	1.6	2.6	3.6
Přípravné práce	-	Dle potřeby																						
<b>SO 1.1 Km 32,615 - 33,850</b>																								
Vývozy materiálů do trati		Loko+Ress+jeřáb+MHS																						
Demontáž upevňovadel komplet (demontáž pražců)		MHS + PVK																						
Souvislá výměna pražců	2062ks B91S/2	MHS+LOKO+Ress																						
Doplnění KL	926m3 ; 29xSA	LOKO + SA vozy																						
Úprava GPK	1500m	ASP+SSP																						
Souvislá výměna kolejnic	2470m, 33ks á 75m	MHS																						
Svařování a zřízení BK	MS 30 + ZS 8ks; 2570 m	PRSM + termit																						
Sběr kolejnic a doprava do žst. Malonice	99ks á 25m	MHS + Ress																						
Svoz pražců do žst. Malonice	1907ks	MHS + PVK																						
Oprava stezky strojně	2825m2	MHS+PVK																						
Čištění odvodňovacích zařízení strojně	99m3	MHS+PVK																						
Montáž zajišťovacích značek	40ks	MHS+PVK																						
Dokončovací práce																								
<b>SO 1.2. km 34,135 - 34,705</b>																								
Vývozy materiálů do trati		Loko+Ress+jeřáb+MHS																						
Demontáž upevňovadel komplet (demontáž pražců)		MHS+PVK																						
Souvislá výměna pražců	958ks B91 S/2	MHS+LOKO+Ress																						
Doplnění KL	427m3; x 10xSA	LOKO+SA																						
Úprava GPK	650m	ASP+SSP																						
Souvislá výměna kolejnic	1065m, 15ks á 75m	MHS																						
Svařování a zřízení BK	MS 14ks+ZS 4ks; 1340m	PRSM+termit																						
Sběr kolejnic a doprava do žst. Malonice	42ks á 25m	MHS + Ress																						
Svoz pražců do žst. Malonice	933ks	MHS + PVK																						
Oprava stezky strojně	1082m2	MHS+PVK																						
Čištění odvodňovacích zařízení strojně	11,50m3	MHS+PVK																						
Montáž zajišťovacích značek	12ks	MHS+PVK																						
Dokončovací práce																								



### MILNÍKY:

Postup	Typ výluky	Doba trvání
Zahájení stavebních prací		10.5.2021
Přípravné práce (zajištění materiálu).		10.5.2021
Stavební práce ve výluce	22N	13.5.-3.6.2021
Dokončovací práce a ukončení stavebních prací	Bez výluk	31.12.2021
Následná směrová a výšková úprava GPK	3D	10-11/2021
Ukončení díla		31.12.2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1451583

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 13e7a3ff-d127-45c9-9dfc-2989ac50a5bb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JÁROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.04.2021 07:28:00



862c4af1-e59b-46ed-be91-2f42997841fd