

"Oprava nadzemních objektů kolektoru Modřany K4, B7, K1"

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2. čtvrtletí
				12.04. 19.04. 26.04. 03.05. 10.05. 17.05. 24.05. 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08.
1	"Oprava nadzemních objektů kolektoru Modřany K4, B7, K1"	19.04. 21	19.07. 21	
2	vstupní jednání - zadání stavebních prací	20.04. 21	20.04. 21	◆ 20.04.
3	dodání technologického postupu	11.05. 21	11.05. 21	◆ 11.05.
4	odsouhlasení technologického postupu	12.05. 21	19.05. 21	
5	Modřany K4	19.04. 21	13.07. 21	
6	přípravné práce - zajištění záborů	19.04. 21	19.05. 21	
7	oprava poklopů O01 - O02 + K01	20.05. 21	13.07. 21	
8	oprava VZT objektů V01 - V02	20.05. 21	13.07. 21	
9	zrušení poklopů R01 - R04	20.05. 21	13.07. 21	
10	Modřany B7	19.04. 21	09.07. 21	
11	přípravné práce - zajištění záborů	19.04. 21	19.05. 21	
12	oprava VZT objektů V03 - V04	20.05. 21	09.07. 21	
13	zrušení poklopů R05 - R06	20.05. 21	09.07. 21	
14	Modřany K1 + B6	19.04. 21	30.06. 21	
15	přípravné práce - zajištění záborů	19.04. 21	19.05. 21	
16	oprava VZT objektu V05	20.05. 21	30.06. 21	
17	zrušení poklopu R07	20.05. 21	30.06. 21	
18	dokončovací práce	12.07. 21	16.07. 21	
19	předání staveniště včetně předání díla	19.07. 21	19.07. 21	◆ 19.07.

STRABAG

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol



Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Průběh

Konečný termín

