

STRABAG a.s.

Pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice
 dířekce TR, oblast PA (Čechy Jih)
 Vrbenská 1821/31, CZ - 370 06 České Budějovice
 www.strabag.com

Harmonogram výstavby : Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice



ID	Číslo osnovy	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	2019							2020						
							K	Č	Č	S	Z	R	L	P	L	Ú	B	D	K	Č
0	0	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	397 dny	20.06. 19	20.07. 20	58 684 303 Kč														
1	1	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-včetně stav.povolení	0 dny	20.06. 19	20.06. 19	0 Kč														
2	2	Přípravné práce	10 dny	20.06. 19	29.06. 19	434 325 Kč														
3	3	SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	334 dny	30.06. 19	28.05. 20	49 115 422 Kč														
4	3.1	Zemní práce, odstranění stávajících zpevněných ploch	30 dny	30.06. 19	29.07. 19	1 086 000 Kč														
5	3.2	Základové konstrukce	30 dny	30.07. 19	28.08. 19	1 310 000 Kč														
6	3.3	Prefabrikované konstrukce	60 dny	29.08. 19	27.10. 19	7 362 000 Kč														
7	3.4	Hydroizolační souvrství vč. tepelné izolace	14 dny	23.10. 19	05.11. 19	1 100 000 Kč														
8	3.5	Zdivo	30 dny	06.11. 19	05.12. 19	1 500 000 Kč														
9	3.6	DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY	0 dny	05.12. 19	05.12. 19	0 Kč														
10	3.7	Střešní plášť	50 dny	26.11. 19	14.01. 20	1 865 000 Kč														
11	3.8	Úpravy povrchů vnitřních	30 dny	11.12. 19	09.01. 20	666 000 Kč														
12	3.9	Podlahové konstrukce	45 dny	10.01. 20	23.02. 20	2 758 000 Kč														
13	3.10	Lehké příčky, podhledy, obkladové materiály	21 dny	24.02. 20	15.03. 20	2 771 000 Kč														
14	3.11	Fasády	40 dny	15.01. 20	23.02. 20	2 414 000 Kč														
15	3.12	Vnější výplně otvorů	30 dny	11.12. 19	09.01. 20	2 160 000 Kč														
16	3.13	HRUBÉ UZAVŘENÍ OBJEKTU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	0 dny	09.01. 20	09.01. 20	0 Kč														
17	3.14	Obklady a dlažby	14 dny	09.02. 20	22.02. 20	320 000 Kč														
18	3.15	Malby a nátěry	10 dny	23.02. 20	03.03. 20	147 000 Kč														
19	3.16	Nášlapné vrstvy PVC, koberce, podlahy ze syntetických hmot	15 dny	24.02. 20	09.03. 20	793 000 Kč														
20	3.17	Zámečnické a ocelové konstrukce	30 dny	15.01. 20	13.02. 20	2 808 000 Kč														
21	3.18	Vnitřní dveře	10 dny	10.03. 20	19.03. 20	524 000 Kč														
22	3.19	ZTI	100 dny	06.12. 19	14.03. 20	1 385 000 Kč														
23	3.20	UT	100 dny	06.12. 19	14.03. 20	1 884 000 Kč														
24	3.21	VZT	100 dny	15.01. 20	23.04. 20	5 173 000 Kč														
25	3.22	Elektroinstalace	217 dny	30.07. 19	02.03. 20	8 818 000 Kč														
26	3.23	Drobné konstrukce, dokončovací práce, úklid	80 dny	10.03. 20	28.05. 20	2 271 422 Kč														
27	4	SO-02 Zpevněné plochy	188 dny	15.01. 20	20.07. 20	5 485 911 Kč														
28	4.1	Zemní práce	30 dny	15.01. 20	13.02. 20	941 000 Kč														
29	4.2	Podkladní vrstvy	45 dny	14.02. 20	29.03. 20	1 338 061 Kč														
30	4.3	Asfaltový kryt	45 dny	06.06. 20	20.07. 20	3 193 000 Kč														
31	4.4	Zámková dlažba	2 dny	06.06. 20	07.06. 20	5 500 Kč														
32	4.5	Okapový chodník	2 dny	24.02. 20	25.02. 20	8 350 Kč														
33	5	SO-03 Sadové a parkové úpravy	30 dny	16.06. 20	15.07. 20	398 233 Kč														
34	5.1	Sadové úpravy	30 dny	16.06. 20	15.07. 20	398 233 Kč														
35	6	SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace	89 dny	30.06. 19	26.09. 19	2 125 855 Kč														
36	6.1	Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch	30 dny	30.06. 19	29.07. 19	1 238 000 Kč														
37	6.2	Doplňkové konstrukce, vsakovací bloky	14 dny	30.07. 19	12.08. 19	657 929 Kč														
38	6.3	Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch	45 dny	13.08. 19	26.09. 19	229 926 Kč														
39	7	SO-05 Venkovní NTL plynovod	63 dny	30.06. 19	31.08. 19	761 374 Kč														
40	7.1	Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch	21 dny	30.06. 19	20.07. 19	432 000 Kč														
41	7.2	Doplňkové konstrukce	21 dny	21.07. 19	10.08. 19	95 000 Kč														
42	7.3	Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch	21 dny	11.08. 19	31.08. 19	234 374 Kč														
43	8	Demolice objektu zděné garáže	30 dny	30.06. 19	29.07. 19	363 183 Kč														
44	8.1	Kompletní demolice garáže	30 dny	30.06. 19	29.07. 19	363 183 Kč														
45	9	DOKONČENÍ DÍLA (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA)	0 dny	20.07. 20	20.07. 20	0 Kč														