

| ID | Číslo osnovy | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|---|----|-----|------|----|---|----|-----|---------------|---|----|------|---------------|----|---|----|---------------|-----|------|----|-----|
| | | | | | | vrt. 2, 2019 | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Čtvr. 1, 2020 | I | II | III | Čtvr. 2, 2020 | IV | V | VI | Čtvr. 3, 2020 | VII | VIII | IX | Čtv |
| 0 | 0 | Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice | 448 dny | 24.06. 19 | 13.09. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-včetně stav.povolení | 0 dny | 24.06. 19 | 24.06. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Přípravné práce | 1 den | 24.06. 19 | 24.06. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku | 417 dny | 25.07. 19 | 13.09. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1 | Zemní práce, odstranění stávajících zpevněných ploch | 39 dny | 25.07. 19 | 01.09. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.2 | Výměna podloží pod objekt | 9 dny | 02.09. 19 | 10.09. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3 | Základové konstrukce | 15 dny | 11.09. 19 | 25.09. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.4 | Prefabrikované konstrukce | 86 dny | 26.09. 19 | 20.12. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.5 | Hydroizolační souvrství | 14 dny | 16.09. 19 | 29.09. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.6 | Zdivo | 120 dny | 30.09. 19 | 27.01. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.7 | Atiky | 40 dny | 21.12. 19 | 29.01. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.8 | DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY | 0 dny | 29.01. 20 | 29.01. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.9 | Střešní plášť+iglů konstrukce střechy S3 | 50 dny | 30.01. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.10 | Iglů konstrukce pod podlahové konstrukce | 10 dny | 29.03. 20 | 07.04. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.11 | Úpravy povrchů vnitřních | 39 dny | 08.04. 20 | 16.05. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.12 | Podlahové konstrukce | 45 dny | 17.05. 20 | 30.06. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.13 | Lehké příčky, podhledy, obkladové materiály | 21 dny | 01.07. 20 | 21.07. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.14 | Fasády | 55 dny | 04.04. 20 | 28.05. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3.15 | Vnější výplně otvorů | 30 dny | 02.02. 20 | 02.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.16 | HRUBÉ UZAVŘENÍ OBJEKTU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM | 0 dny | 19.03. 20 | 19.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.17 | Obklady a dlažby | 30 dny | 01.07. 20 | 30.07. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.18 | Malby a nátěry | 10 dny | 31.07. 20 | 09.08. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.19 | Nášlapné vrstvy PVC, koberce, podlahy ze syntetických hmot | 30 dny | 16.07. 20 | 14.08. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.20 | Zámečnické a ocelové konstrukce | 150 dny | 20.03. 20 | 16.08. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.21 | Vnitřní dveře | 10 dny | 15.08. 20 | 24.08. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.22 | ZTI | 100 dny | 28.02. 20 | 06.06. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.23 | UT | 100 dny | 02.03. 20 | 09.06. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.24 | VZT | 100 dny | 30.04. 20 | 07.08. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.25 | Elektroinstalace | 365 dny | 02.09. 19 | 31.08. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 3.26 | Drobné konstrukce, dokončovací práce, úklid | 30 dny | 15.08. 20 | 13.09. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4 | SO-02 Zpevněné plochy | 270 dny | 26.09. 19 | 21.06. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 4.1 | Výměny podloží pod zpevněné plochy | 160 dny | 26.09. 19 | 03.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4.2 | Zpevněné plochy | 77 dny | 06.04. 20 | 21.06. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5 | SO-03 Sadové a parkové úpravy | 33 dny | 22.06. 20 | 24.07. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 5.1 | Sadové úpravy | 33 dny | 22.06. 20 | 24.07. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 6 | SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace | 90 dny | 28.10. 19 | 25.01. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.1 | Venkovní splašková a dešťová kanalizace | 90 dny | 28.10. 19 | 25.01. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 7 | SO-05 Venkovní NTL plynovod | 23 dny | 02.03. 20 | 24.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 7.1 | Venkovní NTL plynovod | 23 dny | 02.03. 20 | 24.03. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 8 | Demolice objektu zděné garáže | 30 dny | 25.06. 19 | 24.07. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 8.1 | Kompletní demolice garáže | 30 dny | 25.06. 19 | 24.07. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 9 | DOKONČENÍ DÍLA (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA) | 0 dny | 13.09. 20 | 13.09. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |