



Harmonogram: Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice

Por.	Č.obj.	Název objektu	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Přípravné práce pro stavbu	[Orange bar from week 4 to week 6]											
2		Zemní práce	[Dark red bar from week 4 to week 8]										[Dark red bar from week 11 to week 12]	
3		Zakládání		[Grey bar from week 2 to week 4]										
4		Svislé konstrukce ze ŽB				[Black bar from week 4 to week 7]								
5		Vodorovné konstrukce a potrubí						[Blue bar from week 6 to week 10]						
6		Komunikace								[Black bar from week 8 to week 11]				
7		Úpravy povrchů a izolace					[Dark green bar from week 5 to week 7]					[Dark green bar from week 10 to week 11]		
8		Ostatní konstrukce a práce	[Light green bar from week 4 to week 6]									[Light green bar from week 10 to week 12]		
9		DIO a ostatní vedlejší práce	[Red bar from week 4 to week 12]											

Termín: do 31. 8. 2016

V Choťánkách dne 18. 3. 2016