

Příloha č. 3 - PLATEBNÍ KALENDÁŘ „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudovánídepozitářů a expozic“

díl	stavební objekt - popis činnosti	ROK	2019												2020												2021							
			MĚSÍC	2019		2020										2020		2021																
				Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen											
<b>01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí</b>																																		
<b>01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch- stavební řešení</b>		<b>39 848 803</b>																																
001	Zemní práce	511 393																																
002	Zákazy	27 845																																
003	Svislé konstrukce	694 987																																
004	Vododromné konstrukce	11 232																																
005	005: Zpevněné venkovní plochy	40 733																																
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	2 327 949																																
009	009: Ostatní konstrukce a práce	690 901																																
096	0096: Bourání	1 672 123																																
099	099: Přesun hmot a suti HSV	1 464 876																																
711	711: Izolace proti vodě	428 836																																
713	713: Izolace lepené	455 147																																
762	762: Konstrukce tesarské	1 104 404																																
763	763: Konstrukce montované	3 094 963																																
765	765: Střechy	1 268 730																																
767	767: Konstrukce zámečnické	2 145 562																																
770	770: Nášlapy podlah	7 561 126																																
781	781: Obklady keramické	226 384																																
783	783: Nátery	523 708																																
784	784: Máby	736 430																																
764	V764.01: Klenbové prvky	1 432 657																																
766.01	V766.01: Okenní výplně	1 058 816																																
766.02	V766.02: Dveře	6 724 299																																
766.03	V766.03: Truhlářské prvky	1 431 509																																
767.01	V767.01: Zámečnické a kovářské prvky	109 347																																
767.02	V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové	1 343 066																																
782.01	V782.01: Kamenické prvky	192 453																																
798.01	V798.01: Mobilář	240 930																																
799.01	V799.01: Prvky ostatní	2 329 399																																
<b>01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika</b>		<b>2 949 891</b>																																
1.01	1.01: Vytahová šachta	235 626																																
1.02	1.02: Výměna krovu u výtahu	37 310																																
1.03	1.03: Zazdívký otvorů ve stropěch	27 802																																
1.04	1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby	175 610																																
1.05	1.05: Zpevnění podlah 2.NP	841 096																																
1.06	1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP	1 472 598																																
1.07	1.07: Schodiště m.č. 126	84 561																																
1.08	1.08: Překlady pro nové otvory	27 423																																
1.09	1.09: Konstrukce pro VZT na střeše	26 545																																
1.10	1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP	21 321																																
<b>01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB</b>		<b>21 866 252</b>																																
21M	21M: Siloproud	5 328 964																																
22M	22M: Slaboproud	3 431 425																																
CHL	CHL: Rozvody chladicí vody	1 327 893																																
MaR	MaR: Měření a regulace	1 287 863																																
UT	UT: Ustřední vytápění	2 270 775																																
VZT	VZT: Vzdúchotechnika	5 051 263																																
ZTI	ZTI: Zdravotné technické instalace	2 229 768																																
ZZ	ZZ: Dopravní zařízení	938 300																																
<b>02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA</b>		<b>3 345 398</b>																																
001	001: Zemní práce	537 572																																
005	005: Zpevněné venkovní plochy	352 770																																
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	44 995																																
711	711: Izolace proti vodě	185 034																																
SAN	SAN: Sanace vlhkého zdiva	2 225 027																																
<b>03: Vedlejší rozpočtové náklady - VRN</b>		<b>780 081</b>																																
VRN	VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN	780 081																																
<b>Změnové listy</b>		<b>757 958</b>																																
Změnový list č. 1 - Dod. č.4		578 487																																
Změnový list č. 2 - Dod. č.5		- 23 806																																
Změnový list č. 4 - Dod. č.6		203 278																																
<b>Předpokládané čerpání bez DPH</b>		<b>69 548 383</b>	0	0	1 549 689	1 343 093	3 163 837	4 528 978	3 252 230	3 439 501	1 965 391	2 537 096	2 713 514	1 300 101	4 407 720	3 898 604	5 837 374	8 306 439	6 920 000	8 995 665	5 389 151													
			ROK		2019												2020												2021					
			MĚSÍC		2019		2020										2020		2021															
					0		34 099 754														35 448 629													
<p>Propsání zdržení způsobené celosvětovou pandemií nemoci SARS COV-2. Práce během pandemie probíhaly ve velmi omezeném provozu v souvislosti s nálezem a karanténním opatřením zabránit šíření nálezů onemocnění COVID-19, která postihla pracovníky společnosti POZIMOS, a.s. a jeho smluvní partnery.</p>																																		
<p>Propsání zdržení způsobené celosvětovou pandemií nemoci SARS COV-2, kdy po propuknutí nálezů u velkého počtu pracovníků bylo nutné práce na stavbě z důvodu pandemie úplně přerušit v období od 4. 3. 2021 do 22. 3. 2021.</p>																																		
<p>Poznámka: Na základě zjištěných skutečností po odkrytí dřevěného podbití a provedení obhlídky stavu stávajícího krovu nad dvoupodlažní přístavbou bylo rozhodnuto o zastavení prací na střeše dvoupodlažní přístavby vč. prací v 2.NP a to do doby dořešení výměny krovu a stropní konstrukce nad 2.NP. Vzhledem ke skutečnosti, že tato záležitost není doposud uzavřena nejsou termínové dopady s tím spojené promítnuty do tohoto harmonogramu.</p>																																		