

Časový harmonogram prací

Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly

Seznam prací	2021																				
	Květen		Červen				Červenec					Srpen				Září					
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
zřízení zpevněné plochy z panelů, stavba jeřábu	X	X																		X	
stavba prostorového lešení vnitřního	X	X																		X	
zřízení provizorní podlahy nad vnitřním lešením OSB + fólie + překližka	X	X																		X	
demontáž stávajících podhledů a roštů v interiéru	X	X																		X	
stavba fasádního lešení vnějšího	X	X																		X	
rozebrání stávajícího střešního pláště nad bazénem a schodištěm	X	X																		X	
demontáž stávajícího VZT potrubí	X	X																		X	
pískování stávajících ocelových konstrukcí + hrubý úklid	X	X																		X	
doplnění ocelové konstrukce střechy - ztužidla Z1 - Z9	X	X																		X	
výměna střešní konstrukce, TPZ plechy, nové izolační souvrství, asf. pásy, fólie	X	X																		X	
demontáž jeřábu, odvoz	X	X																		X	
demontáž fasádního vnějšího lešení	X	X																		X	
montáž nového akustického podhledu	X	X																		X	
montáž nového VZT potrubí	X	X																		X	
demontáž dočasné konstrukce podlahy (střechy) nad bazénem	X	X																		X	
demontáž lešení prostorového vnitřního	X	X																		X	
montáže elektro - svítidla, rozvody na obslužných lávkách	X	X																		X	
montáž stěnových akustických panelů	X	X																		X	
malby, vyklizení prostoru bazénu, úklid	X	X																		X	
úklid, odstranění zařízení staveniště	X	X																		X	
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Květen		Červen				Červenec					Srpen				Září					
	2021																				