

## ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Zakázka: Olomouc , Lošov - Liškovská -- rekonstrukce komunikace

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2017													
Měsíce	březen					duben					květen				
Kal. týdny	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Předání a převzetí staveniště	■														
Příprava staveniště	■														
Zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Svislé a kompletní konstrukce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vodorovné konstrukce			■	■	■	■	■	■	■	■					
Odvodnění komunikace			■	■	■										
Kanalizace				■	■	■	■	■	■	■	■				
Vodovod												■	■		
Komunikace - povrch					■	■	■	■	■						
Přesun hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Předání díla														■	
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM</b>	březen					duben					květen				
FINANČNÍ PLNĚNÍ V TIS. KČ BEZ DPH	980					1 100					759				
Celkem FINANČNÍ PLNĚNÍ ( v tis. Kč bez DPH)						2 839									

### Termín realizace:

Zahájení stav. prací : 03 / 2017  
dokončení: do 3 měsíců

V Olomouci dne 27. 02. 2017

.....  
Ing. Jakub Hřiva                      Ing. Vlastimil Peštál  
Na základě plné moci