

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Oprava povrchu nákladistiš v dopravně Halenkov

Termín prací 2 měsíce (do 31. března 2021)

Stavební objekt	práce	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
SO 01 - Oprava povrchu	Převzrzd staveništa, přípravrné práce, zařizování staveništa, geodetické práce								
	Těžení zeminy nebo hominy železničního spodka včetně oprava a likvidace sudů								
	Dodávka dřevrného kameniva, zřízení konstrukční vrstvy ŠD + MZK								
	Zřízení konstrukce vozovky - asfaltový beton hrubozrnný - řezní vrstva								
	Zřízení konstrukce vozovky - asfaltový beton střednězrnný - obrusná vrstva								
	Odstavnění zařízení a předání staveništa.								
Dodávky materiálů		kamenivo 306,27 t	kamenivo 306,27 t	kamenivo 306,27 t	kamenivo 306,27 t	asfalt hrub. 112,125 t	asfalt střed. 64,071 t	asfalt střed. 64,071 t	
					beton 21,455 m3				
					asfalt hrub. 112,125 t				
SO 02 - Oprava parkovací plochy									
Dodávky materiálů						kamenivo 14,864 t	obrubňový beton	dlazba	
SO 03 - Zřízení ochrany sloupi osvětlení									
Dodávky materiálů				patky z betonu 0,864 t				ocelový úhelník 0,533 t	
Finanční Harmonogram									
Výše finančních nákladů v tis. Kč bez DPH			3984					1012	
Výše finančních nákladů dle SOD v tis. Kč bez DPH							5476		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1498741

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9cc9133-052f-4dd5-b674-1958adb30483

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2021 13:08:01



3ed6e210-0ab9-4f8b-b1e0-bc844a8a10c0