

Příloha č. 4 – ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ (doporučený vzor)

Název etapy	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena díla (Kč bez DPH)
I. ETAPA Dokončení rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, dokončení rekonstrukce hrubých povrchů pozemních komunikací a parkoviště u mateřské školy tak, aby byl umožněn bezpečný přístup do školy.	Den předání staveniště zhotoviteli (1.7.2021)	10 týdnů od zahájení (31.8.2021)	1. měsíc – 2 700 000,- 2. měsíc – 2 700 000,-
II. ETAPA Rekonstrukce pozemní komunikace – vyhotovení čistých povrchů komunikací.	Den předání staveniště zhotoviteli (1.7.2021)	14 týdnů od zahájení (30.9.2021)	3. měsíc – 2 800 000,-

Cenová nabídka uchazeče EKIS, spol. s r.o. předpokládá použití nákladních vozidel s nosností min. 10t.

Minimálně 2 měsíce před předpokládaným zahájením prací poskytne zadavatel všechny doklady nutné pro vyřízení povolení vjezdu vozidel hmotností nad 6t do Koloděj.

Ing. Miloš Smolík
jednatel EKIS, spol. s r.o.

Eva Smolíková
jednatel EKIS, spol. s r.o.