

# Harmonogram stavby :

# MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.  
 Petra Bezruče 489/II  
 39201 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	květen 2021				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>65032501</b>	<b>MŠ Soběslav Nerudova 711/IIIImě</b>	<b>17.05.21</b>	<b>30.09.21</b>	<b>9 450 643</b>																				
<b>SO 01</b>	<b>Stavební úpravy,přístavba a nástavba</b>	<b>17.05.21</b>	<b>30.09.21</b>	<b>9 274 587</b>																				
1	Zemní práce	17.05.21	08.09.21																					
2	Základy a zvláštní zakládání	24.05.21	11.06.21																					
3	Svislé a kompletní konstrukce	02.06.21	31.08.21																					
3P	Prefabrikované konstrukce	02.06.21	30.07.21																					
4	Vodorovné konstrukce	21.06.21	26.07.21																					
5	Komunikace	02.08.21	06.09.21																					
61	Upravy povrchů vnitřní	02.06.21	31.08.21																					
62	Upravy povrchů vnější	01.07.21	30.09.21																					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	09.06.21	14.07.21																					
64	Výplně otvorů	28.06.21	31.08.21																					
66KK	Kamenný koberec	09.08.21	17.09.21																					
9	Ostatní konstrukce, bourání	09.08.21	30.09.21																					
94	Lešení a stavební výtahy	01.07.21	27.09.21																					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.09.21	30.09.21																					
96	Bourání konstrukcí	17.05.21	15.06.21																					
99	Staveništní přesun hmot	17.05.21	30.09.21																					
711	Izolace proti vodě	01.06.21	30.06.21																					
712	Živičné krytiny	01.07.21	05.08.21																					
713	Izolace tepelné	07.06.21	13.08.21																					
720	Zdravotechnická instalace	17.05.21	30.09.21																					
730	Ustřední vytápění	01.06.21	30.09.21																					
741	Elektroinstalace	01.06.21	30.09.21																					
751	Vzduchotechnika	28.06.21	30.09.21																					
762	Konstrukce tesařské	17.06.21	30.07.21																					
76311	Sádkartonové k-ce - 1.NP	01.07.21	11.08.21																					
76312	Sádkartonové k-ce - 2.NP	01.07.21	27.08.21																					
764	Konstrukce klempířské	01.07.21	24.09.21																					
766	Konstrukce truhlářské	02.08.21	30.09.21																					
7662	Plastové výplně otvorů	28.06.21	20.08.21																					
767	Konstrukce zámečnické	17.08.21	30.09.21																					
767.1	Výplně z Al profilů	28.06.21	20.08.21																					

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	květen 2021				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16.08.21	10.09.21																					
775	Podlahy vlysové a parketové	24.05.21	04.06.21																					
776	Podlahy povlakové	09.08.21	17.09.21																					
777	Podlahy ze syntetických hmot	09.08.21	10.09.21																					
781	Obklady keramické	16.08.21	17.09.21																					
783	Nátěry	02.06.21	17.09.21																					
784	Malby	01.09.21	30.09.21																					
VN	Vedlejší náklady	17.05.21	30.09.21																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17.05.21	21.06.21																					
<b>SO 02</b>	<b>Plynofikace objektu</b>	<b>17.05.21</b>	<b>24.09.21</b>																					
723a	Plynofikace	17.05.21	24.09.21																					
VN	Vedlejší náklady	17.05.21	24.09.21																					
<b>SO 03</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	<b>17.05.21</b>	<b>24.09.21</b>																					
720	Zdravotechnická instalace	17.05.21	24.09.21																					
VN	Vedlejší náklady	17.05.21	24.09.21																					
<b>Cena za měsíc</b>					1 803 173				2 405 453				1 979 979				1 933 054				1 328 985			
<b>Cena za čtvrtletí</b>					4 208 625								5 242 018											
<b>Cena za rok</b>					9 450 643																			

Ladislav  
Spilka

Digitálně podepsal  
Ladislav Spilka  
Datum: 2021.04.29  
09:32:32 +02'00'