

AKCE: „ Oprava kolejí v úseku Nemanice I - Chotýčany na trati Praha - Č. Budějovice “

HARMONOGRAM PRACÍ	Realizační činnost, koordinace s jinými akcemi	14. listopad 2021													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Popis prací	Nasazení	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5
Přípravné práce	Dle potřeby														
SO 01 TSO výhybky č.1 v žst. Hluboká n/Vlt. - Záměstí															
Demontáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Souvislá výměna pražců ve výhybce	MHS														
Souvislá výměna pražců před ZV a za KV	MHS														
Doplnění KL	LOKO + SA vozy														
Uprava GPK	ASP, SSP														
Montáž LISů	MHS														
Svařování a zřízení BK	TERMIT														
Uprava rozchodu	MHS														
Oprava stezky strojně	MHS														
Naložení svaznin + odvoz na skládku	MHS+TATRA														
Montáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Dokončovací práce	MHS														
SO 02 TSO výhybky č. 2 v žst. Hluboká n/Vlt. - Záměstí															
Demontáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Souvislá výměna pražců ve výhybce	MHS														
Souvislá výměna pražců a za KV	MHS														
Doplnění KL	LOKO + SA vozy														
Uprava GPK	ASP, SSP														
Montáž LISů	MHS														
Svařování a zřízení BK	TERMIT														
Uprava rozchodu	MHS														
Oprava stezky strojně	MHS														
Naložení svaznin + odvoz na skládku	MHS+TATRA														
Montáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Dokončovací práce	MHS														
SO 03 TSO výhybky č.9 v žst. Hluboká n/Vlt. - Záměstí															
Demontáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Souvislá výměna pražců ve výhybce	MHS														
Souvislá výměna pražců před ZV a za KV	MHS														
Doplnění KL	LOKO + SA vozy														
Uprava GPK	ASP, SSP														
Montáž LISů	MHS														
Svařování a zřízení BK	TERMIT														
Uprava rozchodu	MHS														
Oprava stezky strojně	MHS														
Naložení svaznin + odvoz na skládku	MHS+TATRA														
Montáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Dokončovací práce	MHS														
SO 04 TSO 1. SK v km 10,580 - 10,830 v žst. Hluboká n/Vlt. - Záměstí															
SVK 49 E1 10ks kolejnič 425m + výměna drobného kolejiva	MHS														
Ojedinelá výměna dřevěných pražců	MHS+PVK														
Doplnění KL	LOKO + SA vozy														
Uprava GPK	ASP, SSP														
Svařování a zřízení BK	TERMIT														
Oprava stezky strojně	MHS														
Dokončovací práce	MHS														
SO 05 TSO výhybky č.11 + č.12 v žst. Hluboká n/Vlt. - Záměstí															
Demontáž koleje v ose	MHS														
Odstrojení KL	MHS														
Zřízení KL	MHS														
Pokládka bet. výhybky	EDK														
Výměna vyhyb. Součástí	ASP, SSP														
Výměna drobného kolejiva a kolejnič	MHS														
Doplnění KL	LOKO + SA vozy														
Uprava GPK	ASH vñ.														
Svařování a zřízení BK	TERMIT														
Oprava stezky strojně	MHS+TATRA														
Montáž zařízení SSZT, EOY	MHS														
Dokončovací práce	MHS														
SO 06 Výměna pražců od km 7,620 - 7,750 v úseku Nemanice - Hluboká n/Vlt. - Záměstí															
Ojedinelá výměna dřevěných pražců	MHS + PVK														
Demontáž přechodu vnitřní část	MHS														
Doplnění KL	LOKO + SA vozy														
Uprava GPK	ASH vñ.														
Montáž přechodu Straill	ASP, SSP														
Zřízení odvodnění v délce	MHS														
Dokončovací práce	MHS														

MILNÍKY:

Postup	Doba trvání
Zahájení stavebních prací	květen 2021
Přípravné práce (zajištění materiálu).	květen 2021
Stavební práce ve výluce	etapa A 18.5. -31.5.2021
Dokončovací práce a ukončení stavebních prací	květen - listopad 2021
Ukončení díla	30.11.2021