

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ	Obnova hygienického zázemí PAVILON B												
měsíc													
týden	26	27	28	29	30	31	32	33					
převzetí staveniště PAVILON B	■												
34 - Stěny a příčky	■												
41 - Stropy a stropní konstrukce	■												
61 - Upravy povrchů vnitřní	■												
94 - Lešení a stavební výtahy	■												
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	■												
96 - Bourání konstrukcí	■												
97 - Prorážení otvorů	■												
99 - Staveništní přesun hmot	■												
713 - Izolace tepelné	■												
721 - Vnitřní kanalizace	■												
722 - Vnitřní vodovod	■												
725 - Zařizovací předměty	■												
735 - Otopná tělesa	■												
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	■												
781 - Obklady keramické	■												
784 - Malby	■												
M21 - Elektromontáže	■												
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	■												
předání hotového díla PAVILON B	■												

Termín realizace

1.7.-19.8.2021

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Obnova hygienického zázemí PAVILON S

měsíc														
týden	26	27	28	29	30	31	32	33						
převzetí staveniště PAVILON S	■													
34 - Stěny a příčky		■	■											
61 - Upravy povrchů vnitřní			■	■	■									
94 - Lešení a stavební výtahy		■	■	■	■	■								
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								■	■					
96 - Bourání konstrukcí	■	■												
97 - Prorážení otvorů	■													
99 - Staveništní přesun hmot	■	■	■	■	■	■	■	■						
713 - Izolace tepelné			■	■	■									
721 - Vnitřní kanalizace	■		■	■										
722 - Vnitřní vodovod		■	■											
725 - Zařizovací předměty	■	■		■				■	■					
735 - Otopná tělesa	■	■						■	■					
766 - Konstrukce truhlářské									■	■				
771 - Podlahy z dlaždic a obklady						■	■	■						
781 - Obklady keramické						■	■	■						
784 - Malby								■	■					
M21 - Elektromontáže			■	■					■					
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	■	■	■											
předání hotového díla PAVILON S										■				

Termín realizace

1.7.-19.8.2021