

ID	Název úkolu	Doba trvání	měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11
0	<b>Prodloužení tramvajové trati Sídl. Barrandov - Holyně - Slivenec 1.etapa</b>	<b>300 dny</b>												
1	zahájení stavby	0 dny												
2	Informační systém	14 dny												
3	Dispečerská řídicí technika	30 dny												
4	Tramvajová trať	300 dny												
5	Tramvajová trať - SO související s prací dalšího investora	300 dny												
6	Přeložka ul. Werichova	80 dny												
7	Přístupy k zastávce Kaskády	60 dny												
8	Přístupy k zastávce Holyně	30 dny												
9	Trubní propustky km 0,744	30 dny												
10	Definitivní dopravní značení	14 dny												
11	Provizorní dopravní značení	14 dny												
12	Provizorní komunikace a úpravy ploch pro ZS a DIO vč. oplocení staveniště	30 dny												
13	Obnova vozovek	15 dny												
14	Multikanál DP	30 dny												
15	Odvodnění tramvajové trati km 0,1-0,3 (ul. Werichova); Odvodnění tramvajové trati km 0,3-0,4	90 dny												
16	Odvodnění tramvajové trati km 0,4-0,5 (zast. Kaskády); Odvodnění tramvajové trati km 0,5-0,7; Odvodn	90 dny												
17	Trolejové vedení demontáž	2 dny												
18	Trolejové vedení montáž	14 dny												
19	Dráhové kabely	60 dny												
20	Elektrické ovládání výměn a vytápění	30 dny												
21	Mazací zařízení	30 dny												
22	Osvětlení zastávek a napájení OTZ	15 dny												
23	Veřejné osvětlení komunikací a chodníků	30 dny												
24	Přeložky VN	30 dny												
25	Elektrická přípojka ZS	15 dny												
26	Přípojka optického kabelu	15 dny												
27	Přístřešky na tramvajových nástupištích	15 dny												
28	Zastřešení integrovaných skříní	15 dny												
29	Oplocení tramvajové trati Werichova ul	15 dny												
30	Dendrologický průzkum vč. kácení a ochrany	25 dny												
31	Sadové úpravy	15 dny												
32	VON - Vedlejší a ostatní náklady	300 dny												
33	ukončení stavby	0 dny												