

## Harmonogram prací - MŠ Skupy 1642, Ostrava - Poruba

**zahájení akce:** 1.7.2021

1. kalendářní týden - návoz materiálu, přípravné práce
2. kalendářní týden - přípravné práce, výměna vodovodního potrubí
3. kalendářní týden - výměna vodovodního potrubí
4. kalendářní týden - výměna vodovodního potrubí + výměna odpadního potrubí
  
5. kalendářní týden - výměna vodovodního potrubí + výměna odpadního potrubí
6. kalendářní týden - výměna odpadního potrubí

**ukončení akce:** nejpozději 22.8.2021